

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 03/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 14/02/2019 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο Ημερομηνία: 08/02/2019

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6)

- 1) Σισμανίδης Δημήτριος, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 6) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 7) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος,

ΘΕΜΑ 11ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 3-49/14-2-2019.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποχετευτικά δίκτυα Δ.Δ. Κυμίνων – Μαλγάρων του Δήμου Δέλτα».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ενδέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποχετευτικά δίκτυα Δ.Δ. Κυμίνων – Μαλγάρων του Δήμου Δέλτα», με αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης 175/24-01-2019:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Του έργου : «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»

Αναδόχου : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ THALIS E.S. S.A - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Οι παρακάτω υπογράφωντες που αποτελούν την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, όπως ορίστηκαν με την υπ'αρ. 106/2017 απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα (Κύριος του Έργου) και με την υπ'αρ. 180/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς (φορέας ολοκλήρωσης του έργου):

1. Παραγιός Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως πρόεδρος
2. Ασλανίδης Χρήστος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος
3. Γιοβανούδης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος
4. Καμανάς Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δ. Δέλτα, ως μέλος και εκπρόσωπος του κυρίου του έργου

πήγαμε σήμερα την 23/01/2019 επί τόπου του έργου, παρουσία των επιβλεπόντων του έργου Παναγιώτη Κατσακαλίδη, Πολιτικός Μηχανικός και Νικολάου Αποστολίδη, Χημικός Μηχανικός και εκπροσώπου του αναδόχου Σπυρίδωνα Κολοβού και έχοντας υπόψη:

1. Το από 01/11/2017 (α.π. 4150) Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του ανωτέρω έργου.
2. Την Τελική Επιμέτρηση του έργου που υπεβλήθη εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς Ιωάννη Παραγιό Πολιτικό Μηχανικό , την 15/11/2016 , μετά την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ.
3. Την από 15/09/2016 (α.π. 2841) βεβαίωση περάτωσης εργασιών του έργου με την οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα.

Παραλαμβάνουμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατά κατηγορίες και ποσότητες στον ακόλουθο πίνακα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) για τα Δημόσια Έργα και τις ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. - Αντικείμενο

Το έργο αφορά τη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής του έργου και την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αναρρόφησης, των φρεατίων αναρρόφησης με τον απαραίτητο Η/Μ εξοπλισμό, του αντλιοστασίου αναρρόφησης, του καταθλιπτικού αγωγού προς την Ε.Ε.Λ. των Κυμίνων – Μαλγάρων και των αγωγών σύνδεσης προς τις ιδιοκτησίες (μη επιλέξιμες δαπάνες). Το έργο εξυπηρετεί τους οικισμούς των Κυμίνων - Μαλγάρων του Δήμου Δέλτα.

2. – Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ. Ως προς το συγχρηματοδοτούμενο τμήμα του έργου πρόκειται για τμηματοποιημένο έργο όπου η Α' Φάση χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π.

«Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΣΠΑ 2007-2013 με Κωδ. Πράξης ΣΑ2012ΣΕ07580089 (ΟΠΣ: 340162), ενώ η Β' Φάση χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδ. Πράξης ΣΑ2016ΣΕ27510066 (ΟΠΣ: 5000940).

3. – Μελέτη

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στα 13.382.000,00 € και δημοπρατήθηκε το έργο την 28/08/2012 με προσφερθείσα συνολική τιμή εκτέλεσής του 12.979.358,36 € (συμπεριλαμβανομένων της απρόβλεπτης δαπάνης, της πρόβλεψης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.), δηλαδή με μέση έκπτωση 3,00 % επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

4. – Ανάθεση

Με την υπ' αριθμ. 71/2013 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και κατόπιν των απαραίτητων εγκρίσεων κατακυρώθηκε και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου στην Κ/Ξ ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.. Με την υπ' αριθμ. 2310/03-08-2015 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε η μεταβολή της ονομασίας της Κοινοπραξίας από «Κ/Ξ ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» σε «Κ/Ξ THALIS ES SA - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», κατόπιν της αλλαγής της εταιρικής επωνυμίας ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. σε «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «THALIS ES SA» (ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 48553/19-06-2015 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ).

5. – Συμφωνητικό – εγκατάσταση

Την 11/11/2013 υπογράφηκε η σχετική εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 12.979.358,36 € και έγινε η εγκατάσταση της αναδόχου εταιρείας στο έργο.

6. – Προθεσμίες

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης και το άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ. ο χρόνος περαιώσεως του έργου ορίσθηκε σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 11/11/2015.

Με την αρ. πρωτ. 7-100/03-07-2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς χορηγήθηκε 1η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως 19/12/2015.

Με την αρ. πρωτ. 02/03-02-2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς χορηγήθηκε 2η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως 30/06/2016.

Με την αρ. πρωτ. 9-115/28-07-2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς χορηγήθηκε 3η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως 01/09/2016.

Την 15/09/2016 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης των εργασιών (αρ. πρωτ. 2841) από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς και το έργο ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως.

7. – Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες- Συμπληρωματική Σύμβαση

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάχθηκαν οι κάτωθι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών :

A) 1ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 12.979.358,36 € (σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση) και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την 148/2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

B) 2ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 12.979.358,36 € (σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και σε ισοζύγιο σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ) και 1η Σ.Σ.Ε. 710.000,00€. Με την υπ' αριθμό 17-181/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εγκρίθηκε εν μέρει ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ως προς την αρχική σύμβαση επιλέξιμο τμήμα του έργου. Με την υπ' αριθμό 106/13-07-2016 απόφαση, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δεν παρείχε σύμφωνη γνώμη για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών.

Γ) 3ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 12.984.275,61 € (αυξημένος κατά 4.917,25 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση και αυξημένος κατά 4.917,25 € σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ και αυξημένος κατά 4.917,25 € σε σχέση με τον 2ο Α.Π.Ε., λόγω της μεταβολής του συντελεστή του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%) εγκρίθηκε με την 16-167/29-11-2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

8. – Ποιοτική παραλαβή

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών, βρήκε ότι αυτές εκτελέστηκαν σωστά και έντεχνα, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, διαπίστωσε ότι το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και παραλαμβάνει τις εργασίες στο σύνολό τους από ποιοτικής απόψεως χωρίς παρατηρήσεις.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής**Οι επιβλέποντες του έργου**

Παραγίος Ιωάννης

Καπασακαλίδης
Παναγιώτης

Ασλανίδης Χρήστος

Αποστολίδης Νικόλαος

Γιοβανούδης Χρήστος

Για τον Ανάδοχο

Καμανάς Δημήτριος

Σπυρίδων Κολοβός

Σύμφωνα με την με το άρθρο 219 του νόμου 4412/2016, παράγραφος 5, το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής πρέπει να εγκριθεί από το ΔΣ της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Προτείνεται η αποδοχή του πρωτοκόλλου και η κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο, σύμφωνα με την εισήγηση των μελών της επιτροπής οριστικής παραλαβής.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την οριστική παραλαβή του έργου με τίτλο : «Αποχετευτικά δίκτυα Δ.Δ. Κυμίνων – Μαλγάρων του Δήμου Δέλτα», με αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης 175/24-01-2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **3-49/14-2-2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς