

Από το πρακτικό της αριθμό **10/2018** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 15/05/2018 **Ημέρα:** Τρίτη **Ώρα:** 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 09/05/2018

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)**

- 1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 6) Παραγίος Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 10ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 10-156/15-5-2018– ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Αίτηση παράτασης του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ».

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΔΕΚΑΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από το Διευθυντή της Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ιωάννη Παραγίο ο οποίος ανέφερε έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.
2. Την από **19/09/2016 Αρχική Σύμβαση του έργου** του θέματος (αριθμός πρωτοκόλλου: **2873/19-09-2016**).
3. Το περιεχόμενο του φακέλου του έργου.
4. Την **Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου** με αριθμό πρωτοκόλλου **140/18-01-2018**.
5. Την **αποδοχή Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών από την υπηρεσία** με αριθμό πρωτοκόλλου **146/19-01-2018**.
6. Την με αριθμό πρωτ. **1456/15-05-2018** αίτηση της εταιρίας «**ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**» σχετικά με την παράταση του ως άνω έργου.

Θα πρέπει με βάση τα παραπάνω η υπηρεσία μας να προβεί σε τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή όλη η κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση και δίδεται παράταση έως την **19/09/2018**, δεδομένου ότι ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα το αίτημα παράτασης. Η παράταση δίδεται αυτοδίκαια για τέσσερις (4) μήνες λόγω της διακοπής των εργασιών

(αριθμό πρωτ. 146/19-01-2018) και λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές μέχρι και σήμερα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς αιτείται από τα μέλη του Δ.Σ. να προχωρήσουν σε έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου.

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ**» έως την **19/09/2018**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-156/15-5-2018– ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς