

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 **FAX:** 23410 29320

Email: info@deyak.gr,

Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό **14/2015** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 19/11/2015 **Ημέρα:** Πέμπτη **Ώρα:** **13:00**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 16/11/2015

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 6) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 7^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 14-164/19.11.2015

Παράταση για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Φ355 στο αγροτεμάχιο 694 του αγροκτήματος Ξηρόβρυσης».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΕΒΔΟΜΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Παραγιό Ιωάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την αίτηση της αναδόχου εταιρείας: ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ», σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση έως την 30^η Ιουλίου 2016 λόγω των capital controls δεν μπορούν να γίνουν εισαγωγές πρώτων υλών για την παραγωγή των σωλήνων και επιπλέον τα ειδικά τεμάχια που παράγονται στο εξωτερικό έχουν εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης στην Ελλάδα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουλίου 2016.

Για τους δύο παραπάνω λόγους η ανάδοχος εταιρεία αιτείται την παράταση του χρόνου έως την 30-7-2016.

Λόγω του ότι η αίτηση του αναδόχου βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και η καθυστέρηση δεν οφείλεται δε υπαιτιότητα του αναδόχου ούτε και της ΔΕΥΑ Κιλκίς, η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς διατυπώνει σύμφωνη γνώμη για την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- 1.** Την εισήγηση του κ. Παραγιού Ιωάννη.
- 1.** Την χορήγηση δίμηνης παράταση του έργου και ορίζει νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου την 30-07-2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **14-164/19.11.2015**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς