

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 **FAX:** 23410 29320

Email: [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr),

Ιστοσελίδα: [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)

Από το πρακτικό της αριθμό **20/2017** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:** Της 30/11/2017 **Ημέρα:** Πέμπτη **Ώρα:** 12:00

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο **Ημερομηνία:** 24/11/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)**

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- (1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- (2) Πογέλης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- (3) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- (4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- (5) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- (6) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- (7) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

### **ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>- Απόφαση 20-318/30-11-2017.**

**Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ»**

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΕΚΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό Προϊστάμενο της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ», που έχει ως εξής:

### **ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Του έργου : ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Αναδόχου : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Οι παρακάτω υπογράφωντες που αποτελούν την επιτροπή οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, όπως ορίστηκαν με την υπ'αρ. 106/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα (Κύριος του Έργου) και με την υπ'αρ. 79/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς (φορέας ολοκλήρωσης του έργου):

1. Παραγιός Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως πρόεδρος
2. Ασλανίδης Χρήστος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος
3. Γιοβανούδης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος
4. Λιούλιας Στέφανος, Αντιπρόεδρος Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δ. Δέλτα, ως μέλος και εκπρόσωπος του κυρίου του έργου

πήγαμε σήμερα την 01/11/2017 επί τόπου του έργου, παρουσία των επιβλεπόντων του έργου Παναγιώτη Καπασακαλίδη, Πολιτικός Μηχανικός και Νικόλαος Αποστολίδης, Χημικός Μηχανικός και εκπροσώπου του αναδόχου Σπυρίδωνα Κολοβού και έχοντας υπόψη:

1. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1360/18-05-2016 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του ανωτέρω έργου.
2. Την Τελική Επιμέτρηση του έργου που υπεβλήθη εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς Ιωάννη Παραγιό Πολιτικό Μηχανικό, την 19/01/2016, μετά την έγκριση του τακτοποιητικού ΑΠΕ (3<sup>ος</sup>)
3. Την από 23/12/2015 (α.π. 6192) βεβαίωση περάτωσης εργασιών του έργου με την οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα.

Παραλαμβάνουμε ποιοτικά τις εργασίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) για τα Δημόσια Έργα και τις ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

## **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

### **1. - Αντικείμενο**

Το έργο αφορά τη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής του έργου και την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αναρρόφησης, των φρεατίων αναρρόφησης με τον απαραίτητο Η/Μ εξοπλισμό, του αντλιοστασίου αναρρόφησης, του καταθλιπτικού αγωγού προς την Ε.Ε.Λ. του Δ.Δ. Χαλάστρας και των αγωγών σύνδεσης προς τις ιδιοκτησίες (μη επιλέξιμες δαπάνες).

### **2. – Χρηματοδότηση**

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ - Ταμείο Συνοχής - Εθνικούς Πόρους και ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Χαλάστρας (Κωδ. Πράξης 2010ΣΕ07580118).

### **3. – Μελέτη**

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στα 7.780.000,00€ και δημοπρατήθηκε το έργο την 13/09/2011 με προσφερθείσα συνολική τιμή εκτέλεσής του 7.516.191,21 €

(συμπεριλαμβανομένων της απρόβλεπτης δαπάνης, της πρόβλεψης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.), δηλαδή με μέση έκπτωση 3,39 % επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

#### **4. – Ανάθεση**

Με την υπ' αριθμ. 39/2012 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και την υπ' αριθμ.126094/14-12-2012 σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α. του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη κατακυρώθηκε και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου στην Κ/ΞΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε. Με το υπ' αριθμ. 2309/3-08-2015 έγγραφο έγινε αποδεκτή η μεταβολή του αναδόχου από Κ/ΞΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε. σε ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε. από τη Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε..

#### **5. – Συμφωνητικό – εγκατάσταση**

Την 14/12/2012 υπογράφηκε η σχετική εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 7.516.191,21 € και έγινε η εγκατάσταση της αναδόχου εταιρείας στο έργο.

#### **6. – Προθεσμίες**

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης και το άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ. ο χρόνος περαιώσεως του έργου ορίσθηκε σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 14/06/2014.

Με την αρ. πρωτ. 204/23-01-2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών μόνο ως προς τις τμηματικές προθεσμίες του έργου ενώ η συνολική προθεσμία παρέμεινε στους 18 μήνες.

Με την αρ. πρωτ. 9-117/10-09-2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών με χορήγηση γενικής παράτασης εκτέλεσης των εργασιών έως 20/12/2015.

Την 23/12/2015 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης των εργασιών (αρ. πρωτ. 4127) από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς και το έργο ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως.

Την 24/11/2015 συντάχθηκε πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου (αρ. πρωτ. 3735).

Την 18/05/2016 συντάχθηκε πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής (αρ. πρωτ. 1360).

#### **7. – Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες- Συμπληρωματική Σύμβαση**

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάχθηκαν οι κάτωθι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών :

A) 1ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 7.516.191,21 € (σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση) και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την 72/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

B) 2ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 7.513.274,12 € (μειωμένος κατά 2.917,09 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση και μειωμένος κατά 2.917,09 € σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ) και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την 149/2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Γ) 3ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 7.513.274,12 € (μειωμένος κατά 2.917,09 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση και μειωμένος κατά 2.917,09 € σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ και σε ισοζύγιο σε σχέση με τον 2ο Α.Π.Ε.) εγκρίθηκε με την 17-183/22-12-2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

#### **9. – Ποιοτική παραλαβή**

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών, βρήκε ότι αυτές εκτελέστηκαν σωστά και έντεχνα, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, διαπίστωσε ότι το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και παραλαμβάνει τις εργασίες στο σύνολό τους από ποιοτικής απόψεως χωρίς παρατηρήσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου.

#### **Αποφάσισε και εγκρίνει**

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **20-318/30-11-2017.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

**Αναστασιάδου Ελένη**  
**Αρχιτέκτων Μηχανικός**  
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς