

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς****ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320****Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 13ης / 2025 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 23-09-2025, Ημέρα: Τρίτη, Ώρα: 13:30 μ. μ.**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ:4732, Ημερομηνία: 19-09-2025**

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **έντεκα (11)**.

1. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος,
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Αβραμίδης Νικόλαος**, αναπληρωματικό μέλος του Δημοτικού Συμβούλου **Φωτιάδη Δημήτριου**.
5. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
6. **Στανημερόπουλος Νικόλαος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
7. **Τσαουσίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
8. **Κυριαζίδης Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,
9. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος.
10. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
11. **Παπαδόπουλος Ελευθέριος**, δημότης, μέλος,

ΑΠΟΝΤΕΣ [0]

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο διευθυντής της Τ.Υ. κ. Ιωάννης Παραγιός.

ΑΠΟΦΑΣΗ 13-162/23-09-2025

ΘΕΜΑ 3^ο - Αίτημα χορήγησης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΑΝΗ, ΜΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΚΑΙ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014138418) 166/17-01-2024, ποσού 8.090.747,64€, ανάδοχος: «Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΕΕΛ Ν.ΣΑΝΤΑΣ)».

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και παρουσίασε την με αρ. πρωτ: 3679/29-07-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΕΕΛ Ν.ΣΑΝΤΑΣ)». του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΑΝΗ, ΜΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΚΑΙ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014138418) 166/17-01-2024, ποσού 8.090.747,64€, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Κ/ΞΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.(ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΕΕΛ Ν.ΣΑΝΤΑΣ)

Θεσσαλονίκη, 28/07/2025

Αρ. Πρωτ. : ΣΑΝ-62

Προς:

Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Ταχ. Διεύθυνση: 1^ο χλμ. Κιλκίς- Ξηρόβρυση

Κιλκίς, Τ.Κ. 61100

Τηλ: 2341029330

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΑΝΗ, ΜΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΚΑΙ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ»

ΘΕΜΑ: 2^ο Αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών και της της συμβατικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. 166/17-01-2024 Σύμβασης αναλάβαμε την εκτέλεση του ως άνω έργου, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης 14 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ήτοι έως 16/03/2025, συμπεριλαμβανομένης εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Το έργο εκτελείται στους οικισμούς Καμπάνη, Μάνδρες, Παντελεήμονας, Ν. Σάντα Κιλκίς, Δήμος Κιλκίς, Νομού Κιλκίς.

Το έργο περιλαμβάνει :

- την εκπόνηση κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, την κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων, των φρεατίων τοπικής ανύψωσης, των αντλιοστασίων και των καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Καμπάνη, Μανδρών και Παντελεήμονα και την σύνδεσή τους με το τελικό φρεάτιο συλλογής λυμάτων, από το οποίο θα καταλήγουν μαζί με τα λύματα του οικισμού Ν. Σάντας στην υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων μέσω του υφιστάμενου κεντρικού αποχετευτικού αγωγού
- την αναβάθμιση – επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Ν. Σάντας, για την εξυπηρέτηση και των οικισμών Καμπάνη, Μανδρών και Παντελεήμονα που συνδέονται σε αυτή και την κάλυψη τελικής δυναμικότητας 5.000 ι.κ. για την επόμενη 20ετία,
- τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης όλων των έργων,
- τη δοκιμαστική λειτουργία της αναβαθμισμένης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων για έξι (6) μήνες,

- Την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Μονάδων, ισχύος 494 KWp , $\pm 3\%$, με τη μεθοδολογία του Μικροδικτύου. Η φωτοβολταϊκή μονάδα θα κατασκευαστεί στο γήπεδο εγκατάστασης της ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην περιοχή της Νέας Σάντας, του Δήμου Κιλκίς της Π.Ε. Κιλκίς και θα λειτουργεί με την αξιοποίηση τριών διακριτών τεχνολογιών χρήσης φωτοβολταϊκών συστημάτων τα οποία δεν άπτονται της αρμοδιότητας του ΔΕΔΔΗΕ μιας και αποτελούν αυτόνομα συστήματα και δεν εκχέουν ενέργεια στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, γεγονός που οδήγησε και στην απόφαση του τελευταίου περί αδυναμίας σύνδεσης καθώς τόσο οι τοπικές γραμμές Μ.Τ. όσο και ο μετασχηματιστής του υποσταθμού Υ.Τ. στον οποίο οδηγούνται αντιμετωπίζουν πρόβλημα κορεσμού λόγω υπέρβασης της στάθμης βραχυκύκλωσης, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα από πλευράς δικτύου να απορροφηθεί ενέργεια από οποιοδήποτε σύστημα παραγωγής. Ο υπό προμήθεια βασικός Η/Μ εξοπλισμός για την εγκατάσταση και σύνδεση του με τον υποσταθμό χαμηλής τάσης της Ε.Ε.Λ. Νέας Σάντας.

- Φ/Β Πλαίσια (PV Panels)
- Μεταλλικές Βάσεις Στήριξης Φ/Β Πλαισίων
- Μετατροπείς ισχύος (Inverter) DC/AC
- Πίνακες ελέγχου και προστασίας Συνεχούς Ρεύματος (DC)
- Δίκτυο Διανομής Συνεχούς Ρεύματος (DC)
- Πίνακες ελέγχου και προστασίας Εναλλασσόμενου Ρεύματος Χαμηλής Τάσης (AC)
- Δίκτυο Διανομής Εναλλασσόμενου Ρεύματος Χαμηλής Τάσης (AC)
- Επέκταση ζυγού Χαμηλής Τάσης Υφιστάμενου Υποσταθμού ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

Με την αριθμ. 5-55/15-04-2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας, συμπεριλαμβανόμενης και της εξάμηνης λειτουργίας, έως 16/11/2025.

Ωστόσο, από λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητά μας, είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Ειδικότερα:

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

- Κατ' αρχάς, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο αίτημα παράτασης, η περιοχή εκτέλεσης του έργου παρουσιάζει αρχαιολογικό ενδιαφέρον και κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών απαιτείται η παρουσία αρχαιολόγου. Για τον ορισμό αρχαιολόγου οι απαραίτητες ενέργειες ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο 2024, με αποτέλεσμα η έναρξη των εργασιών να γίνει στις 15/10/2024.

- Κατά την εκτέλεση των εργασιών, κρίθηκε απαραίτητη η αλλαγή όδευσης του νέου δικτύου αποχέτευσης, ώστε οι εργασίες να μπορούν να εκτελεστούν με μεγαλύτερη ασφάλεια (όδευση αγωγού μέσω αγροτικών οδών σε ορισμένα τμήματα), να εξυπηρετηθούν υφιστάμενες κατοικίες στον οικισμό Καμπάνη, καθώς επίσης και η περιοχή κατάντι της κεντρικής οδού του οικισμού Μάνδρες, που δεν συμπεριλαμβανόταν στην εγκεκριμένη μελέτη. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές με σκοπό την εξασφάλιση μικρότερης κατανάλωσης ενέργειας κατά τη λειτουργία του δικτύου. Κατόπιν τούτου, για την εκτέλεση των εργασιών και δεδομένου ότι πρόκειται για βαρυτικό δίκτυο αποχέτευσης, απαιτήθηκε η σύνταξη νέων σχεδίων οριζοντιογραφίας και μηκοτομών.
- Η κατασκευή του νέου δικτύου περιλαμβάνει όδευση των αγωγών από οδούς, οι οποίες ανήκουν στη δικαιοδοσία της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Βάσει του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η εκτέλεση εργασιών σε επαρχιακές οδούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας έκδοσης από την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς και εν συνεχεία έκδοσης του αντίστοιχου ΦΕΚ. Για το λόγο αυτό, συντάχθηκε και υποβλήθηκε η απαιτούμενη κυκλοφοριακή μελέτη και αναμένεται η έκδοση του απαιτούμενου ΦΕΚ.
- Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου συμπεριλαμβάνεται η χρήση μεμβρανών για την εφαρμογή της τεχνολογίας βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (Μ.Β.Ρ.). Επειδή οι αρχικά προσφερόμενες μεμβράνες δεν ήταν εφικτό να παραδοθούν εγκαίρως από την εταιρεία παραγωγής τους, έπρεπε να αναζητηθεί και εγκριθεί νέος προμηθευτής μεμβρανών ίδιων ή/και καλύτερων προδιαγραφών, διαδικασία που προκάλεσε επιπλέον καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών.
- Αντίστοιχα, απαιτήθηκε αλλαγή του αρχικά προσφερόμενου συστήματος UV, καθώς διακόπηκε αιφνிடίως η παραγωγή του, λόγω εξαγοράς των δικαιωμάτων της εταιρείας παραγωγής από άλλη εταιρεία. Ο προμηθευτής μας προσέφερε νέο σύστημα στη θέση του, με εγγύηση σωστής λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, η προμήθεια του οποίου εγκρίθηκε στη συνέχεια από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ομοίως, η διαδικασία αυτή προκάλεσε επιπλέον καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών.

Γ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σε συνέχεια των ανωτέρω αναφερομένων και επειδή λόγω:

- της καθυστέρησης ορισμού αρχαιολόγου
- της αναγκαιότητας αλλαγής όδευσης που προέκυψε
- της αναμονής έγκρισης των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας έκδοσης από την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς και εν συνεχεία έκδοσης του αντίστοιχου ΦΕΚ
- την αντικατάσταση μεμβρανών
- την αντικατάσταση συστήματος UV

έχουν προκληθεί, σωρευτικά, στο έργο μη αναστρέψιμες καθυστερήσεις της τάξεως των επτά μηνών.

- Επειδή, όπως εμφανώς προκύπτει από τα προαναφερόμενα, η ως άνω καθυστέρηση που προκλήθηκε στην πρόοδο των εργασιών δεν οφείλεται επ' ουδενί σε δική μας υπαιτιότητα.

Αιτούμαστε με την παρούσα να εγκριθεί χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, συμπεριλαμβανόμενου της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, κατά έξι μήνες, συνεπώς παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας, με αναθεώρηση, κατά έξι μήνες, ήτοι έως 16/05/2026.

=====

- 1) ΕΠΕΙΔΗ όπως προκύπτει από τα ανωτέρω εκτενώς αναφερόμενα οι ως άνω καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα.
- 2) ΕΠΕΙΔΗ η καθυστέρηση που έχει προκληθεί, χωρίς δική μας υπαιτιότητα, στην πρόοδο του έργου εκτιμάται ότι είναι έξι ημερολογιακοί μήνες.
- 3) ΕΠΕΙΔΗ η χορήγηση γενικής (με αναθεώρηση) παρατάσεως προθεσμίας στην περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου – όπως εν προκειμένω – δεν εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου (Προϊσταμένη Αρχή) αλλά είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις του νόμου.
- 4) ΕΠΕΙΔΗ συνεπώς συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την χορήγηση γενικής (με αναθεώρηση) παράτασης προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, για λόγους για τους οποίους ο Ανάδοχος είναι πλήρως ανυπαίτιος.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Αιτούμεθα:

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, κατά έξι ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 16/05/2026, για λόγους για τους οποίους ο Ανάδοχος είναι πλήρως ανυπαίτιος.

Για την Ανάδοχο ΚΕΙΑ



Σπυρίδων Κολοβός

Κοινός Εκπρόσωπος

Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Παραγιός Ιωάννης, πήρε το λόγο έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις σύμφωνα με την εισήγησή του η οποία έχει διαμοιραστεί σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και αναφέρει τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς-Ξηρόβρυσης, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.gr

Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Κιλκίς, 18 Σεπτεμβρίου 2025

Αριθμός Πρωτοκόλλου:4694

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΑΝΗ, ΜΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΚΑΙ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ »

Προς: Δ.Σ. ΔΕΥΑ Κιλκίς

Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕ 2^ο ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Σχετικό:

Το έγγραφο της Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. με θέμα: 2^ο Αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών και της σύμβατικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.441/16 από 29-07-2024

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΑΝΗ, ΜΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΚΑΙ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ του οποίου η σύμβαση υλοποίησης έχει λάβει συστημικό αριθμό ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014138418 2024-01-17. Η ανάδοχος Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτημα παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου. Η λόγοι της παράτασης είναι

- της καθυστέρησης ορισμού αρχαιολόγου
 - της αναγκαιότητας αλλαγής όδευσης που προέκυψε
 - της αναμονής έγκρισης των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας έκδοσης από την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς και εν συνεχεία έκδοσης του αντίστοιχου ΦΕΚ
 - την αντικατάσταση μεμβρανών
 - την αντικατάσταση συστήματος UV
- έχουν προκληθεί, σωρευτικά, στο έργο μη αναστρέψιμες καθυστερήσεις της τάξεως των επτά μηνών.
- Επειδή, όπως εμφανώς προκύπτει από τα προαναφερόμενα, η ως άνω καθυστέρηση που προκλήθηκε στην πρόοδο των εργασιών δεν οφείλεται επ' ουδενί σε δική μας υπαιτιότητα.

Εισηγούμαστε

Την αποδοχή του αιτήματος παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου λόγω της καθυστέρησης ορισμού αρχαιολόγου, της αναγκαιότητας αλλαγής όδευσης που προέκυψε, της αναμονής έγκρισης των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας έκδοσης από την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς και εν συνεχεία έκδοσης του αντίστοιχου ΦΕΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 Προθεσμίες του Ν.4412/2016 χωρίς ευθύνη του αναδόχου, κατά έξι ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως την 16.05.2026

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Παρανίος Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός


Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- ✓ Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και Ν.4782/21,
- ✓ Την υπογραφείσα σύμβαση αρ. πρωτ. 166/17-01-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV014138418),
- ✓ Τη με αριθμό 55/15.04.2025 Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ δόθηκε παράταση για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, ήτοι έως τις 16-11-2025.
- ✓ Την αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 3679/29-07-2025,
- ✓ Τη με αριθμό πρωτ.4694/18-09-2025 σύμφωνη γνώμη παράτασης χρονοδιαγράμματος - εισηγητική έκθεση της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ.
- ✓ Τη μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα ηχογραφημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- Εγκρίνει την 2^η παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: **«ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΑΝΗ, ΜΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΚΑΙ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ»**, υπογραφείσας σύμβασης 166/17-01-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV014138418), ποσού 8.090.747,64€, ανάδοχος: «Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΕΕΛ Ν.ΣΑΝΤΑΣ)», όπως προτείνεται από την αρμόδια Υπηρεσία.
- Η παράταση χορηγείται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι έως τις **16-05-2026**.
- Η εν λόγω παράταση δεν τροποποιεί το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.
- Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να αποσταλεί όπου απαιτείται.

Την απόφαση αυτή καταψήφισαν τα μέλη κ.κ. **Βαφειάδης Θεόδωρος** και **Τσαουσίδης Κωνσταντίνος**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **13-162/23.09.2025**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Γεώργιος Μπαλάσκας