

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 8ης / 2024 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 31-07-2024, **Ημέρα:** Τετάρτη **Ώρα:** 13:30 μ. μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 3339, **Ημερομηνία:** 26-07-2024

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **ΔΈΚΑ (10)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Κοκκινίδης Βασίλειος** Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος του Τσαουσιδή Κωνσταντίνου.
6. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος
7. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος.
8. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
9. **Φωτιάδης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
10. **Κυριαζίδη Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ [1]

11. **Παπαδόπουλο Ελευθέριο**, δημότης, μέλος, λόγω καλοκαιρινών διακοπών.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8-135/31-07-2024

ΘΕΜΑ 14^ο - Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ», σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011317235/28-09-2022, ποσού 28.795,56€, Ανάδοχος: «ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος, και παρουσίασε το Πρωτόκολλο παραλαβής του έργου με τίτλο: **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ», σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011317235/28-09-2022, ποσού 28.795,56€, Ανάδοχος: «ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»**, που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- Την υπ' αρ. 6-115/25-06-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς (ΑΔΑ: 9Ω2ΣΟΛΚ8-ΑΓΗ), με την οποία ορίστηκαν τα μέλη επιτροπή της οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου,
- Το με αρ. 2888/04-07-2024 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του εν θέματι έργου,
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις Ν. 4782/2021,
- Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ», σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011317235/28-09-2022, ποσού 28.795,56€, Ανάδοχος: «ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ», το οποίο αφορά τη σύμβαση με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011317235/28-09-2022, ποσού 28.795,56€. Ανάδοχος του έργου η επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφαση.

Την απόφαση αυτή καταψήφισε το μέλος του Δ.Σ. κ. Κοκκινίδης Βασίλειος

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **8-135/31.07.2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Κιλκίς, Πέμπτη 04 Ιουλίου 2024
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2888

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ»

Αναδόχου “ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”

Οι παρακάτω υπογράφωντες που αποτελούν την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, όπως ορίστηκαν με την υπ’ αρ. **6-115/25-06-2024** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς (**ΑΔΑ: 9Ω2ΣΟΛΚ8-ΑΓΗ**):


1. Καπασακαλίδης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Ασλανίδης Χρήστος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος της Επιτροπής
3. Αποστολίδης Νικόλαος, MSc Χημικός Μηχανικός, μέλος της Επιτροπής

και εκπρόσωπος του κυρίου του έργου,

πήγαμε σήμερα την **4^η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη**, επί τόπου του έργου, παρουσία και του αναδόχου “ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” και έχοντας υπόψη:

1. Την Τελική Επιμέτρηση του έργου που υπεβλήθη εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς Ιωάννη Παραγιό, Πολιτικό Μηχανικό, στις 21-12-2022.
2. Την από 20/12/2022 (αριθμός πρωτοκόλλου: 5950) βεβαίωση περάτωσης εργασιών του έργου με την οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα.

Παραλαμβάνουμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατά κατηγορίες και ποσότητες στον ακόλουθο πίνακα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 για τα Δημόσια Έργα και τις ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.



Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
				ΕΓΚΕΚΡ.	ΕΚΤΕΛΕΣ.	
1	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών, σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη	ΥΔΡ 3.15.01	m3	960,00	960,00	ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
2	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπόγειων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	ΥΔΡ 3.12	μ.μ.	10,00	10,00	ΔΕΚΑ ΜΕΤΡΑ
3	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.	ΥΔΡ 5.07	m3	393,28	393,28	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΟΥ ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
4	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 12.14.01.48	μμ	1200,00	1.200,00	ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΜΕΤΡΑ
5	Ακύρωση παλαιού αγωγού και σύνδεση νέου δικτύου με υφιστάμενο δίκτυο	ΣΧΕΤ. ΑΡΘΡΟ 1	τεμ	2,00	2,00	ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ
6	Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως, Φ125, 16 bar	ΣΧΕΤ. ΑΡΘΡΟ 2	τεμ	2,00	2,00	ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. - Αντικείμενο

Το έργο αφορά στην κάλυψη της ανάγκης αντικατάστασης τμήματος του αγωγού που τροφοδοτεί το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο στη θέση ΜΥΛΟΙ από τη γεώτρηση ΡΚΜΙG2 (ΓΕ ΤΟΥΜΠΑ) στη Δ.Ε Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς.

2. – Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ. Η πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ στον κωδικό 11.02.02.13 με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ», βάσει της Ε.Α.Δ. 146/25-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΡ76ΟΛΚ8-ΕΒ2 & ΑΔΑΜ: 22REQ011141870 2022-08-25) για το έτος 2022.

3. – Μελέτη

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στα 29.995,37 € (πλέον ΦΠΑ) (απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ με αριθμό 13-171/31-08-2022 και ΑΔΑ: ΡΞΝΟΟΛΚ8-ΠΑΔΜ – ΑΔΑΜ: 22REQ011206411 2022-09-07).

4. – Ανάθεση

Με την με αριθμό 4157/19-09-2022 απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ: 6Η2ΗΟΛΚ8-ΡΙ4 - ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011265691 2022-09-19) κατακυρώθηκε το έργο στην εταιρεία «ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

5. – Συμφωνητικό – εγκατάσταση

Την 28/09/2022 υπογράφηκε η σχετική εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 28.795,56 € (πλέον ΦΠΑ 24%) βάσει του υπ' αριθμ. 4297/28-09-2022 εγγράφου της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011317235 2022-09-28).

6. – Προθεσμίες

Σύμφωνα τη σύμβαση ο χρόνος περαιώσεως του έργου ορίσθηκε σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 27/03/2023.

Με την από 20/12/2022 (αριθμός πρωτοκόλλου: 5950) βεβαίωση περάτωσης εργασιών του έργου βεβαιώθηκε ότι οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα.

7. – Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες- Συμπληρωματική Σύμβαση

Για την ολοκλήρωση του έργου δεν συντάχθηκε ΑΠΕ, ενώ κατατέθηκαν ένας (1) λογαριασμός συνολικού ύψους 28.795,56 € (καθαρό ποσό χωρίς ΦΠΑ).

8. – Ποιοτική παραλαβή

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών, βρήκε ότι αυτές εκτελέστηκαν σωστά και έντεχνα, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, διαπίστωσε ότι το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και παραλαμβάνει τις εργασίες στο σύνολό τους από ποιοτικής απόψεως χωρίς παρατηρήσεις.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής


Καπασακαλίδης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Πρόεδρος της Επιτροπής



Αποστολίδης Νικόλαος
MSc Χημικός Μηχανικός



Ασλανίδης Χρήστος
Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχανικός

ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΧΩΜΑ - ΓΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ - ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΑΝΩ. ΕΡΓΩΝ
ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΕΤΕΣ - ΕΓΧΩΡΙΑ
ΠΡΟΤΟΝΤΑ - ΕΙΔΗ ΝΟΜΗΣ
Ν. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΡΟ - ΚΙΑΚΙΣ
ΑΝΩ ΚΙΑΚΙΣ

Για τον Ανάδοχο

Γιάγκογλου Θεοκλής
Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας
“ ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ο.Ε.”