

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr),Ιστοσελίδα: [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 13/2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 31-08-2022, Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 13:30 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 3675/26-08-2022 , Ημερομηνία: 26-08-2022

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα ΔΕΚΑ ( 10 ).

1. Καραμπίδης Βασίλειος, Πρόεδρος
2. Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος
3. Χατζηαποστόλου Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. Μοσχοτόγλου Αναγνώστης, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. Κεμανίδης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
7. Ταγκαλίδης Αναστάσιος, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος
8. Φωτακέλη Γιαννούλα, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
9. Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης, Μέλος
10. Σισμανίδη Ιωάννη – Δημότης, μέλος

**ΑΠΟΝΤΕΣ [ 1 ]**

11. Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Το μέλος κ. Κεμανίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση στη συζήτηση και πριν την ψήφιση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

**ΑΠΟΦΑΣΗ: 13-157/31-08-2022**

**Θέμα 5<sup>ο</sup>- Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ», ανάδοχος «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» σύμβαση με (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005057525 2019-06-04).**

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ΠΕΜΠΤΟ θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Στη συνέχεια παρουσίασε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου το οποίο έχει διαμοιραστεί σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1<sup>ο</sup> χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320  
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr) Ιστοσελίδα: [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)

Κιλκίς, 13 Ιουλίου 2022  
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2898

### **ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ**»  
Αναδόχου “**ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**”

Οι παρακάτω υπογράφωντες που αποτελούν την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, όπως ορίστηκαν με την υπ’ αρ. **12-146/11-07-2022** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς (**ΑΔΑ: 629ΦΟΛΚ8-ΟΙΚ**):

1. Γιοβανούδης Χρήστος, MSc Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αποστολίδης Νικόλαος, MSc Χημικός Μηχανικός, μέλος της Επιτροπής
3. Ασλανίδης Χρήστος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός., μέλος της Επιτροπής

και εκπρόσωπος του κυρίου του έργου,  
πήγαμε σήμερα την **13<sup>η</sup> Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη**, επί τόπου του έργου, παρουσία του επιβλέποντα του έργου Κατσασακαλίδη Παναγιώτη, Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. και του αναδόχου Χαραλαμπίδη Χρήστου και έχοντας υπόψη:

- 1. Την Τελική Επιμέτρηση του έργου που υπεβλήθη εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς Ιωάννη Παραγιό, Πολιτικό Μηχανικό, την 07/04/2020.
2. Την από 06/04/2020 (αριθμός πρωτοκόλλου: 1300) βεβαίωση περάτωσης εργασιών του έργου με την οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα.

Παραλαμβάνουμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατά κατηγορίες και ποσότητες στον ακόλουθο πίνακα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 για τα Δημόσια

Έργα και τις ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

| Α/Α                             | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                             | ΜΟΝ.<br>ΜΕΤΡ.  | Α.Τ.                      | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ     |   |
|---------------------------------|--|----------------|---------------------------|---------------|---|
|                                 |  |                |                           | ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ |   |
|                                 |  |                |                           | ΑΡΙΘ/ΚΩΣ      | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ   |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ |  |                |                           |               |   |
| 1                               | Αποκατάσταση τομών ασφαλτικών οδοστρωμάτων | m <sup>2</sup> | ΑΡΘΡΟ<br>ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ<br>1 | 3.170         | ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ<br>ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ<br>ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ |

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

#### 1. - Αντικείμενο

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση ασφάλτου σε τομές που έχουν πραγματοποιηθεί από επεμβάσεις της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ στο Δήμο Κιλκίς.

#### 2. – Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς από τον κωδικό **11.02.02.02** με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ», βάσει της Ε.Α.Δ. 143/05-07-2018 (ΑΔΑ: Ψ6ΑΙΟΛΚ8-ΡΜΒ) για το έτος 2018, από τον κωδικό **11.02.02.02** με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» βάσει της Ε.Α.Δ. 19/21-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΗΡΝΟΛΚ8-ΨΥ4– ΑΔΑΜ: 19REQ005209522) για το έτος 2019 και από τον κωδικό **11.02.02.15** με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ)» βάσει της Ε.Α.Δ. 76/26-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΒΧΒΟΛΚ8-ΣΡ3 – ΑΔΑΜ: 20REQ006479010) για το έτος 2020.

#### 3. – Μελέτη

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στα 59.925,12 € (απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ με αριθμό 14-226/05-07-2018 και ΑΔΑ:6Υ0ΠΟΛΚ8-3Θ3 – ΑΔΑΜ: 18REQ003382895 2018-07-06) και δημοπρατήθηκε το έργο την 22<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2018 με προσφερθείσα συνολική τιμή εκτέλεσής του 29.363,31 € (συμπεριλαμβανομένων της απρόβλεπτης δαπάνης, της πρόβλεψης αναθεώρησης, χωρίς του Φ.Π.Α.), δηλαδή με μέση έκπτωση 51,00 % επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

#### 4. – Ανάθεση

Με τις υπ' αριθμ. 10-141/16-05-2019 – ΘΕΜΑ 8ο (ΑΔΑ: ΨΨΔΥΟΛΚ8-ΦΙΡ), 25-366/27-11-2018 – ΘΕΜΑ 1ο (ΑΔΑ: ΩΞ0ΩΟΛΚ8-63Ι) και 26-391/06-12-2018 – ΘΕΜΑ 1ο (ΑΔΑ: ΩΚΚΛΟΛΚ8-ΝΓΠ - ΑΔΑΜ: 18WRD004156081 2018-12-10) αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κατακυρώθηκε και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου στον οικονομικό φορέα με τίτλο «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ».

#### 5. – Συμφωνητικό – εγκατάσταση

Την 04/06/2019 υπογράφηκε η σχετική εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 29.363,31 € (πλέον ΦΠΑ 24%) βάσει του υπ' αριθμ. 1784/04-06-2019 εγγράφου της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005057525 2019-06-04).

#### 6. – Προθεσμίες

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 18PROC003984576 2018-11-09) ο χρόνος περαιώσεως του έργου ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 03/02/2020.

Με την υπ' αριθμ. 2-11/30-01-2020 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: ΩΜ4ΙΟΛΚ8-Λ25) δόθηκε παράταση χρονοδιαγράμματος μέχρι 3/04/2020.

Με την από 06/04/2020 (αριθμός πρωτοκόλλου: 1300) βεβαίωση περάτωσης εργασιών του έργου με την οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα.

#### 7. – Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες- Συμπληρωματική Σύμβαση

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 36.410,50 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ή καθαρού ποσού 29.363,31 €), σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και εγκρίθηκε με την 22-316/23-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΨΧΟΛΚ8-Ζ17) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Συνολικά κατατέθηκαν **τέσσερις (4)** λογαριασμοί συνολικού ύψους 29.326,30 € (καθαρό ποσό χωρίς ΦΠΑ).

#### 8. – Ποιοτική παραλαβή

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών, βρήκε ότι αυτές εκτελέστηκαν σωστά και έντεχνα, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, διαπίστωσε ότι το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και παραλαμβάνει τις εργασίες στο σύνολό τους από

ποιοτικής απόψεως χωρίς παρατηρήσεις.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

**Η επιτροπή παραλαβής**

Γιοβανούδης Χρήστος  
MSc Πολιτικός Μηχανικός  
Πρόεδρος της Επιτροπής



**Ο επιβλέπων του έργου**

Καπασακαλίδης Παναγιώτης  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.



Αποστολίδης Νικόλαος  
MSc Χημικός Μηχανικός




Ασλανίδης Χρήστος  
Αγρονόμος Τοπογράφος  
Μηχανικός



**Για τον Ανάδοχο**

Χαραλαμπίδης Χρήστος  
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε.



ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.  
ΑΡ. ΜΗΤΡ. Τ.Ε.Ε. 49943  
ΔΡΟΣΑΤΟ - ΚΙΛΚΙΣ - ΤΗΛ. 2341097557  
Α.Φ.Μ. 042880640 - Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ

Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ**», ανάδοχος «**ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**» σύμβαση με (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005057525 2019-06-04). Σύμβαση ποσού 29.363,31 € (πλέον Φ.Π.Α.), ανάδοχος: «**ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- το πρωτόκολλο προσωρινής-οριστικής παραλαβής του εν θέματι έργου,
- τις διατάξεις των άρθρων 170 του Ν. 4412/2016 & 72 παρ.1 περ. ζ' του Ν.3852/2010, όπως ισχύει.
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα πρακτικά.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ**», σύμβαση με (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005057525 2019-06-04), ποσού 29.363,31 € (πλέον Φ.Π.Α.), ανάδοχος: «**ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-157/31-08-2022**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ  
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος