

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 14/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 25/07/2019 **Ημέρα:** Πέμπτη **Ωρα:** 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 19/07/2019

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε(5)**

- 1) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- 2) Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 4) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
- 7) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΘΕΜΑ 9^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 14-195/25-07-2019

Έγκριση λογαριασμού θετικών ζημιών του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ένατο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από το Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Παραγιό Ιωάννη ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την παρακάτω εισήγηση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης και έχει ως εξής::

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

- I. Με την από 10/9/2014 Σύμβαση το έργο ανατέθηκε στην ανάδοχο κοινοπραξία
- II. Οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα στις 28 Φεβρουαρίου 2018 και στις 01/03/2018 εκδόθηκε η σχετική Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών
- III. Την 1/3/2018 έπρεπε να ξεκινήσει, η προβλεπόμενη από τη σύμβαση, δωδεκάμηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου. Αυτό δεν κατέστη δυνατόν καθώς τα αποχετευτικά δίκτυα των εξυπηρετούμενων οικισμών δεν λειτουργούσαν με

αποτέλεσμα να μην υπάρχει εισροή λυμάτων στην ΕΕΛ. Η ανάδοχος ΚΞ είχε επισημάνει αυτό το πρόβλημα με έγγραφό της στις 21/2/2018.

- IV. Η ανάδοχος ΚΞ συνέχισε να μεριμνά για την 24ωρη φύλαξη της εγκατάστασης από την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου έως και στις 30/6/2019.
- V. Στις 19/9/2019 η ανάδοχος ΚΞ υπέβαλε όχληση για την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας και τη διενέργεια Διοικητικής Παραλαβής του έργου
- VI. Στις 25/1/2019 η ανάδοχος ΚΞ υπέβαλε, εκ νέου, όχληση για τη διενέργεια της Διοικητικής Παραλαβής καθώς και της Προσωρινής Παραλαβής του έργου
- VII. Στις 7/2/2019 διενεργήθηκε η Διοικητική Παραλαβή του έργου
- VIII. Στις 11/6/2019 η ανάδοχος ΚΞ ζήτησε τη σύνταξη λογαριασμού για την πληρωμή θετικών ζημιών που οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΚtE καθώς αυτός δεν έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, σύνδεση δικτύου αποχέτευσης με ΕΕΛ και εισροή λυμάτων στην εγκατάσταση, για τη διενέργεια της δωδεκάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Θεωρούμε ότι το αίτημα του αναδόχου είναι απολύτως δικαιολογημένο καθώς αυτός επιβαρύνεται με έξοδα τα οποία δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα αλλά σε υπαιτιότητα του ΚtE και εισηγούμαστε την πληρωμή του σχετικού λογαριασμού θετικών ζημιών που έχει συντάξει η υπηρεσία μας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς καλείται το Δ.Σ. για την λήψη απόφασης του ανωτέρω θέματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση,

Αποφάσισε ομόφωνα και

Το θέμα αναβάλλεται για επόμενο Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **14-195/25-07-2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Πογέλης Ανέστης
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς