

Από το πρακτικό της αριθμό **7/2015** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 03/07/2015 **Ημέρα:** Τρίτη **Ώρα:** **13:00**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 26/06/2015

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Παναγιώτης Καλτσιδής, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 6) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 7) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 10 - ΑΠΟΦΑΣΗ 7-100/3-7-2015

Παράταση χρονοδιαγράμματος για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ»

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Προϊστάμενο της Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ιωάννη Παραγιό ο οποίος ανέφερε έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 36 (παρ.11), 53 (παρ. 9) και 62 (παρ. 3 & 4) του Ν. 3669/08
2. Την από 25-7-2013 Αρχική Σύμβαση του έργου του θέματος.
3. Την με ημερομηνία 03-07-2015 παραληφθείσα ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου του έργου
4. Την με ημερομηνία 01-07-2015 όχληση αποζημίωσης του αναδόχου του έργου
5. Το περιεχόμενο του φακέλου του έργου
6. Την πρώτη παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου έως 01-11-2014
7. Την δεύτερη παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου έως 05-09-2015 με αντίστοιχη μετατόπιση των τμηματικών προθεσμιών έως 05-07-2015

Θα πρέπει με βάση τα παραπάνω η υπηρεσία μας να προβεί αυτοδίκαια σε τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου καθώς επίσης και σε Αποδοχή Ειδικής Δήλωσης

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το έγγραφο του ΕΠΠΕΡΑΑ με Α.Π.: οικ. 7293 από 26-5-2015 και την αντίστοιχη αίτηση της ΔΕΥΑ Κιλκίς με Α.Π.: 719/6-4-2015 με θέμα : ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ που έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε το αίτημα της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. του έργου : «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», όπου αιτούνται χορήγηση γενικής παράτασης ολοκλήρωσης των εργασιών του ανωτέρω Έργου καθώς και των ενδιάμεσων τμηματικών και αποκλειστικών προθεσμιών κατά τριάντα οκτώ (38) ημέρες, δηλαδή έως 19/12/2015.

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση.

Παρακαλούμε να τα ελέγξετε και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις να προχωρήσετε σε προέγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου.

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

1. Την αποδοχή του περιεχομένου της Ειδικής Δήλωσης Διακοπήs Εργασιών της αναδόχου «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» καθότι εκπληρούνται οι λόγοι που διαλαμβάνονται στο άρθρο 62 παρ. 3α, β και γ του Ν 3669/08 και έχει παρέλθει δίμηνο από την υποβολή των 6ου και 7ου Λογαριασμών του έργου και εξακολουθούν να παραμένουν ανεξόφλητοι.

2. Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου έως την **20 -11-2015** ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την πληρωμή από το Ελληνικό Δημόσιο των λογαριασμών του έργου και να αρθούν οι λόγοι διακοπήs των εργασιών από τον ανάδοχο.

3. Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» έως **19-12-2015**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **7-100/3-7-2015**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς