

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς  
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320  
 Email: [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr), Ιστοσελίδα: [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 22/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 23/12/2019 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 14:00  
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο Ημερομηνία: 19/12/2019

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα **Δέκα (10)**

- 1) Κυριακίδης Δημήτριος, Πρόεδρος
- 2) Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος
- 3) Χατζηαποστόλου Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
- 4) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 6) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 7) Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης, Μέλος
- 8) Σισμανίδη Ιωάννη – Δημότης, Μέλος
- 9) Φωτακέλη Γιαννούλα, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος
- 10) Καραμπίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

#### ΑΠΟΝΤΕΣ [1]

- 1) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ [0]:

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ [0]:

**ΑΠΟΦΑΣΗ: 22-313/23-12-2019**

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup> – Έγκριση παράτασης της με Αριθμ. Πρωτ :5222/25.11.2019 σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ», ανάδοχος, Αμανατίδης Σολομών – Γεώργιος του Ιωάννη.**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αβραμίδα Ηλία Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την εισήγηση υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή της Τ.Υ. η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 1<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ»**

Σχετ.: Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 5536/13-12-2019

Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ» αναφέρει ότι αιτείται χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου για 30 ημέρες.

Η ανάδοχος εταιρεία υπέγραψε σύμβαση για το εν λόγω έργο βάσει του υπ' αριθμ. 5222/25-11-2019 εγγράφου της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005907842 2019 11 25), με τη διάρκεια ολοκλήρωσής του να ανέρχεται σε 1 μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς (ως επιβλέπουσα υπηρεσία) δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση. Ο λόγος της παράτασης είναι ότι παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις εργασίες λόγω κακών καιρικών συνθηκών (ισχυρές βροχοπτώσεις).

Παρακαλούμε να τα ελέγξετε και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις να προχωρήσετε σε έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος.

Με εκτίμηση  
Ο Διευθυντής Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς  
Παραγιάς Ιωάννης  
Πολιτικός Μηχανικός

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς αιτείται από τα μέλη του Δ.Σ. να προχωρήσουν σε έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας (τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης) της με αριθμό πρωτ 5222/25-11-2019 με (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005907842 2019-11-25) σύμβασης του έργου του θέματος με ανάδοχο τον Αμανατίδη Σολομών – Γεώργιο του Ιωάννη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του

- ✓ Την από 25-11-2019 αρχική σύμβαση του έργου του θέματος (αριθμός πρωτοκόλλου: 5222/25-11-2019 με ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005907842 2019-11-25).
- ✓ Το Νόμο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
- ✓ Τη με αριθμό πρωτ. 5536/13-12-2019 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου «Αμανατίδη Σολομών – Γεώργιο του Ιωάννη»
- ✓ Την ανωτέρω εισήγηση

### Αποφάσισε ομόφωνα και

- Εγκρίνει την παράταση χρονικής διάρκειας (τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης) της με αριθμ. πρωτ. 5222/25-11-2019 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005907842 2019-11-25) που αφορά στο έργο «**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ**» ποσού 56.977,86 € Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για επιπλέον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την τελική προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτής, ήτοι έως 23-02-2020. Διευκρινίζεται ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή όλη η κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **22-313/23-12-2019** .

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Κυριακίδης Δημήτριος  
Δήμαρχος Κιλκίς