

Από το πρακτικό της αριθμό **6/2015** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 16/06/2015 **Ημέρα:** Τρίτη **Ώρα:** 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 12/06/2015

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 2) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 4) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 5) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
- 7) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος

ΘΕΜΑ 4^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 6-86/16-6-2015

Δεύτερη παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ασφάλτου από εργασίες της ΔΕΥΑ Κιλκίς στο Δήμο Κιλκίς»

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Γιοβανούδη Χρήστο, MSc Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου **για την αποκατάσταση ασφάλτου από εργασίες της ΔΕΥΑ Κιλκίς στο Δήμο Κιλκίς** σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση :

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.
2. Την από **13-11-2014** Αρχική Σύμβαση του έργου του θέματος (αριθμός πρωτοκόλλου: **2998/13-11-2014**).
3. Το περιεχόμενο του φακέλου του έργου.
4. Την με αριθμό πρωτ. **966/29-04-2015** αίτηση της εταιρίας «**ΑΠ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**» σχετικά με την 2^η παράταση του ως άνω έργου.

Θα πρέπει βάσει των παραπάνω σχετικών η υπηρεσία μας να προβεί σε τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή όλη η κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση και δίδεται 2^η παράταση έως την **30/06/2015**, **δεδομένου ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα το αίτημα παράτασης.**

Η παράταση δίδεται λόγω της καθυστέρησης στην υλοποίηση του έργου που προέκυψε από τις παρατεταμένες δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις – χαμηλές θερμοκρασίες).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς αιτείται από τα μέλη του Δ.Σ. να προχωρήσουν σε έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Δέχεται την εισήγηση του κ. Γιοβανούδη Χρήστου, MSc Πολιτικού Μηχανικού της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.
- Δέχεται την 2^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αποκατάσταση ασφάλτου από εργασίες της ΔΕΥΑ Κιλκίς στο Δήμο Κιλκίς**», έως τις **30-06-2015**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **6-86/16-6-2015**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Σισμανίδης Δημήτριος
Δήμαρχος Κιλκίς