

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr),Ιστοσελίδα: [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 08-03-2023, Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 13:30 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 816/2023 , Ημερομηνία: 03-03-2023

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **Εννέα (9)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
3. **Χατζηπαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Μοσχοτόγλου Αναγνώστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
7. **Ανδρεανίδης Χρήστος**, Δημότης, Μέλος
8. **Σισμανίδη Ιωάννη**, Δημότης, μέλος
9. **Ταγκαλίδης Αναστάσιος**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,

**ΑΠΟΝΤΕΣ [ 2 ]**

10. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
11. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ: 3-22/08.03.2023**

**Θέμα: 3<sup>ο</sup>- Αίτημα χρονικής παράτασης για τη σύμβαση με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ» υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 2710/04-07-2022 με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010861192, ανάδοχος «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αβραμίδα Ηλία Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την αίτηση 2<sup>ης</sup> παράτασης του οικονομικού φορέα και τη σύμφωνη γνώμη που συνέταξε η Τ.Υ. που έχουν ως εξής:

ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
Π.ΤΡΑΙΑΝΟΥ 23, ΤΚ: 54453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛ./fax 2310922835 - 6936694010  
ΑΦΜ: 044598369 ΔΟΥ: Δ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ



Κιλκίς 03 - 03 -2023

ΠΡΟΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

## ΑΙΤΗΣΗ

Θέμα : Παράταση εργασιών για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΩΝ Δ. Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ»

Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε παράταση εργασιών για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΩΝ Δ. Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ» για τους ακόλουθους λόγους.

1. Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (κακοκαιρία ) καθίστατο αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης των ασφαλτικών των βλαβών του Γαλλικού για την ορθή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών .

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Κιλκίς 03 - 03 -2023  
Με τιμή

ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε  
Π. ΤΡΑΙΑΝΟΥ 23 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ - 54454  
ΤΗΛ. 2310922835 - 6936694010  
ΑΦΜ: 044598369 ΔΟΥ: ΣΤ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ**  
 1ο χιλ. ΚΙΛΚΙΣ – ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ ΤΗΛ.+3410-29330, FAX:+3410-29320 Τ.Κ. 61100  
 Email: [paragios@deyak.gr](mailto:paragios@deyak.gr)

Κιλκίς, Δευτέρα 06 Μαρτίου 2023  
 Αρ. Πρωτ.: 830

Προς: Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ

**ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
**Σχετ.: Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 811/03-03-2023**

Σας διαβιβάζουμε το αίτημα της αναδόχου εταιρείας «**ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**» του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ**» όπου αιτείται χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι έως 04/06/2023.

**Σημειώνεται ότι:**

α) βάσει της υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 2710/04-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010861192 2022-07-04) υπογραφείσας σύμβασης, η ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζονταν σε 6 μήνες, ήτοι έως 04/01/2023,

β) με την υπ' αριθμ. 20-237/09-12-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ:ΡΙ3ΔΟΛΚ8-ΑΔΧ) είχε δοθεί 1η παράταση του έργου έως 04/04/2023.

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω σχετική αίτηση αναφορικά με την 2η παράταση. Ο λόγος της 2ης παράτασης είναι ότι παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις εργασίες λόγω κακών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του χειμώνα, που δεν επέτρεψαν τις εργασίες κυρίως των αποκαταστάσεων των τομών με ασφαλτό.

Παρακαλούμε να τα ελέγξετε και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις να προχωρήσετε σε προέγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνιση.

Με εκτίμηση  
 Ο Διευθυντής Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

**Παραγίος Ιωάννης**  
 Πολιτικός Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
- Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 4483/2017,
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 2710/04-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010861192 2022-07-04) υπογραφείσα σύμβαση,
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου 811/03-03-2023 αίτηση του αναδόχου,
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου 830/06-03-2023 σύμφωνη γνώμη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ
- Τη με αριθμό 20-237/09.12.2022 απόφαση Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς σχετικά με την πρώτη χρονική παράταση έως 04/04/2023,
- Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση,
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- Εγκρίνει τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> χρονικής παράτασης της υπ' αριθμ. **2710/04-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010861192 2022-07-04)** υπογραφείσας σύμβασης, η οποία αφορά στην εκτέλεση του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ**», με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «**ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**», για χρονικό διάστημα **δύο (2) μηνών**, ήτοι έως **04/06/2023**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **3-22/08.03.2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ  
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος