

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς****ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320****Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 6ης / 2025 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πραγματοποιήθηκε την **Τρίτη, 13 Μαΐου 2025 και ώρα 13:30**, κατόπιν αναβολής της προγραμματισμένης τακτικής συνεδρίασης της 7ης Μαΐου 2025, λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων περιστάσεων (ασθένεια του Προέδρου και υπηρεσιακή απουσία του Αντιπροέδρου).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου **2151/09.05.2025**.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **ΟΚΤΩ (8)**.

1. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
2. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
3. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Φωτιάδης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
7. **Παπαδόπουλος Ελευθέριος**, δημότης, μέλος
8. **Κυριαζίδη Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ [3]

9. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
10. **Τσαουσίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
11. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Προεδρεύων του Συμβουλίου είναι ο Αντιπρόεδρος αυτού, κ. Γεώργιος Μπαλάσκας, λόγω απουσίας του Προέδρου εξαιτίας ασθένειας.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 6-98/13.05.2025

ΘΕΜΑ 24^ο - Εξέταση αιτήματος 2ης παράτασης για τη σύμβαση με τίτλο: «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Α'ΦΑΣΗ» του υποέργου της Πράξης με τίτλο «Εμβληματικά έργα ύδρευσης ΔΕΥΑ Κιλκίς», ποσού 9.974.007,95€ (πλέον ΦΠΑ), υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011595349/10-11-2022), ανάδοχος «Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α. Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.».

Ο Προεδρεύων του Συμβουλίου κ. Γεώργιος Μπαλάσκας Αντιπρόεδρος αυτού, λόγω απουσίας του Προέδρου εξαιτίας ασθένειας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος παρουσίασε το με αριθμό πρωτοκόλλου 1582/08-04-2025 αίτημα του αναδόχου τη σύμφωνη γνώμη παράτασης - εισηγητική έκθεση που συνέταξε ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που έχουν ως εξής:

Κ/ΞΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη, 08/04/2025

Αρ. πρωτ: ΕΜΒ_ΚΙΛ_Β-133

Προς:

Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Ταχ. Διεύθυνση: 1^ο χλμ. Κιλκίς- Ξηρόβρυση

Κιλκίς, Τ.Κ. 61100

Τηλ: 2341029330

Έργο : ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Β'ΦΑΣΗ

Θέμα: Αίτημα παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. 5157/10-11-2022 Σύμβασης αναλάβαμε την εκτέλεση του ως άνω έργου, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης 18 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ήτοι έως 09/05/2024.

Το έργο εκτελείται στις Δημοτικές Ενότητες Δοϊράνης: Άγιος Χαράλαμπος, Αμάραντα, Κορυφή, Δ.Ε. Χέρσου : Ηλιόλουστο, Κορομηλιά, Πλαγιά, Μ. Στέρνα, Δ.Ε. Γαλλικού : Γαλλικός, Καμπάνη, Μάνδρες, Πεδινό, Ν. Σάντα, Δ.Ε. Κρουσιών : Κεντρικό, Βάθη, Επτάλοφος, Τέρπουλος, Ευκαρπία, Ίσωμα, Αντιγόνεια, Γερακαριό, Δ.Ε. Μουριών : Μυριόφυτο, Ν. Μυριόφυτο. Το έργο περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες ορυγμάτων, τοποθέτηση αγωγών δικτύου ύδρευσης, τοποθέτηση κεντρικών φρεατίων ελέγχου του δικτύου ύδρευσης, συνδέσεις ιδιωτικών παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης, αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στη θέση των ορυγμάτων, εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων στις ιδιωτικές παροχές ύδρευσης και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας.

Με την με αριθμό 5-60/22.5.2024 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά δώδεκα (12) μήνες, έως 9/5/2025.

Ωστόσο, από λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητά μας, είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Ειδικότερα:

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

- 1) Κατ' αρχάς, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο αίτημα παράτασης, κατόπιν σχετικού αιτήματός μας αναφορικά με τη χορήγηση σχεδίων των υφιστάμενων υπογείων δικτύων Ο.Κ.Ω. στις περιοχές που κατασκευάζονται οι νέοι αγωγοί ύδρευσης, η ΔΕΥΑ Κιλκίς μας γνωστοποίησε ότι τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης δεν έχουν αποτυπωθεί σε σχέδια και ως εκ τούτου κληθήκαμε ταυτόχρονα με τις κατασκευαστικές εργασίες να προχωρήσουμε στις απαιτούμενες αποτυπώσεις, με συνέπεια να σημειώνονται καθυστερήσεις, καθώς των προγραμματισμένων εκσκαφών προηγούνται αποτυπώσεις των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης / αποχέτευσης και πρόσθετες διερευνητικές τομές, ώστε να εντοπιστούν, αποτυπωθούν και αποκαλυφθούν τα υφιστάμενα δίκτυα προς αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε αυτά. Επίσης – και επιβαρυντικά της απουσίας στοιχείων για τα υφιστάμενα δίκτυα - η ποσότητα του προϋπολογισμού μελέτης για το άρθρο «Α.Τ. 1.4 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.» απεδείχθη στην πράξη εσφαλμένη καθώς, ενώ ο προϋπολογισμός μελέτης περιλαμβάνει 3.390,00 μέτρα, ήδη από τις έως τώρα εγκεκριμένες επιμετρήσεις (21^η δήλωση γνωστοποίησης αφανών εργασιών) προκύπτει ποσότητα 29.653,37 μέτρα, πολλαπλάσια της προϋπολογισθείσας για όλο το έργο, γεγονός που αυτοτελώς συνεπάγεται πολλαπλάσιο χρόνο κατασκευής από τον αρχικά εκτιμηθέντα, πολλώ δε μάλλον συνδυαζόμενο με τα προαναφερόμενα περί απουσίας αποτυπώσεων των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης.
- 2) Μεταξύ των οδών που οδεύουν τα νέα δίκτυα ύδρευσης, περιλαμβάνονται οδοί αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Παρά τις έγκαιρες ενέργειες εκ μέρους της Κοινοπραξίας, η οποία έχει υποβάλει προς έγκριση τις απαραίτητες κυκλοφοριακές μελέτες που αφορούν τόσο τα τμήματα των επαρχιακών οδών (υποβολή μελέτης 14/2/23), όσο και τα τμήματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού (υποβολή μελέτης 1/3/24), καθώς και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εκκρεμεί η έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων για τις αδειοδοτήσεις των εργασιών επί των εν λόγω οδών.
- 3) Την περίοδο που μεσολάβησε παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες (έντονες βροχοπτώσεις, χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες σε κατάσταση ψύχους), με αποτέλεσμα η εκτέλεση των εργασιών να είναι είτε πλήρως ανέφικτη, είτε μειωμένης απόδοσης. Βάσει του ημερολογίου εργασιών, οι ημέρες κατά τις οποίες δεν ήταν εφικτό να εκτελεστούν εργασίες ανέρχονται σε 16 εργάσιμες μέρες, ενώ οι ημέρες

καθυστερήσης που προκλήθηκαν λόγω μειωμένης απόδοσης ανέρχονται σε 11 εργάσιμες μέρες.

- 4) Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή πέντε χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα δύο (5.882) ιδιωτικών παροχών ύδρευσης μετά της τοποθέτησης του αντίστοιχου αριθμού υδρομετρητών. Η πλειοψηφία των εργασιών εκσκαφών των συνδέσεων, καθώς και σημαντικού ποσοστού των φρεατίων σύνδεσης έχουν ήδη υλοποιηθεί, πλην όμως η τοποθέτηση των υδρομετρητών - που θα μπορούσε να έχει και αυτή ολοκληρωθεί – καθυστερεί, καθώς δεν έχει δοθεί εντολή της ΔΕΥΑΚ για διακοπή του παλαιού δικτύου και σύνδεση των ιδιωτικών παροχών με το νέο δίκτυο.

Γ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σε συνέχεια των ανωτέρω εκτενώς αναφερομένων και επειδή :

- Λόγω μη διαθεσιμότητας στοιχείων για τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης / αποχέτευσης των οικισμών και της ύπαρξης διερχόμενων δικτύων Ο.Κ.Ω. σε πολύ μεγαλύτερη έκταση της αρχικά εκτιμώμενης, ο βαθμός δυσκολίας της κατασκευής έχει αυξηθεί κατά πολύ εν συγκρίσει με τον αρχικά εκτιμώμενο, με άμεση επίπτωση στην πρόοδο των εργασιών.
- Η αδειοδότηση εργασιών επί του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, εκκρεμεί και οι σχετικές εργασίες είναι αδύνατο να εκκινήσουν.
- Δυσμενείς καιρικές συνθήκες προκαλούν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών
- Η τοποθέτηση των υδρομετρητών των ιδιωτικών παροχών ύδρευσης (παρότι έχουν ολοκληρωθεί οι πρόδρομες εργασίες) καθυστερεί, εν αναμονή εντολής της ΔΕΥΑΚ για διακοπή του παλαιού δικτύου και σύνδεση των ιδιωτικών παροχών με το νέο δίκτυο.
- Από τα ανωτέρω γεγονότα έχουν προκληθεί, σωρευτικά, στο έργο μη αναστρέψιμες καθυστερήσεις της τάξεως των έξι (6) μηνών.
- Επειδή, όπως εμφανώς προκύπτει από τα εκτενώς προαναφερόμενα, οι ως άνω καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην πρόοδο των εργασιών δεν οφείλονται επ' ουδενί σε δική μας υπαιτιότητα

Αιτούμαστε με την παρούσα να εγκριθεί χορήγηση παράτασης της Συμβατικής Προθεσμίας, με αναθεώρηση, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 9-11-2025.

=====

- 1) **ΕΠΕΙΔΗ** όπως προκύπτει από τα ανωτέρω εκτενώς αναφερόμενα οι ως άνω καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα.

- 2) **ΕΠΕΙΔΗ** το σύνολο των καθυστερήσεων που έχουν προκληθεί, χωρίς δική μας υπαιτιότητα, στην πρόοδο του έργου εκτιμάται ότι είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες.
- 3) **ΕΠΕΙΔΗ** η χορήγηση γενικής (με αναθεώρηση) παρατάσεως προθεσμίας στην περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου – όπως εν προκειμένω – δεν εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου (Προϊσταμένη Αρχή) αλλά είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις του νόμου.
- 4) **ΕΠΕΙΔΗ** συνεπώς συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την χορήγηση γενικής (με αναθεώρηση) παράτασης προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, για λόγους για τους οποίους ο Ανάδοχος είναι πλήρως ανυπαίτιος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Αιτούμεθα:

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 09-11-2025, για λόγους για τους οποίους ο Ανάδοχος είναι πλήρως ανυπαίτιος.

Για την Ανάδοχο ΚΞΙΑ



Σπυρίδων Κολοβός
Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυσης, 61100 Κιλκίς
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320
 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Κιλκίς, 11 Απριλίου 2025
 Αρ.πρωτ.:1647

ΠΡΟΣ: ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ
 Δ/ΝΣΗ: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 11527 Αθήνα
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132142261

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σχετ.: Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1582/08-04-2025

Σας διαβιβάζουμε το αίτημα του αναδόχου «**Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.**» για το έργο «**ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Α' ΦΑΣΗ**» όπου αιτείται χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου για **χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι έως 09/11/2025.**

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση.

Οι λόγοι της παράτασης είναι οι εξής:

- Λόγω μη διαθεσιμότητας στοιχείων για τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης / αποχέτευσης των οικισμών και της ύπαρξης διερχόμενων δικτύων Ο.Κ.Ω. σε πολύ μεγαλύτερη έκταση της αρχικά εκτιμώμενης, ο βαθμός δυσκολίας της κατασκευής έχει αυξηθεί κατά πολύ εν συγκρίσει με τον αρχικά εκτιμώμενο, με άμεση επίπτωση στην πρόοδο των εργασιών.
- Η αδειοδότηση εργασιών επί του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, εκκρεμεί και οι σχετικές εργασίες είναι αδύνατο να εκκινήσουν.
- Δυσμενείς καιρικές συνθήκες προκαλούν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών
- Η τοποθέτηση των υδρομετρητών των ιδιωτικών παροχών ύδρευσης (παρότι έχουν ολοκληρωθεί οι πρόδρομες εργασίες) καθυστερεί, εν αναμονή εντολής της ΔΕΥΑΚ για διακοπή του παλαιού δικτύου και σύνδεση των ιδιωτικών παροχών με το νέο δίκτυο.
- Από τα ανωτέρω γεγονότα έχουν προκληθεί, σωρευτικά, στο έργο μη αναστρέψιμες καθυστερήσεις της τάξεως των έξι (6) μηνών.
- Επειδή, όπως εμφανώς προκύπτει από τα εκτενώς προαναφερόμενα, οι ως άνω καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην πρόοδο των εργασιών δεν οφείλονται επ' ουδενί σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.
 της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Παραγίος Ιωάννης
 Πολιτικός Μηχανικός



Ο Γενικός Διευθυντής, κ. Ηλίας Αβραμίδης, εισηγήθηκε τα εξής:

Αυτή είναι η δεύτερη παράταση που ζητείται, προηγήθηκε και έγινε αποδεκτή ήδη δωδεκάμηνη παράταση που έληξε στις 9/5/2025. Η πρώτη παράταση μεταξύ άλλων ανέφερε ως λόγους του αιτήματος παράτασης την αποτύπωση των υφισταμένων δικτύων, ύδρευσης – αποχέτευσης (κεφ.3), τον καθορισμό νέων τιμών μονάδας για φρεάτια και οπλισμένο σκυρόδεμα (κε.6), την έγκριση επεμβάσεων σε οδούς αρμοδιότητας ΠΕ Κιλκίς (κεφ.7), κλπ.

Η πρώτη παράταση έγινε αποδεκτή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση.

Ακολούθως συντάχθηκε ο πρώτος ΑΠΕ, στον οποίο μεταξύ άλλων εισηγήθηκα ότι κατά τη γνώμη μου η σύνδεση των καταναλωτών είναι στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. Στην άποψη αυτή εμμένω και τώρα.

Ακολούθησε το παρόν – δεύτερο αίτημα παράτασης στο οποίο η ανάδοχος εταιρία ζητά εξάμηνη παράταση και αναφέρει ως λόγους την αποτύπωση των υφισταμένων δικτύων, ύδρευσης – αποχέτευσης (κεφ.Β.1), την έγκριση επεμβάσεων σε οδούς αρμοδιότητας ΠΕ Κιλκίς (κεφ.Β.2), Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (κεφ.Β.3) και την μη έκδοση εντολής για διακοπή του παλαιού δικτύου και σύνδεση των ιδιωτικών παροχών από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς (κεφ. Β.4).

Οι αιτιάσεις των κεφαλαίων Β.1) και Β.2) τέθηκαν και εγκρίθηκαν στο πρώτο αίτημα παράτασης.

Για να μην είμαι αναντίστοιχος με όσα εισηγήθηκα κατά την έγκριση του πρώτου ΑΠΕ, στην οποία εισηγήθη υποστηρίζω ότι οι συνδέσεις των καταναλωτών είναι μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, δεν αποδέχομαι την αιτίαση του κεφαλαίου ου Β.4) της εταιρίας, ούτε την εισηγητική έκθεση του προϊστάμενου της τεχνικής διεύθυνσης, ότι υπάρχει υπαιτιότητα της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Αποδεκτός ως χρόνος παράτασης χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, είναι μόνο οι μέρες κατά τη διάρκεια της πρώτης παράτασης που λόγω κακοκαιρίας δεν ήταν δυνατή η εργασία και αυτό αποτυπώνεται και στο ημερολόγιο το έργου

Με βάση τα παραπάνω, εισηγούμαι η δεύτερη αιτούμενη εξαμηνιαία παράταση έως τις 8/11/2025, κατ'αρχήν πρέπει να γίνει αποδεκτή, για να συνεχιστεί το έργο, χωρίς υπαιτιότητα της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Επισημαίνω ότι η προϋπόθεση που τίθεται στο κεφ. Β.4) για σύνδεση των ιδιωτικών παροχών από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς (κεφ. Β.4), δεν είναι ρεαλιστική και θεωρώ ανέφικτο να ικανοποιηθεί στο επόμενο εξάμηνο. Αποδεχόμενοι την αιτίαση του κεφ.Β.4) Πρακτικά, θ οδηγηθούμε σε συνεχείς παρατάσεις με υπαιτιότητα της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Στη συνέχεια, έλαβε τον λόγο το μέλος του Δ.Σ. **κ. Βαφειάδης**, ο οποίος εξέφρασε την αντίθεσή του στην εκ νέου χορήγηση παράτασης, επισημαίνοντας την καθυστέρηση που έχει ήδη παρατηρηθεί στις συνδέσεις με το δίκτυο. Παράλληλα, τόνισε ότι η απόδοση υπαιτιότητας στη ΔΕΥΑΚ από την ανάδοχο εταιρεία αποτελεί προσβολή προς την υπηρεσία.

Το μέλος του Δ.Σ. **κ. Ανθρακίδης Θεμιστοκλής** δήλωσε ότι συμφωνεί με τη χορήγηση παράτασης, αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Εντούτοις, διαφώνησε με το σκεπτικό που παρατίθεται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας αναφορικά με τους λόγους της καθυστέρησης.

Τέλος, ο **προεδρεύων του Δ.Σ.**, λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις των μελών και την ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης ολοκλήρωσης του έργου, πρότείνει τη χορήγηση της αιτούμενης χρονικής παράτασης, με σαφή επισήμανση ότι αυτή **δεν συνεπάγεται αποδοχή υπαιτιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για την καθυστέρηση.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- ✓ Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
- ✓ Το με αριθμό πρωτ: 1582/08-04-2025 «Αίτημα παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16».
- ✓ Την από 11-01-2022 υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 5156) με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011595349/10-11-2022,
- ✓ Τη με αριθμό 5-59/22-05-2024 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με την οποία εγκρίνει τη χορήγηση της 1ης παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης, έως τις 09-05-2025.(ΑΔΑ_ΨΨ1ΓΟΛΚ8-ΑΒ5),
- ✓ Τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 78871/08-05-2025 Σύμφωνη γνώμη τροποποίησης σύμβασης (2η παράταση) του υποέργου "ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ - Α΄ΦΑΣΗ", με κωδικό ΟΠΣ 6019273 η οποία αναφέρει τα εξής:


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

09.05.2025 10:48:29
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΥΠΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΤΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
Αθανάσιος
Καρδάτος

ΥΠΕΘΟΟ 08/05/2025

Α. Π.: 78871 ΕΞ 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
Ταχ. Δ/ση: ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 34 ΑΘΗΝΑ,
11527
Τηλ.: 2132142200

Προς:

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΑΚΙΣ**

1ο χλμ. ΚΙΑΚΙΣ-ΞΗΡΟΒΥΣΣΗΣ, 61100,
ΚΙΑΚΙΣ

**ΘΕΜΑ: Διατύπωση γνώμης για την τροποποίηση της σύμβασης (2η παράταση) του υποέργου
"ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΑΚΙΣ - Α' ΦΑΣΗ" με α/α 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ
6019273**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων.
2. Το Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ Α' 61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 38 παρ. 2 και 66 παρ. 17 αυτού.
3. Τη με αριθμ. 114274/28-11-2022 (ΦΕΚ Β' 6131) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις «Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγχος δημοσίων συμβάσεων άρθρου 38 του ν. 4914/2022 – Α' 61)».
4. Τη με αριθμ. 114947/29-11-2022 (ΦΕΚ Β' 6132) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027».
5. Το Άρθρο 65, παρ.4 και Άρθρο 66, παρ.20 του Νόμου 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α/21.03.2022) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει»
6. Την με αρ. πρωτ. 93478/29.09.2022 (ΦΕΚ 5173/Β/05.10.2022) Υπουργική Απόφαση για τη «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», η οποία συστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 65 του Ν. 4914/2022»

ΑΑ ΕΑ: 24239 - 2.0

Σελίδα 1



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2021-2027
Ευρωπαϊκή Ένωση

7.Τη με αρ.πρωτ.104688/02.11.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» (ΑΔΑ:9ΗΩ546ΜΤΑΡ-ΘΘΚ)»

8.Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ.οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ12894/2022 (ΦΕΚΒ' 5877/21-11-2022) με θέμα: «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Δράσεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» 2021-2027».

9. Το Π.Δ.77/2023 (ΦΕΚ 130/Α'/27.06.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»,

10. Το Π.Δ. 82/2023 (ΦΕΚ Α 01.08.2023) «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις» και ειδικότερα το Άρθρο 1,

11. Την από 10.11.2022 Σύμβαση του έργου «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΑΚΙΣ -Α' ΦΑΣΗ»

12. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη σύμβαση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη σχετική Α.Π.4_1 (1η εκδ. Ιούνιος 2023): ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ .

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του **υποέργου «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΑΚΙΣ -Α' ΦΑΣΗ»**, όπως προτείνεται μέσω του αιτήματος του Δικαιούχου για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Δίνεται σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης **έως 09.11.2025**, σύμφωνα με το αίτημα του Δικαιούχου.

Παρακαλούμε μετά την έγκριση της παράτασης από τα αρμόδια όργανα να την αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας a.kolonopoulos@mou.gr

Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ

Νικόλαος Μαμαλούγκας



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- **Εγκρίνει τη χορήγηση χρονικής παράτασης έως 09-11-2025 για την ολοκλήρωση του υποέργου «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Α'ΦΑΣΗ» του υποέργου της Πράξης με τίτλο «Εμβληματικά έργα ύδρευσης ΔΕΥΑ Κιλκίς», ποσού 9.974.007,95€ (πλέον ΦΠΑ), υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011595349/10-11-2022), ανάδοχος «Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α. Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», **μη αποδεχόμενο ότι η αιτία της καθυστέρησης οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΔΕΥΑ Κιλκίς**, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της αναδόχου.**
- Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση (a.kolonoroulos@mou.gr) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ.

Το μέλος του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Θεόδωρος Βαφειάδης καταψήφισε την απόφαση αυτή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **98/13.05.2025**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Γεώργιος Μπαλάσκας