

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: info@deyak.gr,Ιστοσελίδα: www.deyak.gr**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 13/2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 12-09-2023, Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 13:30 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 4162/08-09-2023 , Ημερομηνία: 08-09-2023

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα εννέα (9).

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
3. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Σισμανίδη Ιωάννη**, Δημότης, μέλος
7. **Ανδρεανίδης Χρήστος**, Δημότης, Μέλος
8. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
9. **Ταγκαλίδης Αναστάσιος**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,

ΑΠΟΝΤΕΣ [2]

10. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
11. **Νικολαΐδου Άννα** , Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος


Στην συνεδρίαση **δεν** συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας λόγω άδειας, για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» κ. Αγαθόπουλος Δημήτριος.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 13-185/12.09.2023

Θέμα: 5^ο - Αίτημα χρονικής παράτασης για τη σύμβαση με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», ποσού 588.281,18 € (πλέον ΦΠΑ), υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 5914/20-12-2022) με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011861420, ανάδοχος «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.».

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΠΕΜΠΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και τη με αρ. πρωτ: 3142/21-07-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» η οποία αναφέρει τα εξής:



Θεσσαλονίκη, 20/07/2023

Αρ. πρωτ: 8940

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

1^ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ ΕΗΡΟΒΡΥΣΗΣ

Τ.Κ. 61100

Τηλ: 2341029330, e-mail: info@deyak.gr

Υπόψη Κου Αποστολίδη Νικολάου

Κοινοποίηση Κο Παραγιό Ιωάννη

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: Αίτημα χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δυνάμει της από 20-12-2022 Σύμβασης, αναλάβαμε την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, το συμβατικό αντικείμενο του οποίου περιλαμβάνει την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης (ιδιωτικών συνδέσεων) του αποχετευτικού δικτύου του οικισμού Κυμίνων - Μαλγάρων. Ειδικότερα περιλαμβάνονται χωματουργικές εργασίες, κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων και αποκατάσταση ασφαλιστικών οδοστρωμάτων.

Η συνολική συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, οπότε η προθεσμία ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών εργασιών λήγει στις 20-08-2023.

Ωστόσο, από λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητά μας, είναι αδύνατη η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής εντός της ανωτέρω προθεσμίας, όπως θα εκτεθεί ακολούθως.

Β. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις έντονες βροχοπτώσεις που συνέβησαν, κυρίως κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Ο συνολικός αριθμός ημερών που δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες, όπως έχει αναγραφεί και στο ημερολόγιο εργασιών του έργου, ανάγεται σε 29 εργάσιμες ημέρες. Επιπλέον, λόγω αύξησης, κατόπιν των βροχοπτώσεων, της ήδη υψηλής στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα στη συγκεκριμένη περιοχή, υπήρχε μεγάλη δυσχέρεια κατά τις εκσκαφές, με αποτέλεσμα τη δυσκολία ή/και αδυναμία εκτέλεσης εργασιών την επομένη των βροχοπτώσεων, πράγμα που δημιούργησε καθυστερήσεις στην πορεία της εκτέλεσης των εργασιών.

ΒΟΥΛΓΑΡΗ 33, Τ.Κ. 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310 302424, Fax: 2310 330630
E-mail: info@miper.gr – Ιστοσελίδα: www.miper.gr



ISO 9001:2015



ISO 45001:2018



ISO 14001:2015



ISO 37001:2016



Επιπλέον, κατά το μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 65581/2023, δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω αυξημένης θερμοκρασίας και συνθήκες καύσωνα, για δύο μέρες (13-14/7), ενώ τις μέρες που ακολούθησαν, οι εργασίες έπαυαν στις 12 μ.μ. για λόγους προστασίας των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται, όπως αυτό εξακολουθεί έως και σήμερα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Αιτούμαστε με την παρούσα να εγκριθεί παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας, με αναθεώρηση, έως 10-11-2023 για την ολοκλήρωση των εργασιών, καθώς βάσει των προαναφερομένων η καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών εκτιμάται σε εξήντα (60) εργάσιμες μέρες και σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται σε δική μας υπαιτιότητα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σπυρίδων Κολοβός
Νόμιμος Εκπρόσωπος

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- ✓ Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
- ✓ Την από 20/12/2022 υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου:5914) με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011861420,
- ✓ Την αίτηση του αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου **3142/21-07-2023** σχετικά με την παράταση του ως άνω έργου,
- ✓ Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 8734/04-09-2023 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ- Β' ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» της Πράξης 5000940, που δόθηκε από την ΕΥΔ/ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ.
- ✓ Τη ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που συνέταξε η Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς και η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυσης, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Κιλκίς, 26 Ιουλίου 2023
 Αρ. Πρωτ.: 3245

Προς: Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σχετ.: Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 3142/21-07-2023

Σας διαβιβάζουμε το αίτημα του αναδόχου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» όπου αιτείται χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου για **χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, ήτοι έως 10/11/2023.**

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση.
Ο λόγος της παράτασης είναι η καθυστέρηση της εκτέλεσης των εργασιών που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις έντονες βροχοπτώσεις που συνέβησαν κυρίως κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο (29 εργάσιμες ημέρες) και αυξημένης θερμοκρασίας και συνθήκες καύσωνα κατά τον μήνα Ιούλιο (2 εργάσιμες ημέρες 13-14/07/2023).

Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.
 Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνιση.

- ✓ Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», έως τις 10-11-2023.
- Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να αποσταλεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-185/12.09.2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος