

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: info@deyak.gr,

Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 20-01-2023, **Ημέρα:** Παρασκευή **Ώρα:** 11:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 144, Ημερομηνία: 16-01-2023

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **Δέκα (10)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
3. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
7. **Ανδρεανίδης Χρήστος**, Δημότης, Μέλος
8. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
9. **Σισμανίδη Ιωάννη**, Δημότης, μέλος
10. **Ταγκαλίδης Αναστάσιος**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,

ΑΠΟΝΤΕΣ [1]

11. **Μοσχοτόγλου Αναγνώστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 1-9/20.01.2023

Θέμα: 6^ο - Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του Υποέργου 2 της πράξης με MIS 5001741 και τίτλο: «Αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης από αμίαντο στη Δ.Ε Κιλκίς (Β' ΦΑΣΗ)».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **ΕΚΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και παρουσίασε την εισήγηση της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)»

Το θέμα αφορά στην οριστική παραλαβή του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)**» με ανάδοχο την εταιρεία με επωνυμία «**ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**».

Το έργο αποτελεί το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της συνολικής πράξης με τίτλο “ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ” και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020” με κωδικό MIS 5001741. Η απόφαση ένταξης είναι η με αριθμό πρωτοκόλλου 2090/13-03-2018 της Ε.Υ.Δ. του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” (ΑΔΑ: 68ΡΧ465ΧΙ8-ΛΣ5). Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιήθηκε:

α) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό ΣΑ Ε2751 και Κωδικό Εναρίθμου 2018ΣΕ27510020,

β) από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α ΚΙΛΚΙΣ

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις **13/12/2019 (αριθμός πρωτοκόλλου: 5528 – ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ006024254)** και προέβλεπε την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα **δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης**.

Στις **16/12/2019** με το υπ' αριθμ. **5567/16-12-2019** έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ, έγινε αποδοχή της **Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών** του έργου από τον Διευθυντή της Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών κατατέθηκε στην υπηρεσία μας στις **16/12/2019**.

Με το υπ' αριθμ. **1794/18-05-2020** έγγραφό του ο ανάδοχος αιτήθηκε την άρση της διακοπής εργασιών και με το υπ' αριθμ. **1931/25-05-2020** έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ, που υπογράφει ο Προϊστάμενος Δ/σης της Τ.Υ. πραγματοποιήθηκε η επανέναρξη των εργασιών.

Στις **30/06/2020** στην **12^η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς**, με την με αριθμό **12-116/30-06-2020 απόφαση (ΑΔΑ: Ψ023ΟΛΚ8-ΓΙΜ)** δόθηκε παράταση του έργου έως τις **23/05/2021**, βάσει της αίτησης του αναδόχου (αρ. πρωτ. 1989/27-05-2020), της σύμφωνης γνώμης της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (αρ. πρωτ. 1992/27-05-2020) και της Προέγκρισης Τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης για το υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» Α/Α 2 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001741 (αριθμός πρωτοκόλλου 4865/09-06-2020 έγγραφο της ΕΥΔ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»).

Στις **26/05/2021** στην **10^η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς**, με την με αριθμό **10-93/26-05-2021 απόφαση (ΑΔΑ: Ω0ΒΕΟΛΚ8-ΨΞΜ)** δόθηκε παράταση του έργου έως τις **31/08/2021**, βάσει της αίτησης του αναδόχου (αρ. πρωτ. 714/04-03-2021), της σύμφωνης γνώμης της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (αρ. πρωτ. 830/09-03-2021) και της Προέγκρισης Τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης για το υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» Α/Α 2 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001741 (αριθμός πρωτοκόλλου 4976/18-05-2021 έγγραφο της ΕΥΔ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»).

Στις **27/10/2021** στην **18^η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς**, με την με αριθμό **18-175/27-10-2021 απόφαση (ΑΔΑ: Ρ6Φ4ΟΛΚ8-ΥΕ1)** δόθηκε παράταση του έργου έως τις **31/10/2021**, βάσει της αίτησης του αναδόχου (αρ. πρωτ. 2755/08-07-2021), της σύμφωνης γνώμης της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (αρ. πρωτ. 3196/04-08-2021) και της Προέγκρισης Τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης για το υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» Α/Α 2 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001741 (αριθμός πρωτοκόλλου 8383/05-08-2021 έγγραφο της ΕΥΔ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»).

Στις **19/11/2021** στην **19^η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς**, με την με αριθμό **19-196/19-11-2021 απόφαση (ΑΔΑ: 62ΒΠΟΛΚ8-ΔΨΛ)** δόθηκε παράταση του έργου έως τις **15/12/2021**, βάσει της αίτησης του αναδόχου (αρ. πρωτ. 4132/27-09-2021), της σύμφωνης γνώμης της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (αρ. πρωτ. 4519/26-10-2021) και της Προέγκρισης Τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης για το υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» Α/Α 2 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001741 (αριθμός πρωτοκόλλου 11010/29-10-2021 έγγραφο της ΕΥΔ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»).

Με το υπ' αριθμ. 5181/15-12-2021 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ δόθηκε η Βεβαίωση Περαιώσης των Εργασιών, κατόπιν της έκθεσης περαιώσης του επιβλέποντα μηχανικού Κατσασακαλίδη Παναγιώτη.

Όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία στις 26/05/2021 στην 10^η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, με την με αριθμό 10-94/26-05-2021 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΣ8ΧΟΛΚ8-ΝΙΑ) εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου. Η έγκριση του 1ου ΑΠΕ δόθηκε κατόπιν της Προέγκρισης Τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης για το υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» Α/Α 2 της πράξης 5001741 (αριθμός πρωτοκόλλου 4976/18-05-2021 έγγραφο της ΕΥΔ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»).

Τέλος με την υπ' αριθμ. 8-85/05-05-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΨΧΟΛΚ8-ΞΞ5) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ. Η έγκριση του 2ου ΑΠΕ δόθηκε βάσει του υπ' αριθμ. Τ.Σ. 05/29-03-2022 εγγράφου του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κιλκίς και του με αριθμό πρωτοκόλλου 4230/19-04-2022 εγγράφου της ΕΥΔ του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με τίτλο «Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ(Β' ΦΑΣΗ)» Α/Α 2 της Πράξης 5001741».

Λόγω του γεγονότος ότι η χρονική περίοδος της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, η οποία ορίζονταν σε 15 μήνες σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης του έργου, ολοκληρώνεται στις 15/03/2023

προτείνεται στο Δ.Σ της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ να ορίσει την επιτροπή οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Παρακαλούμε να τα ελέγξετε και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις να προχωρήσετε στον ορισμό της επιτροπής.

16/01/2023

Με εκτίμηση

© Διευθύντης Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς



Παραγιός Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Από τους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΚ για τα καθήκοντα της συγκεκριμένης επιτροπής προτείνονται οι:

- Γιοβανούδης Χρήστος, MSc Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ ως πρόεδρος της επιτροπής, με αναπληρωματικό μέλος τον Παραγιό Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ,
- Κορκοτίδης Κωνσταντίνος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς με αναπληρωματικό μέλος τον Αβραμίδη Ηλία, Χημικό Μηχανικό, Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ,
- Αποστολίδης Νικόλαος, MSc Χημικός Μηχανικός, υπάλληλος Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ με αναπληρωματικό του τον Ασλανίδη Χρήστο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, υπάλληλο της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- ✓ Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και Ν.4782/21,
- ✓ Την εισήγηση του Προέδρου
- ✓ Τη μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Τον ορισμό επιτροπής οριστικής παραλαβής του Υποέργου 2 της πράξης με MIS 5001741 και τίτλο: «Αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης από αμίαντο στη Δ.Ε Κιλκίς (Β' ΦΑΣΗ)», με ανάδοχο την εταιρεία με επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».
- Από τους υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για τα καθήκοντα της συγκεκριμένης επιτροπής ορίζονται οι:
 - **Γιοβανούδης Χρήστος, MSc Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ ως πρόεδρος της επιτροπής, με αναπληρωματικό μέλος τον Παραγιό Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ,**
 - **Κορκοτίδης Κωνσταντίνος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς με αναπληρωματικό μέλος τον Αβραμίδη Ηλία, Χημικό Μηχανικό, Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ,**
 - **Αποστολίδης Νικόλαος, MSc Χημικός Μηχανικός, υπάλληλος Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ με αναπληρωματικό του τον Ασλανίδη Χρήστο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, υπάλληλο της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **1- 9/20.01.2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος