

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς  
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320  
 Email: [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr), Ιστοσελίδα: [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 14/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:** Της 25/07/2019 **Ημέρα:** Πέμπτη **Ωρα:** 12:00

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο **Ημερομηνία:** 19/07/2019

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε(5)**

- 1) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- 2) Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 4) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

### ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
- 7) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

### **ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 14-194/25-07-2019**

Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το όγδοο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από το Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Παραγιό Ιωάννη, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1616/2017 Β' ΑΡΘΡΟ 22, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
2. Την από Αρχική Σύμβαση του έργου του θέματος με αριθμό **2205/10-09-2014** εγγράφου της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ με τη διάρκεια ολοκλήρωσής του να ανέρχεται σε τριάντα μήνες (30 ) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
3. Το περιεχόμενο του φακέλου του έργου.
4. Την με αριθμό πρωτ. **27-2-2019** αίτηση της εταιρίας «**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Μ.Τ. ΑΤΕ – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.**» σχετικά με την παράταση του ως άνω έργου για **χρονικό διάστημα έως την 30-9-2020.**

5. Την σχετική εισήγηση της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ στην οποία αναφέρεται ότι ως επιβλέπουσα υπηρεσία δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση. Ο λόγος της παράτασης είναι ότι έως σήμερα η ΔΕΥΑ Δ.Δ. δεν έχει προχωρήσει σε καμία ιδιωτική σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης και επομένως δεν είναι δυνατή η θέση σε δοκιμαστική λειτουργία της Ε.Ε.Λ. Κυμίνων Μαλγάρων για 12 μήνες όπως προβλεπόνταν στην σύμβαση.
6. Την διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30/09/2020 από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Α.Π.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6689/05-07-2019, Απάντηση στο Εισερχ: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6659/05-07-2019

θα πρέπει βάσει των παραπάνω σχετικών η υπηρεσία μας να προβεί σε τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή όλη η κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση και δίδεται παράταση έως την **30/9/2019, δεδομένου ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα το αίτημα παράτασης.**

Η παράταση δίδεται λόγω του ότι παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις εργασίες λόγω κακών καιρικών συνθηκών (κυρίως τη χειμερινή περίοδο).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς αιτείται από τα μέλη του Δ.Σ. να προχωρήσουν σε έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση

#### **Αποφάσισε ομόφωνα και**

- Εγκρίνει την παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **14-194/25-07-2019.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Πογέλης Ανέστης  
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς