

-

()

: 1 μ , 61100

: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: info@deyak.gr,: www.deyak.gr

μ 9/2016

μ

μ

: 28/07/2016 μ : μ : 09:00

: μ μ : 25/07/2016

μμ

(7) μ

(6)

1) μ

μ , μ

2) μ

μ , μ

3) μ

μ , μ

4) μ

μ , μ

5) μ

μ , μ

6) μ

μ , μ

1)

, μ

2 -

9-115/28-07-2016

μμ

: «

. . μ

-

μ ».

μ

μ

μ

μ

μ

μ

.

μ

. .

: «

. . . μ

-

μ

»,

μμ

μ

:

10 2016

μ

. . .

: 1267/10-05-2016

: «

μ

»

: «

/

THALIS

ES

SA

-

. . .»

:

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»**ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμό 2625/11-11-2013 συναφθείσα σύμβαση, όπου ορίζεται συμβατικός χρόνος 24 μήνες.
2. Το από 16/12/2015 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του ανωτέρω Έργου.
3. Τις ακατάλληλες προς εργασία ημέρες λόγω καιρικών συνθηκών που ανέρχονται σε 39 εργάσιμες ημέρες. Την δυσκολία-αδυναμία εκτέλεσης εργασιών τις ημέρες κατόπιν των βροχών σε συνδυασμό με τον υψηλό υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η μεγάλη δυσκολία εκτέλεσης εργασιών σε διπλάσιο ή/ και τριπλάσιο χρόνο από αυτόν που προβλεπόταν για να εκτελεστούν οι όποιες εργασίες ήταν προγραμματισμένες.

αιτούμαστε χορήγηση γενικής παράτασης ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου έως 01/09/2016. Επίσης, αιτούμαστε χορήγηση παράτασης των ενδιάμεσων τμηματικών και αποκλειστικών προθεσμιών.

Ειδικότερα αιτούμαστε τις εξής παρατάσεις:

1. Παράταση της 2ης Ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας «εσωτερικά δίκτυα & καταθλιπτικοί» ημερολογιακές ημέρες από 30/05/2016 να μεταφερθεί σε 01/08/2016.
2. Παράταση της 3ης Ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας «ολοκλήρωση ελέγχων-δοκιμών» ημέρες από 30/06/2016 να μεταφερθεί σε 01/09/2016.
3. Παράταση της 3ης Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας «αντλιοστάσια-ηλεκτρομηχανολογικά» από 01/05/2016 να μεταφερθεί σε 03/07/2016.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του Έργου, με βάση την αιτούμενη παράταση του Έργου.

Παρακαλούμε για τις απαιτούμενες από μέρος σας ενέργειες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΙΤΙΑ	ΗΜΕΡΕΣ
21/12/2015		1
22/12/2015		1
31/12/2015		1
5/1/2016		1
6/1/2016		1
7/1/2016		1
11/1/2016		1
13/1/2016		1
18/1/2016		1
19/1/2016		1
20/1/2016		1
22/1/2016		1
23/1/2016		1
24/1/2016		1
25/1/2016		1
29/1/2016		1
4/2/2016		1
5/2/2016		1

12/2/2016		1
18/2/2016		1
19/2/2016		1
24/2/2016		1
26/2/2016		1
2/3/2016		1
3/3/2016		1
4/3/2016		1
7/3/2016		1
8/3/2016		1
9/3/2016		1
10/3/2016		1
11/3/2016		1
14/3/2016		1
15/3/2016		1
16/3/2016		1
24/3/2016		1
4/4/2016		1
11/4/2016		1
26/4/2016		1
29/4/2016		1
	ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ	39

μ μ 2143/18-07-2016 μ μ
 :

ΘΕΜΑ: Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση Σύμβασης του Υποέργου [2] "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ" της Πράξης [340162] "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ".

1. μ () μ. 1083-2006' μ , μ μ () μ. 1260/1999', μ
2. 90 » μ 63/2005 (98),
3. μ 3614/2007 « μ μ μμ 2007-2013» (267/ 3.12.2007),
4. μ μ. 14053/ 1749/27.03.2008 (540/ 27.03.2008) μ
5. μ μ. 54902/07-11-2012 (2966/ 07-11-2012) μ μ. 34576/11/05-01-2001 μ μ « μμ » (' 35), μ μ. 121308/18-07-2008 (' 1499) μ. 166200/24-02-2011 (' 361)
6. . 4314/23-12-2014 (265/ 23-12-2014) « μ μμ 2014-2020» μ 5 μ
7. μ μ (2007) 5442/05.11.2007 μμ « » 2007-2013,
8. . 70/2015 (114/ 22-09-2015) μ μ μ μ μ μ. 34686 / 27-03-2015 μ μ μμ μμ μ (.) μ ,

