

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: info@deyak.gr,Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 11/2016 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 22/09/2016 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 09:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο Ημερομηνία: 19/09/2016

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 5) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 6) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 7) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 2^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 11-133/22-09-2016

Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: ΟΚΩ ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΔΕΥΤΕΡΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ασλανίδη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΩΚΟ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ» σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΩΚΟ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ»

Κατόπιν του με αριθ. πρωτ. 2937/22-09-2016 αιτήματος του αναδόχου του έργου «ΩΚΟ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ» για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσής του, συναινούμε στην παράταση του έργου μέχρι τις 30-11-2016.

Ο λόγος που συντρέχει στην παράταση εκτέλεσης του έργου συνοψίζεται στα εξής:

Η εταιρία ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. που ήταν ο ανάδοχος του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΙΛΚΙΣ - ΔΟΪΡΑΝΗ, Τμήμα Α/Κ Μαυρονερίου - Είσοδος Κιλκίς» της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ./ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, στα πλαίσια του οποίου εκτελείται το έργο «ΩΚΟ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ», τελούσε υπό έκπτωση. Έκανε ένσταση που έγινε δεκτή από την Διευθύνουσα υπηρεσία και κατόπιν προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες υποκατάστασής της από την εταιρία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, η οποία ανέλαβε ως υποκαταστάτης με απόφαση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ./ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ στις 21-7-2016. Η εταιρία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ξεκίνησε τις εργασίες του έργου στις 31-08-2016. Κατά

συνέπεια αυτή η καθυστέρηση προκαλεί αντίστοιχα καθυστέρηση και στις εργασίες επέμβασης σε τμήματα του έργου που είναι εντός ορίων απαλλοτρίωσης αφού απαιτείται προηγουμένως η εκτέλεση εργασιών καθαίρεσης περιφράξεων καθώς και εργασιών οδοποιίας από τη νέα εταιρία που ανέλαβε ως υποκαταστάτης του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΙΛΚΙΣ - ΔΟΪΡΑΝΗ, Τμήμα Α/Κ Μαυρονερίου - Είσοδος Κιλκίς».

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν.1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Σ Την εισήγηση του κ. Ασλανίδη Χρήστου.
- Σ Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΩΚΟ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ» μέχρι την 30-11-2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 11-133 / 22-09-2016.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς

