

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς****ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320****Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 1ης / 2026 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 03-02-2026, Ημέρα: Τρίτη Ωρα: 13:30 μ. μ.**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 336, Ημερομηνία: 26-01-2026**

Η συνεδρίαση είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Παρασκευή 30-01-2026, πλην όμως ακυρώθηκε για υπηρεσιακούς λόγους και λόγω αδυναμίας συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ανωτέρω πρόσκληση, η οποία αποτελεί ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία συνεδρίασης, ορίστηκε νέα ημερομηνία διεξαγωγής η Τρίτη 03-02-2026, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8).

1. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος.
2. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.
3. **Στανημερόπουλος Νικόλαος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.
4. **Κοκκινίδης Βασίλειος**, αναπλ/κό μέλος του Τσαουσίδη Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.
5. **Παπαδόπουλος Ελευθέριος**, δημότης, μέλος.
6. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος.
7. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος.
8. **Φωτιάδης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [3]

9. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος,
10. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
11. **Κυριαζίδης Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, ενώ για την τήρηση των πρακτικών παρευρέθηκε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ, κα. Νικολαΐδου Θεανώ.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Ιωάννης Παραγιός, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. ΔΕΥΑ Κιλκίς, σύμφωνα με το άρθρο 22^ο του ΟΕΥ ΔΕΥΑ Κιλκίς ΦΕΚ Β'953/11.03.2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1- 2/03-02-2026

ΘΕΜΑ 2^ο - Εξέταση αιτήματος 3ης παράτασης για τη σύμβαση με τίτλο: «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Α'ΦΑΣΗ», του υποέργου της Πράξης με τίτλο «Εμβληματικά έργα ύδρευσης ΔΕΥΑ Κιλκίς», ποσού 9.741.651,15€ (πλέον ΦΠΑ), υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011595349/10-11-2022), ανάδοχος «Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **ΔΕΥΤΕΡΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος, σύμφωνα με το αριθμό πρωτ: 5119/08-10-2025 «Αίτημα παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16» και το οποίο αναφέρει τα εξής:

Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 167635901000

Αθήνα, 08/10/2025

Αρ. πρωτ: ΕΜΒ_ΚΙΛ_Α-145



Προς:

Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Ταχ. Διεύθυνση: 1^ο χλμ. Κιλκίς- Ξηρόβρυση

Κιλκίς, Τ.Κ. 61100

Τηλ: 2341029330

Έργο : ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Α΄ΦΑΣΗ**Θέμα:** «Αίτημα παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16»**Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. 5156/10-11-2022 Σύμβασης αναλάβαμε την εκτέλεση του ως άνω έργου, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης 18 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ήτοι έως 09/05/2024.

Το έργο εκτελείται στον Δήμο Κιλκίς και συγκεκριμένα στις Δημοτικές Ενότητες Κιλκίς: Κιλκίς, Αργυρούπολη, Κρηστώνη, Χωρύγι, Σταυροχώρι, Βαπτιστής και στις Δημοτικές Ενότητες Πικρολίμνης: Μαυρονέρι, Π.Αγιονέρι, Ν.Γυναικόκαστρο, Μικρόκαμπος και περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες ορυγμάτων, τοποθέτηση αγωγών δικτύου ύδρευσης, τοποθέτηση κεντρικών φρεατίων ελέγχου του δικτύου ύδρευσης, συνδέσεις ιδιωτικών παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης, αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στη θέση των ορυγμάτων, εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων στις ιδιωτικές παροχές ύδρευσης και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας.

Με την με αριθμό 5-59/22.5.2024 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά δώδεκα (12) μήνες, έως 9/5/2025.

Με την με αριθμό 8-107/19.6.2025 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, έως 9/11/2025.

Ωστόσο, από λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητά μας, είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Ειδικότερα:

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

1) Κατόπιν σχετικού αιτήματός μας αναφορικά με τη χορήγηση σχεδίων των υφιστάμενων υπογείων δικτύων Ο.Κ.Ω. στις περιοχές που κατασκευάζονται οι νέοι αγωγοί ύδρευσης, η ΔΕΥΑ Κιλκίς μας γνωστοποίησε ότι τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης δεν έχουν αποτυπωθεί σε σχέδια και ως εκ τούτου κληθήκαμε ταυτόχρονα με τις κατασκευαστικές εργασίες να προχωρήσουμε στις απαιτούμενες αποτυπώσεις, με συνέπεια να σημειώνονται καθυστερήσεις, καθώς των προγραμματισμένων εκσκαφών προηγούνται αποτυπώσεις των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης / αποχέτευσης και πρόσθετες διερευνητικές τομές, ώστε να εντοπιστούν, αποτυπωθούν και αποκαλυφθούν τα υφιστάμενα δίκτυα προς αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε αυτά. Επίσης – και επιβαρυντικά της απουσίας στοιχείων για τα υφιστάμενα δίκτυα - η ποσότητα του προϋπολογισμού μελέτης για το άρθρο «Α.Τ. 1.4 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.» απεδείχθη στην πράξη εσφαλμένη καθώς, ενώ ο προϋπολογισμός μελέτης περιλαμβάνει 2.144,46 μέτρα, ήδη από τις έως τώρα εγκεκριμένες επιμετρήσεις (18^η δήλωση γνωστοποίησης αφανών εργασιών) προκύπτει ποσότητα 12.327,30 μέτρα, πολλαπλάσια της προϋπολογισθείσας για όλο το έργο, γεγονός που αυτοτελώς συνεπάγεται πολλαπλάσιο χρόνο κατασκευής από τον αρχικά εκτιμηθέντα, πολλώ δε μάλλον συνδυαζόμενο με τα προαναφερόμενα περί απουσίας αποτυπώσεων των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης.

2) Στο συμβατικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η κατασκευή δικτύου ύδρευσης επί οδών εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Κιλκίς. Το μήκος των υπό κατασκευή αγωγών είναι της τάξεως των 12.500 μ και αναπτύσσονται, κυρίως, επί της οδού 21^{ης} Ιουνίου, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Παρά τις έγκαιρες ενέργειες εκ μέρους της αναδόχου Κοινοπραξίας, η οποία έχει ολοκληρώσει την υποβολή προς έγκριση των απαραίτητων κυκλοφοριακών μελετών από τον Μάρτιο του 2023 (Α.Π. 1206/31-3-2023), καθώς και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εκκρεμεί η έκδοση από την Π.Ε. Κιλκίς των αποφάσεων που απαιτούνται για την έναρξη των εργασιών εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Κιλκίς.

3) Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή τριών χιλιάδων εννιάκοσίων (3.900) ιδιωτικών παροχών ύδρευσης μετά της τοποθέτησης του αντίστοιχου αριθμού υδρομέτρων. Η καθυστέρηση όμως στις εργασίες κατασκευής του νέου δικτύου ύδρευσης, αφενός λόγω της πληθώρας δικτύων κοινής ωφέλειας και αφετέρου, λόγω της καθυστέρησης έκδοσης της απαιτούμενης άδειας από την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, έχει προκαλέσει καθυστέρηση και στην εγκατάσταση των υδρομετρητών.

Γ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σε συνέχεια των ανωτέρω αναφερομένων και επειδή :

- Λόγω μη διαθεσιμότητας στοιχείων για τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης / αποχέτευσης των οικισμών και της ύπαρξης διερχόμενων δικτύων Ο.Κ.Ω. σε πολύ μεγαλύτερη έκταση της αρχικά εκτιμώμενης, ο βαθμός δυσκολίας της κατασκευής έχει αυξηθεί κατά πολύ εν συγκρίσει με τον αρχικά εκτιμώμενο, με άμεση επίπτωση στην πρόοδο των εργασιών.
- Εκκρεμεί η έκδοση των αποφάσεων της Π.Ε. Κιλκίς που απαιτούνται για την έναρξη εργασιών κατασκευής αγωγών ύδρευσης εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Κιλκίς και οι σχετικές εργασίες είναι αδύνατο να εκκινήσουν.
- Η τοποθέτηση των υδρομετρητών των ιδιωτικών παροχών ύδρευσης, (παρότι έχουν ολοκληρωθεί οι πρόδρομες εργασίες), έχει καθυστερήσει για τους λόγους που εκτέθηκαν ανωτέρω.
- Από τα ανωτέρω γεγονότα έχουν προκληθεί, σωρευτικά, στο έργο μη αναστρέψιμες καθυστερήσεις της τάξεως των έξι (6) μηνών.
- Οι ως άνω καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα

Αιτούμαστε με την παρούσα να εγκριθεί χορήγηση παράτασης της Συμβατικής Προθεσμίας, με αναθεώρηση, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 9/5/2026.

=====

- 1) **ΕΠΕΙΔΗ** όπως προκύπτει από τα ανωτέρω εκτενώς αναφερόμενα οι ως άνω καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα.
- 2) **ΕΠΕΙΔΗ** το σύνολο των καθυστερήσεων που έχουν προκληθεί, χωρίς δική μας υπαιτιότητα, στην πρόοδο του έργου εκτιμάται ότι είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες.
- 3) **ΕΠΕΙΔΗ** η χορήγηση γενικής (με αναθεώρηση) παρατάσεως προθεσμίας στην περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου – όπως εν προκειμένω – δεν εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου (Προϊσταμένη Αρχή) αλλά είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις του νόμου.

4) **ΕΠΕΙΔΗ** συνεπώς συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την χορήγηση γενικής (με αναθεώρηση) παράτασης προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, για λόγους για τους οποίους ο Ανάδοχος είναι πλήρως ανυπαίτιος.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Αιτούμεθα:

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 9/5/2026, για λόγους για τους οποίους ο Ανάδοχος είναι πλήρως ανυπαίτιος.

Για την Ανάδοχο ΚΕΙΑ



Διονύσιος Γεωργόπουλος

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Ιωάννη Παραγιό, ο οποίος προέβη σε αναλυτική ενημέρωση επί του θέματος και παρέιχε τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Ειδικότερα, ανέφερε ότι, παρότι δεν έχει ακόμη χορηγηθεί από την ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ η σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης (3η παράταση) του υποέργου «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ – Α΄ ΦΑΣΗ», με κωδικό ΟΠΣ 6019273, κρίνεται αναγκαίο να προχωρήσει η διαδικασία παράτασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.

Επιπλέον, διευκρίνισε ότι η Υπηρεσία έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες, έχοντας συντάξει και αποστείλει εμπρόθεσμα τα σχετικά έγγραφα και το πλήρες αίτημα τροποποίησης προς την ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει προθεσμία ενός (1) μηνός για την παροχή σχετικής απάντησης. Δεδομένου ότι η ανωτέρω προθεσμία παρήλθε άπρακτη, χωρίς την έκδοση απόφασης ή διατύπωση αντιρρήσεων, το αίτημα θεωρείται σιωπηρώς εγκεκριμένο, κατά τα προβλεπόμενα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- ✓ Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
- ✓ Το με αριθμό πρωτ: 5119/08-10-2025 «Αίτημα παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16».
- ✓ Την από 10-11-2022 υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 5156) με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011595349/14-11-2022,
- ✓ Τη με αριθμό 5-59/22-05-2024 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με την οποία εγκρίνει τη χορήγηση της 1ης παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης, έως 09-05-2025.(ΑΔΑ:ΨΨ1ΓΟΛΚ8-ΑΒ5).
- ✓ Τη με αριθμό 8-107/19-06-2025 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με την οποία εγκρίνει τη χορήγηση της 2ης παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης, έως 09-11-2025.(ΑΔΑ: 94ΑΜΟΛΚ8-Ι5Λ).
- ✓ Το με αριθμό πρωτ:5216/14-10-2025 αίτημα προς την ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ με θέμα σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης (3η παράταση) του υποέργου το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυσης, 61100 Κιλκίς
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320
 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Κιλκίς, 14 Οκτωβρίου 2025
 Αρ.πρωτ.:5216

ΠΡΟΣ: Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
 ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
 Δ/ΝΣΗ: ΜΕΡΛΙΝ 5, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10671
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132142261

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σχετ.: Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 5119/08-10-2025

Σας διαβιβάζουμε το αίτημα του αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» για το έργο «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Α' ΦΑΣΗ» όπου αιτείται χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι έως 09/05/2026.

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση.

Οι λόγοι της παράτασης είναι οι εξής:

- Λόγω μη διαθεσιμότητας στοιχείων για τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης / αποχέτευσης των οικισμών και της ύπαρξης διερχόμενων δικτύων Ο.Κ.Ω. σε πολύ μεγαλύτερη έκταση της αρχικά εκτιμώμενης, ο βαθμός δυσκολίας της κατασκευής έχει αυξηθεί κατά πολύ εν συγκρίσει με τον αρχικά εκτιμώμενο, με άμεση επίπτωση στην πρόοδο των εργασιών.
- Εκκρεμεί η έκδοση των αποφάσεων της Π.Ε. Κιλκίς που απαιτούνται για την έναρξη εργασιών κατασκευής αγωγών ύδρευσης εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Κιλκίς και οι σχετικές εργασίες είναι αδύνατο να εκκινήσουν.
- Η τοποθέτηση των υδρομετρητών των ιδιωτικών παροχών ύδρευσης (παρότι έχουν ολοκληρωθεί οι πρόδρομες εργασίες), έχει καθυστερήσει για τους λόγους που εκτέθηκαν ανωτέρω.
- Από τα ανωτέρω γεγονότα έχουν προκληθεί, σωρευτικά, στο έργο μη αναστρέψιμες καθυστερήσεις της τάξεως των έξι (6) μηνών.
- Οι ως άνω καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην πρόοδο των εργασιών δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.
 της ΔΕΥΑ Κιλκίς



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους επτά (7) υπέρ και μία (1) κατά

- Εγκρίνει τη χορήγηση χρονικής παράτασης έως **09-05-2026** για την ολοκλήρωση του υποέργου «**ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Α'ΦΑΣΗ**» του έργου της Πράξης με τίτλο «Εμβληματικά έργα ύδρευσης ΔΕΥΑ Κιλκίς», ποσού 9.741.651,15€ (πλέον ΦΠΑ), υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011595349/14-11-2022), ανάδοχος «Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.».
- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια και την αποστολή της παρούσας απόφασης όπου απαιτείται.

Το μέλος του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Κοκκινίδης Βασίλειος καταψήφισε την απόφαση αυτή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **1-2/03.02.2026**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Γεώργιος Μπαλάσκας