

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: info@deyak.gr,Ιστοσελίδα: www.deyak.gr**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 08-03-2023, Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 13:30 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 816/2023 , Ημερομηνία: 03-03-2023

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **Εννέα (9)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
3. **Χατζηπαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Μοσχοτόγλου Αναγνώστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
7. **Ανδρεανίδης Χρήστος**, Δημότης, Μέλος
8. **Σισμανίδη Ιωάννη**, Δημότης, μέλος
9. **Ταγκαλίδης Αναστάσιος**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,

ΑΠΟΝΤΕΣ [2]

10. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
11. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 3-24/08.03.2023

Θέμα: 5^ο- Αίτημα χρονικής παράτασης για τη σύμβαση με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ» υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 3273/05-08-2022 με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011045884, ανάδοχος «ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΠΕΜΠΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αβραμίδη Ηλία Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την αίτηση 2^{ης} παράτασης του οικονομικού φορέα και τη σύμφωνη γνώμη που συνέταξε η Τ.Υ. που έχουν ως εξής:



Κιλκίς 3 / 3 / 2023
Αριθμ. Πρωτ. :

Αίτηση

ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΚΟΣ - ΕΔΕ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 99 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τ.Κ.546 35
Τηλ. 2310241381
Fax:2310270638
E-mail: vpeit@tee.gr

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

Παρακαλώ, όπως μου χορηγήσετε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης δύο (2) μηνών, ήτοι έως 03-07-2023 των εργασιών του έργου με τίτλο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ», του οποίου είμαι ο ανάδοχος

διότι,

λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες και συχνές βροχοπτώσεις, καταιγίδες κλπ) που επικράτησαν στην περιοχή εκτέλεσης του έργου δεν κατέστη δυνατό να εκτελεστούν οι εργασίες αποκατάστασης με ασφαλικά, και επίσης εξαιτίας των συνθηκών αυτών δεν κατέστη δυνατό να γίνει η απορρόφηση των συμβατικών εργασιών.

Ο ΑΙΤΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 99 - Τ.Κ. 546 35 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310.241.381, FAX: 2310.270.638 Κ.Υ: 6936.816.300
ΑΦΜ: 043173630, ΔΟΥ: Δ'ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
1ο χιλ. ΚΙΛΚΙΣ – ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ ΤΗΛ.+3410-29330, FAX:+3410-29320 Τ.Κ. 61100
Email: paragios@deyak.gr

Κιλκίς, Δευτέρα 06 Μαρτίου 2023
Αρ. Πρωτ.: 832

Προς: Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σχετ.: 1) Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 813/03-03-2023
2) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 3273/03-08-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011045884 2022-08-03)

Σας διαβιβάζουμε το αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΠΕΪΤΙΣΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ» όπου αιτείται χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι έως 03/07/2023.

Σημειώνεται ότι:

α) βάσει της υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 3273/03-08-2023 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011045884 2022-08-03) υπογραφείσας σύμβασης, η ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζονταν σε 6 μήνες, ήτοι έως 03/02/2023,

β) με την υπ' αριθμ. 20-239/09-12-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ:6ΦΕ4ΟΛΚ8-Τ3Ζ) είχε δοθεί 1η παράταση του έργου έως 03/05/2023.

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση, με τη χρονική διάρκεια της παράτασης να είναι ενός μήνα, ήτοι 03/06/2023. Ο λόγος της παράτασης είναι ότι παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις εργασίες λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Παρακαλούμε να τα ελέγξετε και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις να προχωρήσετε σε προέγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Παραγίος Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
- Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 4483/2017,
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 3273/03-08-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011045884 2022-08-03) υπογραφείσα σύμβαση,
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου 813/03-03-2023 αίτηση του αναδόχου,
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου 832/06-03-2023 σύμφωνη γνώμη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ
- Τη με αριθμό 20-239/09.12.2022 απόφαση Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς σχετικά με την πρώτη χρονική παράταση έως 03/05/2023,
- Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση,
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης χρονικής διάρκειας της υπ' αριθμ. 3273/03-08-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011045884 2022-08-03) υπογραφείσας σύμβασης, η οποία αφορά στην εκτέλεση του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ**», με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «**ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**», για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών, ήτοι έως **03/07/2023**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **3-24/08.03.2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος