

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
 Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 03/2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 18/02/2020 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 13:30
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο Ημερομηνία: 14/02/2020

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα **Οκτώ (8)**

- 1) Κυριακίδης Δημήτριος, Πρόεδρος
- 2) Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος
- 3) Χατζηαποστόλου Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Παραγίος Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 5) Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης, Μέλος
- 6) Σισμανίδη Ιωάννη – Δημότης, Μέλος
- 7) Φωτακέλη Γιαννούλα, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος
- 8) Καραμπίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ [2]

- 1) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 2) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 3) Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ [0]

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ [1]: Το μέλος του Δ.Σ. **Ανδρεανίδης Χρήστος**, προσήλθε στη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του τρίτου (3) Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ:3-31/18-02-2020

ΘΕΜΑ 7^ο- Παράταση της με αριθμό πρωτ. 5221/25.11.2019 σύμβασης του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ», ανάδοχος, Πείτσίνης Βασίλειος του Πέτρου.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αβραμίδη Ηλία Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. εισήγηση υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή της Τ.Υ. η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ»

Σχετ.: Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 311/31-01-2020

Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ» αναφέρει ότι αιτείται χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου για 60 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 23-04-2020.

Η ανάδοχος εταιρεία υπέγραψε σύμβαση για το εν λόγω έργο βάσει του υπ' αριθμ. 5221/25-11-2019 εγγράφου της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005907354 2019 11 25), με τη διάρκεια ολοκλήρωσής του να ανέρχεται σε 1 μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Με την υπ' αριθμ. 22-314/23-12-2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: 60Β3ΟΛΚ8-Θ1Ο) δόθηκε η πρώτη παράταση του χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου μέχρι 23-02-2020.

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς (ως επιβλέπουσα υπηρεσία) δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση. Ο λόγος της παράτασης είναι ότι παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις εργασίες λόγω κακών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες που αποτρέπουν τη σωστή συγκόλληση των αγωγών ΡΕ).

Παρακαλούμε να τα ελέγξετε και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις να προχωρήσετε σε έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος.

Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς
Παραγιός Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς αιτείται από τα μέλη του Δ.Σ. να προχωρήσουν σε έγκριση δεύτερης παράτασης χρονικής διάρκειας (τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης) της με αριθμό πρωτ 5221/25-11-2019 με (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005907354 2019-11-25) σύμβασης του έργου του θέματος με ανάδοχο τον Πείτσινη Βασίλειο του Πέτρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του

- ✓ Την από 25-11-2019 αρχική σύμβαση του έργου του θέματος (αριθμός πρωτοκόλλου: 5221/25-11-2019 με ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005907354 2019-11-25).
- ✓ Το Νόμο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
- ✓ Τη με αριθμό πρωτ. 311/31-01-2020 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου «Πείτσινη Βασίλειο του Πέτρου».
- ✓ Την ανωτέρω εισήγηση

Αποφασίζει ομόφωνα

- Εγκρίνει την 2^η παράταση χρονικής διάρκειας (τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης) της με αριθμ. πρωτ. 5221/25-11-2019 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005907354 2019-11-25) που αφορά στο έργο «**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ**» ποσού 55.786,64 € Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για **επιπλέον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την τελική προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτής, ήτοι έως 23-04-2020.** Διευκρινίζεται ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή όλη η κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **3-31/18.02.2020**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Κυριακίδης Δημήτριος
Δήμαρχος Κιλκίς