

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς****ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320****Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό **22^{ης} / 2021** τακτικής με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας **e:Presence.gov.gr**, Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Στο Κιλκίς σήμερα **Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ.** μετά από γραπτή πρόσκληση με Αρ. Πρωτ: **5126/10-12-2021**, του Προέδρου του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που γνωστοποιήθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω COVID-19, σύμφωνα με α) Το άρθρο 10 της, από 11.03.2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τεύχος Α'/11.03.2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020), β) Την υπ' αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και γ) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/10.12.2021 (ΦΕΚ 5816/11.12.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν (**10**) στην τηλεδιάσκεψη:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [10]

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
3. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος
4. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5. **Παραγιός Ιωάννης**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
6. **Ανδρεανίδης Χρήστος** – Δημότης, Μέλος
7. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος
8. **Μοσχοτόγλου Αναγνώστης**, μέλος,
9. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
10. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [1]

11. **Σισμανίδης Ιωάννης** – Δημότης, Μέλος

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη στη συζήτηση και ψήφιση του **1^{ου} θέματος** ενώ το μέλος κ. Μπαλάσκας Γεώργιος εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη στη συζήτηση και ψήφιση του **8^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης.

Στην ηλεκτρονική συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Κιλκίς κ. Κυριακίδης Δημήτριος και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» κ. Αγαθόπουλος Δημήτριος.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 22-216/14.12.2021

ΘΕΜΑ 2^ο - Αίτημα 2ης χρονικής παράτασης για το έργο «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ» υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 2683/02-07-2020) με ΑΔΑΜ: 20SYMV006970191, ανάδοχος «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΕΥΤΕΡΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος είπε τα εξής:

Η ανάδοχος εταιρεία «**ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.**» κατέθεσε αίτημα (ΑΡ.ΠΡΩΤ: 4954/01-12-2021) δεύτερης χρονικής παράτασης 3 μηνών της υπ' αριθμ. πρωτ: 2683/02.07.2020 σύμβασης, η οποία αφορά την εκτέλεση του έργου «**ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ**» και έχει ως εξής:

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Αρ. Πρ.: 232 /01.12.21
Σύνδος: 01.12.2021

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ

Πληροφορίες: Ασλανίδης Χρήστος

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου εκτέλεσης εργασιών του Έργου : «**Αγωγοί Ομβρίων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Κιλκίς**»

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. 13-138/23.07.2021 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Στο πλαίσιο του έργου του θέματος και σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική απόφαση δόθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 02/01/2022.

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευασθεί συνολικά 2.651,75μ δικτύου ομβρίων και πιο συγκεκριμένα στις οδούς Βογιατζή, Παπαθεοφίλου, Ροδόπης, Αμπέλων, Αγ. Τρύφωνα, Φιλιππουπόλεως, Μακούλη, Πολυτεχνείου, Καυκάσου, 25^{ης} Μαρτίου, Γ. Καπέτα, Εθν. Αντιστάσεως, Χατζοπούλου, Πλατεία Δημαρχείου, Ταμπάκη και 2ο Γυμνάσιο-Λύκειο. Υπολείπεται η κατασκευή του δικτύου στις οδούς 21^{ης} Ιουνίου και Μητρ. Φωτίου, για την εκτέλεση των οποίων ήταν απαραίτητη η έγκριση της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η σύμφωνη γνώμη ΚΤΕΛ και Τροχαίας καθώς και η σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα. Τόσο η μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όσο και ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας έχουν εγκριθεί, οπότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες επί της οδού 21^{ης} Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν εντός του Δεκέμβρη. Θα υπολείπεται η κατασκευή του δικτύου στην οδό Μητρ. Φωτίου και η ασφαλτόστρωση σε όλο το πλάτος των οδών που έχουν απομείνει.

Λόγω των προαναφερόμενων καθυστερήσεων των αδειοδοτήσεων καθώς και των έντονων καιρικών φαινομένων αιτούμαστε παράταση τριών (3) μηνών προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Αναμένοντας για τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση,
Για την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 204/2020
2318786918 FAX 271079125
Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου

Στη συνέχεια παρουσίασε εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ υπογεγραμμένη από τον κ. Ασλανίδη Χρήστο επιβλέπων του έργου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ**ΘΕΜΑ: 2^η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ»**

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 4954/01-12-2021 έγγραφο, ο ανάδοχος του έργου «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ», αιτείται τη 2^η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσής του έργου κατά τρεις μήνες, για τους παρακάτω λόγους:

1. Τροποποίηση της μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης για την εκτέλεση εργασιών σε τμήμα του έργου επί της οδού 21ης Ιουνίου, έγκρισή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΜΚΘ μετά από σύμφωνη γνώμη ΚΤΕΛ Κιλκίς.
2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. που συντάχθηκαν λόγω της αναγκαιότητας εκτέλεσης νέων εργασιών, οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες, ώστε το έργο να καταστεί άρτιο και λειτουργικό αλλά και ανακατανομή ποσοτήτων.
3. Εκκρεμείς εργασίες για την κατασκευή δικτύου στην οδό Μητροπολίτου Φωτίου καθώς και την ασφαλιτόστρωση σε όλο το πλάτος κάποιων οδών που υπολείπονται.
4. Επικράτηση έντονων καιρικών φαινομένων.

Μετά την εξέταση του αιτήματος, η Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς συναινεί στην 2η παράταση του έργου για τρεις μήνες και συγκεκριμένα μέχρι τις 02-04-2022.



Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 10 του Ν.4412/2016**,
- Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- Την υπ' αριθμ. υπ' αριθμ. πρωτ: **2683/02.07.2020** υπογραφείσα σύμβαση (**ΑΔΑΜ: 20SYMV006970191**),
- Τη με αριθμ. 13-138/23.07.2021 απόφαση Δ.Σ. με θέμα την έγκριση παράτασης έξι (6) μηνών της αναδόχου εταιρίας (**ΑΔΑ: ΡΩΣΘΟΛΚ8-ΜΙΑ**)
- Το με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 4954/01-12-2021 αίτημα παράτασης τριών (3) μηνών της αναδόχου εταιρίας
- Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση,
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση η οποία είναι καταγεγραμμένη στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της υπ' αριθμ. πρωτ. **2683/02.07.2020** υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: **20SYMV006970191/2020-07-03**) η οποία αφορά στην εκτέλεση του έργου «**ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ**», ανάδοχος «**ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.**», για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως **02.04.2022**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **22- 216/14.12.2021**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος