

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς  
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320  
 Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **13<sup>ης</sup>/ 2021** τακτικής με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας **e:Presence.gov.gr**, Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Στο Κιλκίς σήμερα **Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:30μ.μ.** μετά από γραπτή πρόσκληση με Αρ. Πρωτ: **2948/19-07-2021**, του Προέδρου του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που γνωστοποιήθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω COVID-19, σύμφωνα με α) Το άρθρο 10 της, από 11.03.2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τεύχος Α'/11.03.2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020), β) Την υπ' αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και γ) την αρ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/15.07.2021 (ΦΕΚ 3117/16.07.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης:

#### ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [ 8 ]

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος
3. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4. **Παραγιός Ιωάννης**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
5. **Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης**, Μέλος
6. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος
7. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
8. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

#### ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [ 3 ]

1. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
2. **Σισμανίδης Ιωάννης – Δημότης**, Μέλος
3. **Τσαντάκης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Μπαλάσκας Γεώργιος και Κεμανίδης Γεώργιος εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη στη συζήτηση και ψήφιση του 3<sup>ου</sup> θέματος της εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στην ηλεκτρονική συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ, Νικολαΐδου Θεανώ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ: 13-138/23.07.2021**

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> - Αίτημα χρονικής παράτασης για το έργο «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ» υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 2683/02-07-2020) με ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006970191, ανάδοχος «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.».**

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΠΕΜΠΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του Θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδα, ο οποίος είπε τα εξής:

Η ανάδοχος εταιρεία «**ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.**» κατέθεσε αίτημα χρονικής παράτασης 6 μηνών της υπ' αριθμ. πρωτ: 2683/02.07.2020 σύμβασης, η οποία αφορά την εκτέλεση του έργου «**ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ**» και έχει ως εξής:

**ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ**  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Αρ. Πρ.: 98 /01.06.21  
Σύνδος 01.06.2021

### ΑΙΤΗΣΗ

**ΠΡΟΣ:** Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ

Πληροφορίες: Ασλανίδης Χρήστος

**ΘΕΜΑ:** Παράταση χρόνου εκτέλεσης εργασιών του Έργου : «**Αγωγοί Ομβρίων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Κιλκίς**»

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. 2683/02.07.2020 σύμβαση για την κατασκευή του έργου

Στο πλαίσιο του έργου του θέματος και σύμφωνα με την σχετική σύμβαση του έργου «Αγωγοί Ομβρίων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Κιλκίς» η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή έως 02/07/2021.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (χιόνια, βροχές) κατά τους χειμερινούς μήνες, καθώς και λόγω των δυσχερειών που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας του covid-19 που μαστίζει ακόμη τη χώρα μας (lockdown, καθυστέρηση στην παραγωγή και παράδοση των απαιτούμενων υλικών, περιορισμοί στις μετακινήσεις) υπήρξαν αναγκαστικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου, όπως προκύπτει και από το ημερολόγιο εργασιών. Περαιτέρω, απαιτείται η έγκριση της μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης της οδού 21ης Ιουνίου καθώς και η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, προκειμένου να συμπεριληφθούν εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους και σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 10 του Ν. 4412/16 αιτούμαστε παράταση έξι (6) μηνών προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο.

Αναμένοντας για τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση,  
Για την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου

Στη συνέχεια παρουσίασε εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ υπογεγραμμένη από τον κ. Ασλανίδη Χρήστο επιβλέπων του έργου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ****ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ»**

Κατόπιν του με αριθ. πρωτ. 2205/02-06-2021 αιτήματος του αναδόχου του έργου «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ» για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσής του, συναινούμε στην παράταση του έργου για έξι μήνες μέχρι τις 02-01-2022.

Οι λόγοι που συντρέχουν στην παράταση εκτέλεσης του έργου συνοψίζονται στα εξής:

1. Επικράτηση έντονων καιρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή, όπως έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις.
2. Δυσχέρεια εκτέλεσης εργασιών λόγω της πανδημίας του covid-19 (καθυστερήσεις στην παραγωγή και παράδοση των απαιτούμενων υλικών καθώς και περιορισμοί στις μετακινήσεις).
3. Έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΜΚΘ της μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης της οδού 21ης Ιουνίου για την εκτέλεση τμήματος του έργου στη συγκεκριμένη οδό.
4. Σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Ο επιβλέπων

Ασλανίδης Χρήστος  
Γεω. & Τοπογράφος Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- Το με αριθμ. Πρωτοκόλλου: **2205/02-06-2021** αίτημα παράτασης **έξι (6) μηνών** της αναδόχου εταιρίας,
- Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 10 του Ν.4412/2016**,
- Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- Την υπ' αριθμ. υπ' αριθμ. πρωτ: **2683/02.07.2020** υπογραφείσα σύμβαση (**ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006970191**),
- Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση,
- Όλα τα ανωτέρω.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της υπ' αριθμ. πρωτ. **2683/02.07.2020** υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: **20SYMV006970191/2020-07-03**) η οποία αφορά στην εκτέλεση του έργου «**ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ**», ανάδοχος «**ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.**», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι έως **02-01-2022**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-138/23.07.2021**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος