

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς**  
**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320**  
**Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr**

---

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 3ης / 2024 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:** Της **02-04-2024**, **Ημέρα:** Τρίτη **Ώρα:** 13:30 μ. μ.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο αρ. πρωτ: **1255**, Ημερομηνία: **29-03-2024**

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα έντεκα ( 11 ).

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Φωτιάδης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Βαφειάδη Θεόδωρο**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Τσαουσίδη Κωνσταντίνο**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
7. **Παπαδόπουλο Ελευθέριο**, δημότης, μέλος
8. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος
9. **Κυριαζίδη Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος
10. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
11. **Φωτακέλη Γιαννούλα αναπληρωματικό μέλος της Καραγιαννάκη Σοφία**, που απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

## ΑΠΟΝΤΕΣ [ 0 ]

Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψήφιση του 19ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης το μέλος του ΔΣ. κ. Τσαουσίδης Κων/νος, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο κ. Γεωργιάδης Φώτης, μέλος της δημοτικής παράταξης «νέο Κιλκίς», ο υπάλληλος της επιχείρησης κ. Νικόλαος Αποστολίδης και ο Διευθυντής Τ.Υ. κ. Ιωάννης Παραγιός.

## **ΑΠΟΦΑΣΗ: 3-45/02-04-2024**

**ΘΕΜΑ 16° - Εξέταση αιτήματος 2ης παράτασης για τη σύμβαση με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» του υποέργου της Πράξης με τίτλο «Εμβληματικά έργα ύδρευσης ΔΕΥΑ Κιλκίς», ποσού 2.177.793,50€ (πλέον ΦΠΑ), υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011755145 2022-12-07), ανάδοχος «G & G INNOVATIONS I.K.E.».**

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και τη με αρ. πρωτ: 536/13-02-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «G & G INNOVATIONS I.K.E.» η οποία αναφέρει τα εξής:

**G&G INNOVATIONS I.K.E.**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Λαυρίου 99Γ, Παιανία  
Τηλέφωνο: 210-6028696  
FAX: 210-6643681  
e-mail: [info@ggi.gr](mailto:info@ggi.gr)

Αθήνα, 13/2/2024

**ΠΡΟΣ:**

- ΔΕΥΑ Κιλκίς
- Τεχνική Υπηρεσία
- Επιτροπή Παραλαβής

**ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης της Πράξης: « Προμήθεια Ψηφιακών Υδρομέτρων».**

**Σχετικό:** α. Τη Διακήρυξη της πράξης του θέματος

- β. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 5662/7-12-2022 σύμβαση μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και της «G&G INNOVATIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », για την πράξη του θέματος
- γ. Την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της πράξης του θέματος
- δ. Την Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων της πράξης του θέματος
- ε. Την υπ' αριθμ. 15-212/25.10.2023 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 5662/7-12-2022 σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και της « G&G INNOVATIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », για την «Προμήθεια Ψηφιακών Υδρομέτρων», αιτούμαστε παράταση του χρόνου υλοποίησης της Πράξης, για τους παρακάτω αληθείς λόγους:

1. Με την υπ' αριθ. 6-88/7.6.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας εγκρίθηκε το υπ' αριθ. 1/30.3.2023 πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής της εν θέματι προμήθειας.
2. Με την υπ' αριθ. 15-212/25.10.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας εγκρίθηκε, κατ' αποδοχή της υπ' αριθ. πρωτ. 4938/23.10.2023 αίτησής μας, η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της εν θέματι σύμβασης έως τις 6.4.2024 εξαιτίας της αδυναμίας



τοποθέτησης των εν θέματι ψηφιακών υδρομετρητών σε στήλες υδρομέτρων, και της ανυπαρξίας, σε πολλές στήλες υδρομέτρων, κεντρικών κρουστών διακοπής της υδροδότησης.

3. Με την υπ' αριθ. 17-228/29.11.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας, της οποίας ελάβαμε γνώση στις 8.12.2023, ανακλήθηκε η ανωτέρω υπ' αριθ. 6-88/7.6.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας, κατ' αυτής δε ασκήσαμε την υπ' αριθ. πρωτ. 86/10.1.2024 προσφυγή μας.

4. Με το υπ' αριθ. πρωτ. ΕΞ460/8.2.2024 έγγραφο του Διευθυντή της Υπηρεσίας σας μας γνωστοποιήθηκε ότι λόγω ιδιαίτερος σοβαρού προβλήματος υγείας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σας δεν κατέστη δυνατή η εξέταση της ανωτέρω προσφυγής μας και ότι αυτή θα εξετασθεί και θα μας κοινοποιηθεί η σχετική απόφαση όταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σας είναι σε θέση να αναλάβει εκ νέου τα καθήκοντά του.

5. Από την άλλη πλευρά μέχρι σήμερα δεν έχουν πληρωθεί οι εγκεκριμένες 4<sup>η</sup>, 5<sup>η</sup> και 6<sup>η</sup> πιστοποιήσεις της σύμβασης, ούτε η Υπηρεσία σας έχει παραλάβει τις εργασίες τοποθέτησης των ψηφιακών υδρομετρητών.

6. Εν όψει των ανωτέρω, ζητούμε την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της εν θέματι σύμβασης έως τις 6.10.2024, προκειμένου αφ' ενός μεν να ολοκληρωθεί από μέρους σας η διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, που ανέκυψε από την ανάκληση του πρακτικού παραλαβής των ψηφιακών υδρομετρητών, αφ' ετέρου δε να υφίσταται ικανός χρόνος για την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών προβλημάτων.

Ζητούμε να αποδεχτείτε το αίτημα παράτασης που υποβάλλουμε, να λειτουργήσουμε επί τη βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, χωρίς βλάβη των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μας, ενώ θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διευθετηθούν όσα ζητήματα προκύπτουν και ανάγονται στη διαχείριση της ένωσης, εφόσον αυτό είναι επιτρεπτό λόγω συνθηκών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

- 1) Σας δηλώνουμε το προαναφερόμενο γεγονός αντικειμενικών δυσκολιών και
- 2) Αιτούμεθα την χρονική παράταση των συμβατικών προθεσμιών για την εκτέλεση της Πράξης του θέματος κατά 6 ακόμη μήνες, ήτοι έως και τις 6.10.2024.

G & G innovations I.K.E. Λεωφ. Λαυρίου 99Γ (1<sup>ος</sup> όροφος) – Παιανία – Τ.Κ. 19002 – Τ: 210 6028686 – F: 210 6643681  
email: info@ggi.gr – www.ggi.gr



Κατά την προτεινόμενη τροποποίηση πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις (άρθρα 132, 204 και 206, Ν.4412/16):

- α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή
- β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης
- γ) η τροποποίηση δεν επιφέρει καμία αύξηση της τιμής
- δ) το συνολικό χρονικό διάστημα της παράτασης είναι μικρότερο του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης

Για οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία, τροποποίηση ή αλλαγή προκύψει θα σας κρατήσουμε ενήμερους.

Ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Μετά τιμής,

Ο διαχειριστής,  
Τζαγκαράκης Γεώργιος

Digitally signed by GEORGIOS TZAGKARAKIS  
Date: 2024.02.13 12:38:55 EET

**Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του:**

- ✓ Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- ✓ Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
- ✓ Την από 7/12/2022 υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 5662) με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011755145 και διάρκειας 12 μηνών από την υπογραφή της.
- ✓ Τη με αρ. 15- 212/25.10.2023( ΑΔΑ: 6ΣΣΕΟΛΚ8-ΑΕΩ), απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ με την οποία δόθηκε η 1η παράταση έως 06-04-2024.
- ✓ Την αίτηση του αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου **536/13-02-2024** σχετικά με την 2<sup>η</sup> παράταση της ως άνω σύμβασης,
- ✓ Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση,
- ✓ Τη σύμφωνη γνώμη παράτασης χρονοδιαγράμματος - εισηγητική έκθεση που συνέταξε η επιτροπή παραλαβής της σύμβασης και η οποία αποδέχεται το αίτημα παράτασης «G&G INNOVATIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και γνωμοδοτεί προς το Δ.Σ. ΔΕΥΑ Κιλκίς την αποδοχή την παράταση του χρόνου υλοποίησης της προμήθειας κατά 6 μήνες, ήτοι έως και τις 06-10-2024.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

- Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» της Πράξης με τίτλο «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ», υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011755145 2022-12-07), ποσού 2.177.793,50€ (πλέον ΦΠΑ), ανάδοχος «G & G INNOVATIONS Ι.Κ.Ε.», κατά 6 μήνες, ήτοι έως και τις 06-10-2024.

**Το μέλος του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ .Τσαουσίδης κων/νος ψήφισε κατά στην απόφαση αυτή.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **3-45/02.04.2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος