

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
 Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 17/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 20/09/2019 **Ημέρα:** Παρασκευή **Ωρα:** 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 24/09/2019

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)**

- 1) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- 2) Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 5) Παραγίος Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
- 7) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΘΕΜΑ 12ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 17-223/24-09-2019.

Έγκριση παράτασης για το έργο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΗΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ»

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το δωδέκατο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από το Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Αβραμίδη Ηλία ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
2. Την από Αρχική Σύμβαση του έργου του θέματος με αριθμό **2927/29-08-2018** εγγράφου της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (**ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ003615420**), με τη διάρκεια ολοκλήρωσής του να ανέρχεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
3. Το περιεχόμενο του φακέλου του έργου.
4. Την με αριθμό πρωτ. **2673/25-07-2019** αίτηση της εταιρίας «**ΓΚΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**» σχετικά με την παράταση του ως άνω έργου για **χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών**.
5. Την σχετική εισήγηση της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ στην οποία αναφέρεται ότι η παράταση δίδεται λόγω του ότι παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις εργασίες λόγω κακών καιρικών συνθηκών (κυρίως τη χειμερινή περίοδο) και δεν κατέσται δυνατή η μετάβαση των συνεργείων για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. Επίσης το αίτημα του αναδόχου

υποβλήθηκε εμπρόθεσμα (το διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας του υποβληθέντος αιτήματος σε σχέση με τη λήξη της προθεσμίας περαίωσης του έργου είναι μεγαλύτερο από τον ένα μήνα (ελάχιστο διάστημα), όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016).

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση

Αποφάσισε ομόφωνα και

- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης **τριών (3) μηνών** για την υλοποίηση του έργου «**ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΗΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ**» ήτοι έως **28-11-2019**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **17-223/24-09-2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Πογέλης Ανέστης