

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: info@deyak.gr,Ιστοσελίδα: www.deyak.gr**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 08-03-2023, Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 13:30 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 816/2023 , Ημερομηνία: 03-03-2023

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **Εννέα (9)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
3. **Χατζηπαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Μοσχοτόγλου Αναγνώστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
7. **Ανδρεανίδης Χρήστος**, Δημότης, Μέλος
8. **Σισμανίδη Ιωάννη**, Δημότης, μέλος
9. **Ταγκαλίδης Αναστάσιος**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,

ΑΠΟΝΤΕΣ [2]

10. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
11. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 3-23/08.03.2023

Θέμα: 4^ο- Αίτημα χρονικής παράτασης για τη σύμβαση με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ» υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 2702/04-07-2022 με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010862404, ανάδοχος «ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αβραμίδη Ηλία Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την αίτηση 2^{ης} παράτασης του οικονομικού φορέα και τη σύμφωνη γνώμη που συνέταξε η Τ.Υ. που έχουν ως εξής:



**ΑΙΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΟΥ**

Προς την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.Κ)

Στοιχεία : ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α.Δ.Τ Ξ893179/2-6-1989, Α.Τ Κιλκίς
Α.Φ.Μ 062952970, Δ.Ο.Υ Κιλκίς
Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 58 – ΚΙΛΚΙΣ, Τ.Κ 61100
ΤΗΛ. 2341026148
ΚΙΝ. 6932675881
e- mail : sgamanatidis@hotmail.com

για το έργο:


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε ΧΕΡΣΟΥ»

(Αρ.Μελέτης 2-2022), 22PROC010668090 2022-06-01

με την υπ'αρ. πρωτοκόλλου 2702 / 4-7-2022 22SYMV010862401 2022-07-04
υπογραφείσα σύμβαση.

Παρακαλώ, αιτούμαι την χρονική παράταση υλοποίησης του έργου, δύο (2) μηνών,
λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών για την αποκατάσταση του ασφαλικού
οδοστρώματος και της μη απορρόφησης συμβατικών εργασιών .

ΚΙΛΚΙΣ 3/3/2023





ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
1ο χιλ. ΚΙΛΚΙΣ – ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ ΤΗΛ.+3410-29330, FAX:+3410-29320 Τ.Κ. 61100
Email: paragios@deyak.gr

Κιλκίς, Δευτέρα 06 Μαρτίου 2023
Αρ. Πρωτ.: 831

Προς: Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σχετ.: 1) Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 812/03-03-2023
2) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 2702/04-07-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV010862404 2022-07-04)

Σας διαβιβάζουμε το αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ» όπου αιτείται χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι έως 04/06/2023.

Σημειώνεται ότι:

α) βάσει της υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 2702/04-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010862404 2022-07-04) υπογραφείσας σύμβασης, η ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζονταν σε 6 μήνες, ήτοι έως 04/01/2023,

β) με την υπ' αριθμ. 20-244/09-12-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ:ΡΞ4ΜΟΛΚ8-Λ1Β) είχε δοθεί 1η παράταση του έργου έως 04/04/2023.

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση. Ο λόγος της παράτασης είναι ότι παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις εργασίες λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Παρακαλούμε να τα ελέγξετε και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις να προχωρήσετε σε προέγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς



Παραγίος Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
- Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 4483/2017,
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου: 2702/04-07-2022 με (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010862404) υπογραφείσα σύμβαση,
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου 812/03-03-2023 αίτηση του αναδόχου,
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου 831/06-03-2023 σύμφωνη γνώμη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ
- Τη με αριθμό 20-244/09.12.2022 απόφαση Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς σχετικά με την πρώτη χρονική παράταση έως 04/04/2023,
- Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση,
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης χρονικής διάρκειας της υπ' αριθμ. **2702/04-07-2022 με (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010862404)** υπογραφείσας σύμβασης, η οποία αφορά στην εκτέλεση του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ**», με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «**ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ**», για χρονικό διάστημα **δύο (2) μηνών**, ήτοι έως **04/06/2023**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **3-23/08.03.2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος