

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330- 29320

Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 26-04-2023, Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 13:30 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 1518/21-04-2023 , Ημερομηνία: 21-04-2023

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα Εννέα (9).

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
3. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Ανδρεανίδης Χρήστος**, Δημότης, Μέλος
7. **Σισμανίδη Ιωάννη**, Δημότης, μέλος
8. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
9. **Ταγκαλίδης Αναστάσιος**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,

ΑΠΟΝΤΕΣ [2]

10. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
11. **Μοσχτογλου Αναγνώστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» κ. Αγαθόπουλος Δημήτριος.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 5-67/26.04.2023

Θέμα: 16^ο - Αίτημα 2ης χρονικής παράτασης για τη σύμβαση με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ (ΤΜΗΜΑ 2)» υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 3175/29-07-2022 με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011025923, ανάδοχος «ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ».

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αβραμίδη Ηλία Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τη σύμφωνη γνώμη που συνέταξε η Τ.Υ. και η οποία έχει ως εξής:



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
1ο χιλ. ΚΙΛΚΙΣ – ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ ΤΗΛ.+3410-29330, FAX:+3410-29320 Τ.Κ. 61100
Email: paragios@deyak.gr

Κιλκίς, Τετάρτη 26 Απριλίου 2023
Αρ. Πρωτ.: 1587

Προς: Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σχετ.: 1) Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1095/23-03-2023
2) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 3175/29-07-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011025923 2022-07-29)

Σας διαβιβάζουμε το αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΩΝ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ (ΤΜΗΜΑ 2)» όπου αιτείται χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι έως 29/06/2023.

Σημειώνεται ότι:

α) βάσει της υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 3175/29-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011025923 2022-07-29) υπογραφείσας σύμβασης, η ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζονταν σε 6 μήνες, ήτοι έως 29/01/2023,

β) με την υπ' αριθμ. 20-243/09-12-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: Ω3Ψ5ΟΛΚ8-7ΘΔ) είχε δοθεί 1η παράταση του έργου έως 29/04/2023.

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω σχετική αίτηση αναφορικά με την 2η παράταση. Ο λόγος της 2ης παράτασης είναι ότι παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις εργασίες λόγω κακών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του χειμώνα, που δεν επέτρεψαν τις εργασίες κυρίως των αποκαταστάσεων των τομών με ασφαλτο.

Παρακαλούμε να τα ελέγξετε και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις να προχωρήσετε σε προέγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Παραγίος Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός



Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει το αίτημα για 2η χρονική παράταση της σύμβασης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ (ΤΜΗΜΑ 2)» υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 3175/29-07-2022 με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011025923, ανάδοχος «ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
- Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 4483/2017,
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου: 3175/29-07-2022 με (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011025923) υπογραφείσα σύμβαση,
- Τη με αριθμό 20-243/09.12.2022 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία δόθηκε παράταση έως 29/04/2023
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου **1095/23-03-2023** αίτηση του αναδόχου,
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου **1587/26-04-2023** σύμφωνη γνώμη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ
- Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση,
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης της υπ' αριθμ. **3175/29-07-2022 με (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011025923)** υπογραφείσας σύμβασης, η οποία αφορά στην εκτέλεση του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ (ΤΜΗΜΑ 2)**», με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «**ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ**», για χρονικό διάστημα **δύο (2) μηνών**, ήτοι έως **29/06/2023**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **5-67/26.04.2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος