

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
 Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 10^{ης}/ 2021 τακτικής, με τηλεδιάσκεψης μέσω της πλατφόρμας e:Presence.gov.gr, Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Στο Κιλκίς σήμερα **Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00μ.μ.** μετά από γραπτή πρόσκληση με Αρ. Πρωτ: **1905/21-05-2021**, του Προέδρου του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που γνωστοποιήθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω COVID-19, σύμφωνα με την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148/οικ.4600(ΑΔΑ:67Β046ΜΤΛ6-156) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.31950/21.5.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 (ΦΕΚ Β' 2141/22-05-2021).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [9]

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος
3. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6. **Παραγίος Ιωάννης**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
7. **Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης**, Μέλος
8. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος
9. **Τσαντάκης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [2]

10. **Σισμανίδης Ιωάννης – Δημότης**, Μέλος
11. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Τσαντάκης Δημήτριος αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη μετά τη συζήτηση και ψήφιση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Στην ηλεκτρονική συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Κιλκίς κ. Κυριακίδης Δημήτριος και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» κ. Αγαθόπουλος Δημήτριος.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 10- 93/26-05-2021

ΘΕΜΑ 2^ο- Αίτημα 2ης χρονικής παράτασης για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» με αρ. 13/12/2019 υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 5528) με ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ006024254, ανάδοχος «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **Δεύτερο** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος

Και θέτει υπ' όψιν του Συμβουλίου την εισήγηση της Διοικητικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

Εισηγήση για το θέμα έκανε ο κ. Αβραμίδης Ηλίας Γ. Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ και ο οποίος παρουσίασε την εισήγηση για παράταση του έργου υπογεγραμμένη από τον κ. Παραγιό Ιωάννη Διευθυντή της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς οι οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» Α/Α 2της Πράξης 5001741»

Σχετ.: α) Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 714/04-03-2021
 β) Η σύμφωνη γνώμη της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 830/09-03-2021
 γ) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 4976/18-05-2021 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» Α/Α 2 της Πράξης 5001741, που δόθηκε από την ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» (α) σχετικό) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» αναφέρει ότι αιτείται χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου για 100 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 31/08/2021.

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς (ως επιβλέπουσα υπηρεσία) δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση (β) σχετικό). Ο λόγος της παράτασης είναι ότι παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις εργασίες λόγω:

α) του γεγονότος ότι η επιχείρηση τέθηκε σε αναστολή εργασίας από 01/11/2020 έως και 31/01/2021 λόγω των έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας SARS Cov – 2,

β) των έντονων καιρικών φαινομένων χιονόπτωσης και ολικού παγετού (κακοκαιρία Μήδεια) που παρατηρήθηκαν το μήνα Φεβρουάριο.

Με το γ) σχετικό δόθηκε η προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το εν λόγω υποέργο, της συνολικής πράξης με MIS 5001741.

Παρακαλούμε να τα ελέγξετε και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις να προχωρήσετε σε έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος του έργου. Μετά την έγκριση της παράτασης από το Δ.Σ της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ θα αποσταλεί στην ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Με εκτίμηση
 Ο Διευθυντής Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Παραγιός Ιωάννης
 Πολιτικός Μηχανικός

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

- ✓ Την από 13/12/2019 υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 5528) με ΑΔΑΜ: 19SYMV006024254 2019-12-13.
- ✓ Τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016.
- ✓ Την Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου 714/04-03-2021 σχετικά με την παράταση του ως άνω έργου.
- ✓ Την με αριθμό πρωτ. 830/09-03-2021 σύμφωνη γνώμη της ΔΕΥΑ Κιλκίς σχετικά με την παράταση χρονοδιαγράμματος του ως άνω έργου – εισηγητική έκθεση.
- ✓ Τη με αριθμό πρωτ: 4976/18-05-2021 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» Α/Α 2 της Πράξης 5001741, που δόθηκε από την ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
- ✓ Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση

✓ Την ανωτέρω εισήγηση

Αποφασίζει ομόφωνα

- Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)**» έως τις **31/08/2021**.
- Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να αποσταλεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-93/ 26.05.2021**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος