

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320

Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 5ης / 2026 κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς, διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, του Ν. 1069/80, λόγω προθεσμιών που αφορούν στη λειτουργία της Επιχείρησης και πρέπει να διευθετηθούν άμεσα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 08-05-2026, Ημέρα: Παρασκευή, Ώρα: 13:30 μ. μ.**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο αρ. πρωτ: 2071, Ημερομηνία: 08-05-2026

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **εννέα (9)**.

1. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.
4. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
5. **Κοκκινίδης Βασίλειος** αναπλ/κό μέλος του Τσαουσιδη Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.
6. **Στανημερόπουλος Νικόλαος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.
7. **Φωτιάδης Δημήτρης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.
8. **Παραγιάς Ιωάννης**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος.
9. **Παπαδόπουλος Ελευθέριος**, δημότης, μέλος,

ΑΠΟΝΤΕΣ [2]

10. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
11. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, ενώ για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ, κα. Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 5-66/08-05-2026

ΘΕΜΑ 3^ο - Ανάκληση της με αρ.3/03-02-2026 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : «Εξέταση αιτήματος 3ης παράτασης για τη σύμβαση με τίτλο: «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Β'ΦΑΣΗ», του υποέργου της Πράξης με τίτλο «Εμβληματικά έργα ύδρευσης ΔΕΥΑ Κιλκίς», ποσού 10.485.329,88€ (πλέον ΦΠΑ), υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011595422/10-11-2022), ανάδοχος «Κ/ΞΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.», και λήψη νέας.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την ανάγκη ανάκλησης της με αρ. 1-3/03-02-2026 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς και λήψης νέας, προκειμένου να διορθωθούν και να συμπληρωθούν στοιχεία της αρχικής απόφασης, καθώς και να αποτυπωθεί πληρέστερα το πραγματικό και νομικό πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση της 3ης παράτασης της ανωτέρω σύμβασης.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Ιωάννη Παραγιά, ο οποίος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η ανάκληση της προηγούμενης απόφασης κρίνεται αναγκαία για λόγους ορθής διοικητικής διαδικασίας και πληρότητας του φακέλου του έργου, καθώς και για την ορθή συμμόρφωση προς τις παρατηρήσεις της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης της τροποποίησης της σύμβασης.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι το αίτημα παράτασης που είχε υποβληθεί από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς προς την ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ για προέγκριση νομιμότητας επιστράφηκε με την επισήμανση ότι, λόγω διακοπής εργασιών και λήξης της σύμβασης, απαιτείται η υποβολή νέου αιτήματος συνοδευόμενου από νέα απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία θα προβλέπεται ρητά η μετάθεση του χρόνου λήξης της σύμβασης.

Παρουσιάζοντας την εισήγηση του η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ: **Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»**
Δ/ΝΣΗ: **ΜΕΡΛΙΝ 5, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10671**
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: **2132142261**

Κιλκίς, 8 Μαΐου 2026
 Αρ.πρωτ.:2074

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σχετ.: Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 5120/08-10-2025

Σας διαβιβάζουμε το αίτημα του αναδόχου «**Κ/ΞΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.**» για το έργο «**ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Β' ΦΑΣΗ**» όπου αιτείται χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου για **χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι έως 09/05/2026.**

Το αίτημα παράτασης υποβλήθηκε από την ΔΕΥΑ Κιλκίς για προέγκριση νομιμότητας στην ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ κατά τον κατασταλτικό έλεγχο. Το αίτημα παράτασης επιστράφηκε με την αιτιολογία «Λόγω διακοπής εργασιών και λόγω λήξης της σύμβασης πρέπει να υποβληθεί νέο αίτημα με απόφαση Δ.Σ. στο οποίο θα υπάρχει μετάθεση χρόνου λήξης της σύμβασης».

Κατά συνέπεια θα πρέπει η ΔΕΥΑ Κιλκίς να προσαρμοστεί στην υπόδειξη της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ και να λάβει νέα απόφαση για το αίτημα παράτασης του αναδόχου λαμβάνοντας υπόψη την διακοπή εργασιών του έργου.

Λόγω της διακοπής εργασιών χωρίς υπαιτιότητα αναδόχου, η αίτηση του από 23/12/2025 με Α.Π.:6563 (μη ομαλή χρηματοδότηση του έργου) προτείνεται η παράταση του έργου να γίνει κατά το ίδιο χρονικό διάστημα με την διακοπή του έργου δηλαδή πέντε επιπλέον ημερολογιακούς μήνες.

Η νέα ημερομηνία προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου να οριστεί η 09/10/2026.

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση.

Οι λόγοι της παράτασης είναι οι εξής:

- Λόγω μη διαθεσιμότητας στοιχείων για τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης / αποχέτευσης των οικισμών και της ύπαρξης διερχόμενων δικτύων Ο.Κ.Ω. σε πολύ μεγαλύτερη έκταση της αρχικά εκτιμώμενης, ο βαθμός δυσκολίας της κατασκευής έχει αυξηθεί κατά πολύ εν συγκρίσει με τον αρχικά εκτιμώμενο, με άμεση επίπτωση στην πρόοδο των εργασιών.

- Εκκρεμεί η έκδοση των αποφάσεων της Π.Ε. Κιλκίς που απαιτούνται για την έναρξη εργασιών κατασκευής αγωγών ύδρευσης εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Κιλκίς και οι σχετικές εργασίες είναι αδύνατο να εκκινήσουν.
- Η τοποθέτηση των υδρομετρητών των ιδιωτικών παροχών ύδρευσης (παρότι έχουν ολοκληρωθεί οι πρόδρομες εργασίες), έχει καθυστερήσει για τους λόγους που εκτέθηκαν ανωτέρω.
- Από τα ανωτέρω γεγονότα έχουν προκληθεί, σωρευτικά, στο έργο μη αναστρέψιμες καθυστερήσεις της τάξεως των έξι (6) μηνών.
- Οι ως άνω καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην πρόοδο των εργασιών δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Παραγίος Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν.1069/1980, όπως ισχύουν,
- ✓ Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 147,
- ✓ Την από 10-11-2022 υπογραφείσα σύμβαση με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011595422/14-11-2022,
- ✓ Τη με αριθμό 5-60/22-05-2024 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με την οποία εγκρίνει τη χορήγηση της 1ης παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης, έως 09-05-2025.(ΑΔΑ: ΨΦΙΖΟΛΚ8-Ψ4Ο).
- ✓ Τη με αριθμό 8-108/19-06-2025 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με την οποία εγκρίνει τη χορήγηση της 2ης παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης, έως 09-11-2025.(ΑΔΑ: 9ΕΥΕΟΛΚ8-ΕΟΦ).
- ✓ Τη με αρ. 1-3/03-02-2026 Απόφαση Δ.Σ.,
- ✓ Την από 08-10-2025 αίτηση του αναδόχου με Α.Π. 5120,
- ✓ Το μήνυμα της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ περί επιστροφής του αιτήματος προέγκρισης λόγω διακοπής εργασιών και λήξης της σύμβασης,
- ✓ Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Με ψήφους οκτώ (8) υπέρ και μία (1) παρών

- **Ανακαλεί** τη με αρ. 1-3/03-02-2026 (ΑΔΑ:ΨΔΡΙΟΛΚ8-1ΡΦ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- **Εγκρίνει** τη μετάθεση του χρόνου λήξης της σύμβασης και τη χορήγηση **3ης παράτασης** της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου «**ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ - Β' ΦΑΣΗ**» της Πράξης με τίτλο «Εμβληματικά έργα ύδρευσης ΔΕΥΑ Κιλκίς», MIS 6019273, αναδόχου «**Κ/ΞΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ - ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΙΛΚΙΣ Β ΦΑΣΗ**», έως **09/10/2026**.
- Εγκρίνει την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου σύμφωνα με τα ανωτέρω.
- Εγκρίνει την υποβολή νέου αιτήματος προέγκρισης προς την ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας.
- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια και την αποστολή της παρούσας όπου απαιτείται.

Στην απόφαση αυτή το μέλος του Δ.Σ. κ. Κοκκινίδης Βασίλειος δήλωσε «παρών».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5-66/08.05.2026

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Γεώργιος Μπαλάσκας