

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
 Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 12/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 25/06/2019 **Ημέρα:** Τρίτη **Ωρα:** 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 20/06/2019

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε(5)**

- 1) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- 2) Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 4) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
- 7) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΘΕΜΑ 1^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 12-150/25-06-2019.

Έγκριση πρώτης παράτασης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και προτείνει την αλλαγή του τίτλου σε **Έγκριση πρώτης παράτασης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ»**, όπως αναγράφεται και τη σύμβαση του έργου.

Το Δ.Σ. εγκρίνει την αλλαγή τίτλου του θέματος και ορίζεται ως εξής:

Έγκριση πρώτης παράτασης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ»,

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από το Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Αβραμίδη Ηλία ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
2. Την από 11/07/2019 Αρχική Σύμβαση του έργου του θέματος (αριθμός πρωτοκόλλου: 2261/11-07-2018 – ΑΔΑΜ: 18SYMV003405968 2018-07-11).
3. Το περιεχόμενο του φακέλου του έργου.
4. Την με αριθμό πρωτ. 1819/07-06-2019 αίτηση της εταιρίας «ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» σχετικά με την

παράταση του ως άνω έργου.

5. Την σχετική εισήγηση της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ στην οποία αναφέρεται ότι ως επιβλέπουσα υπηρεσία δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση. Ο λόγος της παράτασης είναι ότι παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις εργασίες λόγω κακών καιρικών συνθηκών (κυρίως τη χειμερινή περίοδο), καθώς και το ότι προέκυψαν κατεπείγουσες ανάγκες κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Επίσης το αίτημα του αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα (το διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας του υποβληθέντος αιτήματος σε σχέση με τη λήξη της προθεσμίας περαίωσης του έργου είναι μεγαλύτερο από τον ένα μήνα (ελάχιστο διάστημα), όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016).

θα πρέπει βάσει των παραπάνω σχετικών η υπηρεσία μας να προβεί σε τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή όλη η κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση και δίδεται παράταση έως την **10/10/2019, δεδομένου ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα το αίτημα παράτασης.**

Η παράταση δίδεται λόγω του ότι παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις εργασίες λόγω κακών καιρικών συνθηκών (κυρίως τη χειμερινή περίοδο), καθώς και το ότι προέκυψαν κατεπείγουσες ανάγκες κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς αιτείται από τα μέλη του Δ.Σ. να προχωρήσουν σε έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση

Αποφάσισε ομόφωνα και

- Εγκρίνει την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου με τίτλο **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ»** έως την **10/10/2019.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **12-150/25-06-2019.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Πογέλης Ανέστης