

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 12ης / 2026 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 28-08-2026, Ημέρα: Παρασκευή , Ώρα: 13:30 μ. μ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 4419, Ημερομηνία: 24-08-2026

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, συμμετείχαν **έντεκα (11)**.

1. Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2. Θεοδωρίδης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλους του αντιπροέδρου Καμενίδη Κωνσταντίνου.
3. Βαφειάδης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. Νικολαΐδης Αιμίλιος, αναπληρωματικό μέλος του Ανθρακίδη Θεμιστοκλή.
5. Στανημερόπουλος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. Τσαουσίδης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
7. Φωτιάδης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.
8. Παπαδοπούλου Ελένη, δημότης, μέλος.
9. Καραγιαννάκη Σοφία, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
10. Παπαδόπουλος Ελευθέριος, δημότης, μέλος,
11. Παραγίος Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,

ΑΠΟΝΤΕΣ [0]

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ Κιλκίς, κ. Ηλίας Αβραμίδης, ενώ για την τήρηση των πρακτικών παρευρέθηκε η υπάλληλος της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Θεανώ Νικολαΐδου.

Κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και πριν από τη διεξαγωγή της σχετικής ψηφοφορίας, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης Παραγίος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ 12-121/28-08-2026

ΘΕΜΑ 6^ο - Αίτημα χορήγησης 5ης παράτασης για τις εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΑΝΗ, ΜΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΚΑΙ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014138418) 166/17-01-2024, ανάδοχος: «Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΕΕΛ Ν.ΣΑΝΤΑΣ)».

Ο Πρόεδρος, παρουσιάζοντας το **ΕΚΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και παρουσίασε την με αρ. πρωτ: 3914/30-07-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΕΕΛ Ν.ΣΑΝΤΑΣ)». του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΑΝΗ, ΜΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΚΑΙ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Κ/ΞΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - ΜΕΣΟΦΕΙΟΣ Α.Ε.

(ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΕΕΛ Ν.ΣΑΝΤΑΣ)

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ

Αριθ. Πρωτ.3914.....

Ημερομηνία.....30../7/2025.....

Θεσσαλονίκη, 30/07/2026

Αρ. Πρωτ. : ΣΑΝ-93

Προς:

Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Ταχ. Διεύθυνση: 1^ο χλμ. Κιλκίς- Ξηρόβρυση

Κιλκίς, Τ.Κ. 61100

Τηλ: 2341029330

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΑΝΗ, ΜΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΚΑΙ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ»

ΘΕΜΑ: 5^ο Αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών και της της συμβατικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. 166/17-01-2024 Σύμβασης αναλάβαμε την εκτέλεση του ως άνω έργου, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης 14 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ήτοι έως 16/03/2025, συμπεριλαμβανομένης εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Το έργο εκτελείται στους οικισμούς Καμπάνη, Μάνδρες, Παντελεήμονας, Ν. Σάντα Κιλκίς, Δήμος Κιλκίς Νομού Κιλκίς.

Το έργο περιλαμβάνει:

- την εκπόνηση κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, την κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων, των φρεατίων τοπικής ανύψωσης, των αντλιοστασίων και των καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Καμπάνη, Μανδρών και Παντελεήμονα και την σύνδεσή τους με το τελικό φρεάτιο συλλογής λυμάτων, από το οποίο θα καταλήγουν μαζί με τα λύματα του οικισμού Ν. Σάντας στην υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων μέσω του υφιστάμενου κεντρικού αποχετευτικού αγωγού,
- την αναβάθμιση – επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Ν. Σάντας για την εξυπηρέτηση και των οικισμών Καμπάνη, Μανδρών και Παντελεήμονα που συνδέονται σε αυτή,
- τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης όλων των έργων,
- Την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Μονάδων.

Με την αριθμ. 5-55/15-04-2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας έως 16/11/2025, με την αριθμ. 13-162/23-09-2025 του Διοικητικού

Βούλαρη 33, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54248

ΤΗΛ.: 2310 302424, FAX: 2310 330630, E-MAIL: info@timper.gr

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας έως 16/05/2026, με την αριθμ. 6-69/22-05-2026 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας έως 30/06/2026 και με την αριθμ. 8-89/02-07-2026 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας έως 30/07/2026 .

Ωστόσο, από λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητά μας, είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Ειδικότερα:

Β. ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

- Κατά την κατασκευή του νέου δικτύου αποχέτευσης στη Δ.Κ. Μανδρών, διαπιστώθηκε ότι κάτω από την υφιστάμενη στρώση ασφάλτου υπάρχουν επιπλέον στρώσεις ασφάλτου, συνολικού πάχους 50 έως 60 εκατοστά, γεγονός που επιβραδύνει έντονα την εκτέλεση των εργασιών, καθώς απαιτείται χρήση σφύρας στο μεγαλύτερο τμήμα του υπό κατασκευή δικτύου.
- Αντίστοιχη κατάσταση έχει εντοπιστεί σε τμήματα της εθνικής οδού, στα οποία κατασκευάζεται δίκτυο αποχέτευσης δευτερευόντων αγωγών και στα οποία η εκτέλεση των εργασιών καθίσταται ακόμα δυσκολότερη.
- Επιπλέον, υπάρχουν οδοί με στρώσεις οπλισμένου σκυροδέματος κάτωθεν της υφιστάμενης στρώσης ασφάλτου, όπου επίσης απαιτείται καθημερινή χρήση σφύρας.
- Λόγω πρόσθετων εργασιών που προέκυψαν και κρίνονται απαραίτητες για την ορθή ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου, υπογράφηκε η 1^η Σ.Σ.Ε. στις 08/05/2026. Για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών απαιτείται επιπλέον χρονικό διάστημα.

Γ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σε συνέχεια των ανωτέρω αναφερομένων και επειδή λόγω:

- Των καθυστερήσεων που προκύπτουν από την καθημερινή αναγκαία χρήση σφύρας κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- των πρόσθετων εργασιών που απαιτούνται για την ορθή ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου.

έχουν προκληθεί, σωρευτικά, στο έργο μη αναστρέψιμες καθυστερήσεις, οι οποίες όπως εμφανώς προκύπτει από τα προαναφερόμενα, δεν οφείλονται επ' ουδενί σε δική μας υπαιτιότητα.

Αιτούμαστε με την παρούσα να εγκριθεί χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, με αναθεώρηση έως 30/08/2026, αποκλειστικά και μόνο για τις εργασίες που θα εκτελεστούν εσωτερικά του οικισμού Μανδρών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην 1^η Σ.Σ.Ε. και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

=====

- 1) ΕΠΕΙΔΗ όπως προκύπτει από τα ανωτέρω εκτενώς αναφερόμενα οι ως άνω καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα.
- 2) ΕΠΕΙΔΗ η καθυστέρηση που έχει προκληθεί, χωρίς δική μας υπαιτιότητα
- 3) ΕΠΕΙΔΗ η χορήγηση γενικής (με αναθεώρηση) παρατάσεως προθεσμίας στην περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου – όπως εν προκειμένω – δεν εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου (Προϊσταμένη Αρχή) αλλά είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις του νόμου.
- 4) ΕΠΕΙΔΗ συνεπώς συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την χορήγηση γενικής (με αναθεώρηση) παράτασης προθεσμίας έως 30/08/2026, για λόγους για τους οποίους ο Ανάδοχος είναι πλήρως ανυπαίτιος.
- 5) ΕΠΕΙΔΗ στις 28/05/2026 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση πρόσθετων εργασιών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Αιτούμεθα:

Την έγκριση χορήγησης παράτασης για τις εργασίες της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης που υπογράφηκε, με αναθεώρηση, έως 30/08/2026 και οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για λόγους για τους οποίους ο Ανάδοχος είναι πλήρως ανυπαίτιος.

Για την Ανάδοχο ΚΞΙΑ

Σπυρίδων Κολοβός

Διονύσιος Γεωργόπουλος

Κοινοί Εκπρόσωποι ΚΞΙΑΣ

Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς και μέλος του Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ κ. Παραγίος Ιωάννης, πήρε το λόγο έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις σύμφωνα με την εισήγησή του η οποία έχει διαμοιραστεί σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και αναφέρει τα εξής:

Δια Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς-Ξηρόβρυσης, 61100 Κιλκίς**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 **ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ:** 23410 29320**Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:** info@deyak.gr**Ιστοσελίδα:** www.deyak.gr

Κιλκίς, 07 Αυγούστου 2026

Αριθμός Πρωτοκόλλου:4132

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΑΝΗ, ΜΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΚΑΙ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ »

Προς: Δ.Σ. ΔΕΥΑ Κιλκίς

Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕ 5^ο ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου **ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΑΝΗ, ΜΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΚΑΙ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ** του οποίου η σύμβαση υλοποίησης έχει λάβει συστημικό αριθμό ΑΔΑΜ: 24SYMV014138418 2024-01-17.

Σχετικά:

Το έγγραφο της Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. με θέμα: 5^ο Αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών και της συμβατικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.441/16, με αρ.πρωτ.:3914/30-07-2026.

Εισηγούμαστε:

Την αποδοχή του αιτήματος παράτασης για τις εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης που υπογράφηκε (ΑΔΑΜ: 26SYMV018978057/2026-05-08), με αναθεώρηση, έως 30/08/2026 και οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147-Προθεσμίες του Ν.4412/2016, χωρίς ευθύνη του αναδόχου.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς



Παραγίος Ιωάννης
Πολίτικος Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, όπως ίσχυαν κατά τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας, οι οποίες πλέον έχουν ενσωματωθεί στον Ν. 5314/2026.
- ✓ Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και Ν.4782/21,
- ✓ Την υπ' αριθ. πρωτ. 166/17-01-2024 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014138418), καθώς και την υπ' αριθ. 1 Συμπληρωματική Σύμβαση αυτής, η οποία υπογράφηκε στις 08-05-2026 (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018978057), συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης των συμβατικών τιμών, όπως ισχύουν.
- ✓ Τη με αριθμό 55/15.04.2025 Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ δόθηκε παράταση για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, ήτοι έως τις 16-11-2025.
- ✓ Τη με αριθμό 13-162/23-09-2025 Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ δόθηκε παράταση για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι έως τις 16-05-2026.
- ✓ Τη με αριθμό **8- 89/02.07.2026** Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου `καθώς και της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, έως την 30η-07-2026.
- ✓ Την αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 3914/30-07-2026,
- ✓ Τη με αριθμό πρωτ.4132/07-08-2026 εισηγητική έκθεση της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ.
- ✓ Το αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, κρίνει ότι η αιτούμενη παράταση έως την ημερομηνία που ζητείται από τον ανάδοχο αιτιολογείται επαρκώς και, ως εκ τούτου, εγκρίνει παράταση έως τις 30-08-2026, χρονικό διάστημα που θεωρείται εύλογο και επαρκές για την ολοκλήρωση του έργου.
- ✓ Τη μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα ηχογραφημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους δέκα (10) υπέρ και μία (1) κατά

- Εγκρίνει τη χορήγηση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΑΝΗ, ΜΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», βάσει της υπ' αριθ. 166/17-01-2024 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014138418), με ανάδοχο την «Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΕΕΛ Ν. ΣΑΝΤΑΣ)», καθώς και της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του ανωτέρω έργου, έως την **30η-08-2026**.
- Η εν λόγω παράταση δεν τροποποιεί το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.
- Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να αποσταλεί όπου απαιτείται.

Την παρούσα απόφαση καταψήφισε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τσαουσίδης Κωνσταντίνος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **12-121/28.08.2026**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της εκτός ημερήσιας και ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Γεώργιος Μπαλάσκας