

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
 Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 21/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 25/09/2018 **Ημέρα:** Τρίτη **Ώρα:** 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 21/09/2018

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)**

- 1) Σισμανίδης Δημήτριος, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος,
- 7) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΘΕΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 21-319/25-09-2018 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποδοχή παράτασης από ΕΠΕΡΑΑ για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΠΡΩΤΟ** θέμα της **εκτός ημερήσιας διάταξης** έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από το Διευθυντή της Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ιωάννη Παραγιό ο οποίος ανέφερε τα εξής:

έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.
2. Την από **19-09-2016** Αρχική Σύμβαση του έργου του θέματος (αριθμός πρωτοκόλλου: **2873/19-09-2016**).
3. Το περιεχόμενο του φακέλου του έργου.
4. Την με αριθμό πρωτ. **3173/13-09-2018** αίτηση της εταιρίας «**ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**» σχετικά με την παράταση του ως άνω έργου.
5. Την με αριθμό πρωτ. **3188/14-09-2018** σύμφωνη γνώμη της ΔΕΥΑ Κιλκίς σχετικά με την παράταση χρονοδιαγράμματος του ως άνω έργου
6. Το με αριθμό πρωτοκόλλου **7168/21-09-2018** έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «**Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής δέσμευσης για το Υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ» Α/Α 1 της πράξης 5001741**».

Θα πρέπει με βάση τα παραπάνω η υπηρεσία μας να προβεί σε τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή όλη η κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση και δίδεται παράταση έως την **28/12/2018, δεδομένου ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα το αίτημα παράτασης.** Η παράταση δίδεται λόγω της διακοπής των εργασιών (Αποδοχή Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών βάσει του υπ' αρ. Πρωτ. 146-19/01/2018 εγγράφου της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ) μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. 140/18.01.2018 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας, για το χρονικό διάστημα από 19/1/2018 μέχρι την επανέναρξη των εργασιών που έγινε στις 10/7/2018 με το υπ. αριθμ 2241/10-07-2018 (ΑΔΑ_6Π9ΣΟΛΚ8-9ΕΔ) έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς αιτείται από τα μέλη του Δ.Σ. να προχωρήσουν σε έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου.

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ**» Α/Α 1 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: **5001741** έως την **28/12/2018**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **21-319/25-09-2018 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Σισμανίδης Δημήτριος
Δήμαρχος Κιλκίς