

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **1^{ης}/ 2022** τακτικής με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας **e:Presence.gov.gr**, Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Στο Κιλκίς σήμερα **Δευτέρα 07 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00μ.μ.** μετά από γραπτή πρόσκληση με Αρ. Πρωτ: **352/03-02-2022**, του Προέδρου του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που γνωστοποιήθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω COVID-19, σύμφωνα με α) Το άρθρο 10 της, από 11.03.2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τεύχος Α'/11.03.2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020), β) Την υπ' αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και γ) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756/04.02.2022 (ΦΕΚ 430/05.02.2022 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν [10] κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [10]

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
3. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος
4. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
7. **Μοσχοτόγλου Αναγνώστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
8. **Ταγκαλίδης Αναστάσιος**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
9. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος
10. **Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης**, Μέλος

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [1]

1. **Σισμανίδης Ιωάννης – Δημότης**, Μέλος

Στην ηλεκτρονική συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ, Νικολαΐδου Θεανώ.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Κιλκίς κ. Κυριακίδης Δημήτριος και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» κ. Αγαθόπουλος Δημήτριος.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 1- 18/07.02.2022

ΘΕΜΑ 18^ο- Αίτημα χρονικής παράτασης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ» υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 2145/31-05-2021) με ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008691060, ανάδοχος «ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ Ι.Κ.Ε.».

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση της Τ.Υ της ΔΕΥΑ Κιλκίς η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ»

Σχετ.: 1) Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 267/31-01-2022

2) Σύμφωνη γνώμη της Τ.Υ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ σχετικά με παράταση χρονοδιαγράμματος με αριθμό πρωτοκόλλου 349/03-02-2022.

Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ Ι.Κ.Ε.» αναφέρει ότι αιτείται χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Η ανάδοχος εταιρεία υπέγραψε σύμβαση για το εν λόγω έργο βάσει του υπ' αριθμ. 2145/31-05-2021 εγγράφου της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008691060 2021-05-31), με τη διάρκεια ολοκλήρωσής του να ανέρχεται σε 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς (ως επιβλέπουσα υπηρεσία) δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση. Ο λόγος της παράτασης είναι ότι παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις εργασίες λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Το αίτημα του αναδόχου (σχετικό 1) υποβλήθηκε εμπρόθεσμα (το διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας του υποβληθέντος αιτήματος σε σχέση με τη λήξη της προθεσμίας περαίωσης του έργου είναι μεγαλύτερο από τον ένα μήνα (ελάχιστο διάστημα), όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016).

Παρακαλούμε να τα ελέγξετε και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις να προχωρήσετε σε έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
- Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 4483/2017,
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 2145/31-05-2021 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008691060 2021-05-31),
- Την με αριθμό 22-217/14-12-2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: Ω03ΕΟΛΚ8-73Δ) με την οποία εγκρίθηκε η 1^η χρονική παράταση μέχρι 28/02/2022,
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου 267/31-01-2022 αίτηση του αναδόχου,
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου 349/03-02-2022 σύμφωνη γνώμη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ
- Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση,
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση η οποία είναι καταγεγραμμένη στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της υπ' αριθμ. 2145/31-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008691060 2021-05-31) υπογραφείσας σύμβασης, η οποία αφορά στην εκτέλεση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ”, με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα “ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ Ι.Κ.Ε.”, για χρονικό διάστημα **δύο (2) μηνών**, ήτοι έως **28/04/2022**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **1- 18/07.02.2022**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος