

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 12/2020 κεκλεισμένων των θυρών (λόγω COVID-19) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 30/06/2020 **Ημέρα:** Τρίτη **Ωρα:** 11:00 π.μ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 26-06-2020

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα **Οκτώ (8)**.

- 1) **Κυριακίδης Δημήτριος**, Πρόεδρος
- 2) **Χατζηπαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος
- 3) **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) **Παραγίος Ιωάννης**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 6) **Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης**, Μέλος
- 7) **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος
- 8) **Καραμπίδης Βασίλειος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ [3]

- 1) **Τσαντάκης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 2) **Σισμανίδη Ιωάννη**, Δημότης, Μέλος
- 3) **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ [0]:

Απόφαση 12-116/30-06-2020

ΘΕΜΑ 3^ο- Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)».

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Εισήγηση για το θέμα έκανε ο κ. Αβραμίδης Ηλίας Γ. Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ και ο οποίος παρουσίασε την εισήγηση για παράταση του έργου υπογεγραμμένη από τον κ. Παραγίό Ιωάννη Διευθυντή της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς οι οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» Α/Α 2 της Πράξης 5001741.

Σχετ.: α) Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1989/27-05-2020
 β) Η σύμφωνη γνώμη της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 1992/27-05-2020
 γ) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 4865/09-06-2020 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» Α/Α 2 της Πράξης 5001741, που δόθηκε από την ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» (α) σχετικό) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» αναφέρει ότι αιτείται χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου για 161 ημερολογιακές ημέρες, περίοδος 16/12/2019 έως 25/05/2020.

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς (ως επιβλέπουσα υπηρεσία) δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση (β) σχετικό). Ο λόγος της παράτασης είναι ότι μετά από αίτηση του αναδόχου στις 16/12/2019 (αριθμός πρωτοκόλλου 5565) αποφασίστηκε διακοπή εργασιών βάσει του υπ' αριθμ. 5567/16-12-2019 εγγράφου του Διευθυντή της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ, λόγω μη ορισμού αρχαιολόγου για την παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών. Η επανέναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε στις 25/05/2020 με το υπ' αριθμ. 1931 έγγραφο της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ. Με το γ) σχετικό δόθηκε η προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το εν λόγω υποέργο, της συνολικής πράξης με MIS 5001741.

Παρακαλούμε να τα ελέγξετε και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις να προχωρήσετε σε έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος του έργου.

Μετά την έγκριση της παράτασης από το Δ.Σ της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ θα αποσταλεί στην ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

- ✓ Την από **13/12/2019** υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: **5528**) με **ΑΔΑΜ: 19SYMN006024254 2019-12-13**.
- ✓ Τις διατάξεις του **άρθρου 184 του Ν. 4412/2016**.
- ✓ Την Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου **1989/27-05-2020** σχετικά με την παράταση του ως άνω έργου.
- ✓ Την με αριθμό πρωτ. **1992/27-05-2020** σύμφωνη γνώμη της ΔΕΥΑ Κιλκίς σχετικά με την παράταση χρονοδιαγράμματος του ως άνω έργου – εισηγητική έκθεση.
- ✓ Τη με αριθμό πρωτ: **4865/09-06-2020** Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» Α/Α 2 της Πράξης 5001741 που δόθηκε από την ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
- ✓ Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση
- ✓ Την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)**» έως τις **23/05/2021**.
- Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να αποσταλεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **12-116/30-06-2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Κυριακίδης Δημήτριος
Δήμαρχος