

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς  
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320  
 Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 18<sup>ης</sup>/ 2021 τακτικής με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e:Presence.gov.gr, Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Στο Κιλκίς σήμερα **Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ.** μετά από γραπτή πρόσκληση με Αρ. Πρωτ: **4501/22-10-2021**, του Προέδρου του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που γνωστοποιήθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω COVID-19, σύμφωνα με α) Το άρθρο 10 της, από 11.03.2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τεύχος Α'/11.03.2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020), β) Την υπ' αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και γ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β') Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν ( 9 ) κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης:

#### ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [ 9 ]

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος
3. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4. **Παραγιός Ιωάννης**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
5. **Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης**, Μέλος
6. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος
7. **Μοσχολόγλου Αναγνώστης**, μέλος,
8. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
9. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

#### ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [ 2 ]

1. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
2. **Σισμανίδης Ιωάννης – Δημότης**, Μέλος

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Κεμανίδης Γεώργιος αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη μετά τη συζήτηση και ψήφιση του **22<sup>ου</sup> θέματος** της ημερήσιας διάταξης, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Στην ηλεκτρονική συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Κιλκίς κ. Κυριακίδης Δημήτριος και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» κ. Αγαθόπουλος Δημήτριος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ: 18-175/27.10. 2021**

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup> - Αίτημα 3ης χρονικής παράτασης για το έργο «Αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης από αμιάντο στη Δ.Ε Κιλκίς (Β' ΦΑΣΗ)» υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 5528/13-12-2019) με ΑΔΑΜ: 19SYMV006024254, ανάδοχος «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΕΚΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

**ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Σχετ.: Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 4132/27-09-2021

Σας διαβιβάζουμε το αίτημα της αναδόχου εταιρείας «**ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**» του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)**» όπου αιτείται χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου και αντίστοιχα των ενδιάμεσων τμηματικών και αποκλειστικών προθεσμιών για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, ήτοι έως 15/12/2021.

**Η ΔΕΥΑ Κιλκίς δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση. Κατά τη διάρκεια των εργασιών και ενώ είχαν πραγματοποιηθεί ακυρώσεις σε πολλές οδούς, δεν μπορούσε να παύσει η λειτουργία του παλαιού δικτύου, μ' αποτέλεσμα την θραύση αυτού σε πολλά σημεία. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητες οι δοκιμαστικές τομές για την εύρεση του παλαιού αχαρτογράφητου δικτύου με σκοπό την ολοκληρωτική ακύρωσή του. Επίσης παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (κακοκαιρία "ΜΠΑΛΛΟΣ").**

Παρακαλούμε να τα ελέγξετε και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις να προχωρήσετε σε προέγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνιση.

Με εκτίμηση  
Ο Διευθυντής Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς  
**Παραγός Ιωάννης**  
Πολιτικός Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- ✓ Τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016,
- ✓ Την από 13/12/2019 υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου:5528) με ΑΔΑΜ: 19SYMV006024254 2019-12-13,
- ✓ Την υπ'αριθμ. **12-116/30-06-2020** απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: Ψ023ΟΛΚ8-ΓΙΜ) με τίτλο "**Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)**»",
- ✓ Την υπ'αριθμ. **10-93/26-05-2021** απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: Ω0ΒΕΟΛΚ8-ΨΞΜ) με τίτλο "**Αίτημα 2ης χρονικής παράτασης για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)**» με αρ. 13/12/2019 υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 5528) με ΑΔΑΜ: 19SYMV006024254, ανάδοχος «**ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**»,
- ✓ Την αίτηση του αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου **4132/27-09-2021** σχετικά με την παράταση του ως άνω έργου,
- ✓ Τη με αριθμό πρωτ. **8383/0508-2021** Προέγκριση Νομικής Δέσμευσης για το υποέργο "**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)**" Α/Α 2 της Πράξης 5001741 της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "**ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ**"
- ✓ Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένου όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- Εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης του έργου **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)**, έως τις **31/10/2021**.
- Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να αποσταλεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **18- 175/27.10.2021**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος