

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς**  
**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320**  
**Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr**

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό **13<sup>ης</sup>/ 2021** τακτικής με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας **e:Presence.gov.gr**, Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Στο Κιλκίς σήμερα **Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:30μ.μ.** μετά από γραπτή πρόσκληση με Αρ. Πρωτ: **2948/19-07-2021**, του Προέδρου του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που γνωστοποιήθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω COVID-19, σύμφωνα με α) Το άρθρο 10 της, από 11.03.2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τεύχος Α'/11.03.2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020), β) Την υπ' αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και γ) την αρ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/15.07.2021 (ΦΕΚ 3117/16.07.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης:

#### **ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [ 8 ]**

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος
3. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4. **Παραγιάς Ιωάννης**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
5. **Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης**, Μέλος
6. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος
7. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
8. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

#### **ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [ 3 ]**

1. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
2. **Σισμανίδης Ιωάννης – Δημότης**, Μέλος
3. **Τσαντάκης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Μπαλάσκας Γεώργιος και Κεμανίδης Γεώργιος εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη στη συζήτηση και ψήφισαν του 3<sup>ου</sup> θέματος της εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στην ηλεκτρονική συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ, Νικολαΐδου Θεανώ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ: 13-137/23.07.2021**

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> - Αίτημα χρονικής παράτασης για το έργο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 2772/06-07-2020) με ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006977310, ανάδοχος «ΟΔΟ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.».**

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του Θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος είπε τα εξής:

Η ανάδοχος εταιρεία «**ΟΔΟ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε**» κατέθεσε αίτημα χρονικής παράτασης 4 μηνών της υπ' αριθμ. πρωτ. 2772/06-07-2020 σύμβασης, η οποία αφορά την εκτέλεση του έργου «**ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ**».

Στη συνέχεια παρουσίασε εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ υπογεγραμμένη από τον κ. Παραγιο Ιωάννη στην οποία αναφέρονται τα εξής:

**ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 1<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ»**

**Σχετ.: Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 2264/04-06-2021**

Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας «**ΟΔΟ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.**» αναφέρει ότι αιτείται χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου για χρονικό διάστημα 4 μηνών.

Η ανάδοχος εταιρεία υπέγραψε σύμβαση για το εν λόγω έργο βάσει του υπ' αριθμ. **2772/06-07-2020** εγγράφου της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (**ΑΔΑΜ: 20SYMV006977310 2020-07-06**), με τη διάρκεια ολοκλήρωσής του να ανέρχεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

**Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς (ως επιβλέπουσα υπηρεσία) δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση. Ο λόγος της παράτασης είναι ότι παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις εργασίες λόγω κακών καιρικών συνθηκών (κυρίως τη χειμερινή περίοδο), λόγω των ειδικών συνθηκών που παρατηρήθηκαν από την πανδημία και λόγω της καθυστέρησης μέχρι την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ.**

**Το αίτημα του αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα (το διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας του υποβληθέντος αιτήματος σε σχέση με τη λήξη της προθεσμίας περαίωσης του έργου είναι μεγαλύτερο από τον ένα μήνα (ελάχιστο διάστημα), όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016).**

Παρακαλούμε να τα ελέγξετε και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις να προχωρήσετε σε έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- Το με αριθμ. Πρωτοκόλλου **2264/04-06-2021** αίτημα παράτασης της αναδόχου εταιρίας
- Τις διατάξεις του **άρθρου 184 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν.4412/2016**,
- Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- Την υπ' αριθμ. **2772/06-07-2020** υπογραφείσα σύμβαση (**ΑΔΑΜ: 20SYMV006977310 2020-07-06**)
- Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση
- Όλα τα ανωτέρω

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της υπ' αριθμ. πρωτ. 2772/06-07-2020 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006977310 / 2020-07-06) η οποία αφορά στην εκτέλεση του έργου «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», ανάδοχος «ΟΔΟ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε», για χρονικό διάστημα 4 μηνών, ήτοι έως 05-11-2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-137/23.07.2021**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος