

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr),Ιστοσελίδα: [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07-06-2023, Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 13:30 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 2272/02-06-2023 , Ημερομηνία: 02-06-2023

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **Εννέα (9)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
3. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
7. **Σισμανίδη Ιωάννη**, Δημότης, μέλος
8. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
9. **Ταγκαλίδης Αναστάσιος**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,

**ΑΠΟΝΤΕΣ [ 2 ]**

1. **Ανδρεανίδης Χρήστος**, Δημότης, Μέλος
2. **Μοσχοτόγλου Αναγνώστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Παρατηρήσεις:

Τα θέματα 8<sup>ο</sup> και 9<sup>ο</sup> αποσύρθηκαν από τη συζήτηση της σημερινής συνεδρίασης.

Μετά από πρόταση του προέδρου του Δ.Σ. και κατά παρέκκλιση, τα θέματα 15, 16, 4 & 5 συζητήθηκαν κατά προτεραιότητα, αμέσως μετά τα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης και χωρίς να μεταβληθεί η σειρά - αρίθμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της ανάγκης επίτευξης της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τούτο συνέβη λόγω της παράκλησης του μέλους κ. Πογέλη Ανέστη να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση το συντομότερο δυνατόν λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Το μέλος του Δ.Σ. κ. **Πογέλης Ανέστης** αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψήφιση των **15ου-16ου - 4ου - 5ου & 1<sup>ου</sup> θέματος** της ημερήσιας διάταξης, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Το μέλος του Δ.Σ. κ. **Κεμανίδης Γεώργιος** αποχώρησε από την συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση και ψήφιση του **15<sup>ου</sup> & 16<sup>ου</sup> θέματος** τα οποία συζητήθηκαν **1<sup>ο</sup>** και **2<sup>ο</sup>** από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αμέσως μετά τα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

**ΑΠΟΦΑΣΗ: 6-90/07.06.2023**

**Θέμα: 17<sup>ο</sup> - Επέκταση χρονοδιαγράμματος λόγω του απαιτούμενου χρόνου από μέρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων σταδίων που αφορούν στις μελέτες με τίτλο: α) «Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Κιλκίς και β) Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού του Δήμου Κιλκίς.**

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και την ανάγκη επέκτασης χρονοδιαγράμματος λόγω του απαιτούμενου χρόνου από μέρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την

παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων σταδίων που αφορούν στις μελέτες με τίτλο: α) «Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Κιλκίς και β) Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού του Δήμου Κιλκίς.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Διευθυντή της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ:

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ**

**ΘΕΜΑ: Επέκταση χρονοδιαγράμματος λόγω του απαιτούμενου χρόνου από μέρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων σταδίων που αφορούν στις μελέτες με τίτλο: α) «Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Κιλκίς και β) Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού του Δήμου Κιλκίς**

**ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**

**ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ**

**ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2641/30-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010842936 2022-06-30)**

**ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:**

**ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 10 ΗΜΕΡΕΣ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 9 ΜΗΝΕΣ**

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ:**

**13-167/31-08-2002 (ΑΔΑ: 6ΧΤΘΟΛΚ8-Ο3Α): ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31/10/2022**

**3-26/08-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΕΕΘΟΛΚ8-3ΗΚ): ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1**

**ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΣΑΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ**

**ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2644/30-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010843250 2022-06-30)**

**ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 15/11/2023**

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ:**

**3-27/08-03-2023 (ΑΔΑ: 6ΙΕΕΟΛΚ8-ΣΘΒ): ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2**

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ όρισε στις 08 Μαρτίου 2023 την επιτροπή παραλαβής των μελετών, παρόλο που οι συμβάσεις είχαν υπογραφεί στις 30/06/2022. Το γεγονός αυτό έχει παρεμποδίσει την ομαλή εκπόνηση των μελετών, επεκτείνοντας το χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ της ημερομηνίας παράδοσης ενός σταδίου (από τον ανάδοχο) και της έγκρισής του από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της μελέτης (ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ).

Μέχρι σήμερα:

α) έχει παραδοθεί και έχει εγκριθεί το 1<sup>ο</sup> και 2<sup>ο</sup> της μελέτης (υποέργο 1) «**ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ**», ενώ έχει παραδοθεί και το 3<sup>ο</sup> στάδιο, με την έγκρισή του να εκκρεμεί.

β) έχει παραδοθεί το 1<sup>ο</sup> στάδιο της μελέτης (υποέργο 2) με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΣΑΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ**», με την έγκρισή του να εκκρεμεί. Επίσης υλοποιείται το 2<sup>ο</sup> στάδιο της μελέτης.

Βασική υπενθύμιση είναι ότι και οι δύο προαναφερθείσες μελέτες απαιτούν την παράδοση τεσσάρων (4) σταδίων ανά μελέτη.

Με το παρόν εισηγούμαστε προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ **να θεωρήσει ως «νεκρό χρόνο» το χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ χρόνου παράδοσης του σταδίου μελέτης και έγκρισής του από τη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- ✓ Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4782/2021,
- ✓ Τη σύμβαση με αρ. πρωτ: 2641/30-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010842936 2022-06-30) που αφορά στη μελέτη «Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Κιλκίς»,
- ✓ Τη σύμβαση με αρ. πρωτ: 2644/30-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010843250 2022-06-30) που αφορά στη μελέτη «Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού του Δήμου Κιλκίς»,
- ✓ Την υπ' αριθμ. 13-167/31-08-2002 (ΑΔΑ: 6ΧΤΘΟΛΚ8-Ο3Α) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ,
- ✓ Την υπ' αριθμ. 3-26/08-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΕΕΘΟΛΚ8-3ΗΚ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ,
- ✓ Την υπ' αριθμ. 3-27/08-03-2023 (ΑΔΑ: 6ΙΕΕΟΛΚ8-ΣΘΒ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ,

- ✓ Το γεγονός ότι μέχρι τον ορισμό από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ της επιτροπής παραλαβής των μελετών δεν είχε πραγματοποιηθεί από την αναθέτουσα αρχή παραλαβή και έγκριση σταδίων μελετών,
- ✓ Τη μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη θεώρηση των χρονικών διαστημάτων που παρεμβάλλονται μεταξύ του χρόνου παράδοσης ενός σταδίου μελέτης και έγκρισής του από τη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ως “νεκρούς χρόνους”, ήτοι ως χρόνους που δεν τροποποιούν το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **6-90/07.06.2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος