

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: info@deyak.gr,Ιστοσελίδα: www.deyak.gr**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 10/2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07-06-2022, Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 14:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 2222/03-06-2022 , Ημερομηνία: 03-06-2022

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα ΔΕΚΑ (10).

1. Καραμπίδης Βασίλειος, Πρόεδρος
2. Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος
3. Χατζηαποστόλου Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. Κεμανίδης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης, Μέλος
7. Φωτακέλη Γιαννούλα, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
8. Σισμανίδη Ιωάννη – Δημότης, μέλος
9. Μοσχοτόγλου Αναγνώστης, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
10. Ταγκαλίδης Αναστάσιος, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,

ΑΠΟΝΤΕΣ [1]

11. Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 10-118/07-06-2022

ΘΕΜΑ 2^ο- Αίτημα χρονικής παράτασης για τη σύμβαση με τίτλο: «ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ» συνολικής αξίας 8.930,00€ πλέον ΦΠΑ 24% υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 1801/17-05-2021) με ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008614542, ανάδοχος «ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΕΜΜ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ».

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΔΕΥΤΕΡΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και τη με αριθμό πρωτ: 1658/0905-2022 αίτηση του αναδόχου η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΑΙΤΗΣΗ

Τη ΔΕΥΑΚ Δ.ΚΙΑΚΙΣ

Ο - Η (όνομα) : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Επώνυμο : ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ

Όνομα πατέρα: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Επώνυμο πατέρα: ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ

Όνομα μητέρας : ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Επώνυμο μητέρας: ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ

Όνομα συζύγου :
Επώνυμο συζύγου:
Αριθ. Διαβατηρίου:
Α. Φ. Μ.: 123393429
Δ.Ο.Υ.:
Ημερομ. Γέννησης: 6-12-1983
Τόπος γέννησης : ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τόπος κατοικίας: ΚΙΑΚΙΣ
Οδός: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
Αριθ. : 6
Τ.Κ. : 61100
Τηλέφωνο : 6974648821
Fax :
Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):
spapoulidiss@yahoo.gr

Η σύμβασή μου με την οποία προκύπτει η συνεργασία μας είναι με αριθμ. πρωτοκ: 1801 και τίτλο « ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΑΚΙΣ ». Συνολικά εκδόθηκαν 5 τιμολόγια συνολικής αξίας 4131,80+ΦΠΑ. Υπόλοιπο ποσό σύμβασης 8930,00-4131,80=4798,20. Παρακαλώ με την αίτησή μου, σας γνωστοποιώ ότι εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού δεν έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολο τους οι εργασίες που προβλεπόντουσαν. Για τους παραπάνω λόγους σας ζητώ παράταση της σύμβασης για ολοκλήρωση των εργασιών με την αντίστοιχη κάλυψη του ποσού που έχει απομείνει.....
.....
... Τηλ. Επικοινωνίας 6974 648 821
Σταμάτης Παπουλίδης...

09 - 05 - 2022

Ο ΑΙΤΩΝ



Στη συνέχεια διάβασε την εισήγηση του κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνου υπαλλήλου της ΔΕΥΑ Κιλκίς και υπεύθυνου επίβλεψης της συγκεκριμένης σύμβασης, η οποία αναφέρει τα εξής:

Θέμα: Εισήγηση παράτασης σύμβασης με αριθμό 1801/17.05.2021

Με το παρόν εισηγούμαι την παράταση της σύμβασης με αριθμό 1801/17.05.2021, για επιπλέον έξι μήνες. Το αρχικό ποσό της σύμβασης ήταν 8.930,00 και σε ένα χρόνο δαπανήθηκε ποσό 4.131,80, οπότε υπολείπεται ποσό 4.798,20 πλέον ΦΠΑ. Η ποιότητα των εργασιών που εκτελέστηκαν ήταν άριστη και μάλιστα με πολύ

ανταγωνιστικές τιμές. Από την μεριά της ΔΕΥΑΚ υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις στην υπόδειξη των εργασιών καθώς και στην παράδοση των απαιτούμενων υλικών. Από την πλευρά του εργολάβου, υπήρξαν και εκεί καθυστερήσεις λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας στον ηλεκτροσυγκολλητή του συνεργείου που εκτελούσε τις εργασίες. Αποτέλεσμα ήταν να μην μπορέσουμε να δαπανήσουμε το ποσό της σύμβασης σε διάστημα ενός έτους. Επειδή υπάρχουν αρκετές υδραυλικές εργασίες σε εκκρεμότητα στα αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΚ, που πρέπει να εκτελεστούν επείγοντως και αφορούν εφεδρικά αντλητικά συγκροτήματα, προτείνετε η παράταση της σύμβασης για έξι μήνες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και Ν.4782/21.
- Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- Τη με αριθμό πρωτ: 1801/17-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008614542) σύμβαση υπηρεσίας με την επιχείρηση ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΕΜΜ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, (ΑΦΜ: 123393429).
- Τη με αρ.πρωτ:1658/09-05-2022 αίτηση χρονικής παράτασης του αναδόχου.
- Την εισήγηση του υπηρεσιακού υπαλλήλου, υπεύθυνου για την επίβλεψη της σύμβασης
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: **«ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ»** συνολικής αξίας 8.930,00€ πλέον ΦΠΑ 24% υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 1801/17-05-2021) με ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008614542, ανάδοχος **«ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΕΜΜ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ»**, για έξι (6) μήνες ήτοι έως **16-11-2022**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-118/07.06.2022**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος