

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 **FAX:** 23410 29320Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 27/11/2018 **Ημέρα:** Τρίτη **Ωρα:** 12:00**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο **Ημερομηνία:** 21/11/2018

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε(5)**

- 1) Σισμανίδης Δημήτριος, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 4) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
- 7) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΘΕΜΑ 13ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 25-382/27-11-2018

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, κ. Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ» σύμφωνα με την παρακάτω Αιτιολογική Έκθεση που έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ
A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου ήταν αρχικού Προϋπολογισμού **59.850,49 €**, με απρόβλεπτα χωρίς Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία του έργου έγινε την **03/04/2018** και το αποτέλεσμα της εγκρίθηκε με τις υπ' αριθμ.

7-91/05-04-2018 – ΘΕΜΑ 3ο (ΑΔΑ: Ω2ΧΘΟΛΚ8-ΨΙ4) και **9-119/03-05-2018 – ΘΕΜΑ 3ο (ΑΔΑ: ΨΦΒΠΟΛΚ8-ΠΑΧ - ΑΔΑΜ: 18ΑWRD003052134 2018-05-07)** αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς με τις οποίες

κατακυρώθηκε στην εταιρεία «**ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** με προσφορά **40.075,88 €** με **απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.**

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις **28/06/2018 (αριθμός πρωτοκόλλου: 2043 – ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ003338407)** και προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα **δώδεκα (12) μηνών**.

Ο **1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών** συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3 του Ν.4412/16 το οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών κάθε σύμβασης.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μέρος από το ποσό των Απροβλέπτων και την ανακατανομή ποσοτήτων που προκύπτουν από τις Εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις, που περιλαμβάνονται στην Αρχική Σύμβαση και από την ανάγκη να τακτοποιηθούν οι απολύτως αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου αυξομειώσεις των εγκεκριμένων κονδυλίων, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συντάσσεται ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος ποσού 40.075,88 € (με Φ.Π.Α.), αναλώνοντας τα απρόβλεπτα (4.132,23 € από τα 4.215,56 € του Αρχικού Προϋπολογισμού) και κλείνει σε **ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση**.

Δημοπρατηθείς Προϋπολογισμός:	59.850,49 €
Φ.Π.Α. :	14.364,12 €
Σύνολο :	74.214,61 €
Συμβατικός Προϋπολογισμός :	32.319,26 €
Φ.Π.Α. :	7.756,62 €
Σύνολο :	40.075,88 €
Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :	32.319,26 €
Φ.Π.Α. :	7.756,62 €
Σύνολο :	40.075,88 €
Συνολική υπέρβαση :	0,00 €
Φ.Π.Α. :	0,00 €
Σύνολο :	0,00 €
Συνολική πίστωση προς Ψήφιση :	40.075,88 €

Συνηγορούμε για την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Κιλκίς 21 / 11 /2018
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι
Για την ανάδοχο Εταιρία

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Μεταλλινός Αθανάσιος
Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται η έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την Αιτιολογική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
- Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **25-382/27-11-2018**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς