

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμό 1/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 08/01/2019 **Ημέρα:** Τρίτη **Ώρα:** 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 04/01/2019

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)**.

- 1) Σισμανίδης Δημήτριος, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος,
- 7) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος

ΘΕΜΑ 9^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 1-14/08-01-2019.

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΔΟΪΡΑΝΗΣ».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΕΝΑΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, κ. Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΔΟΪΡΑΝΗΣ» σύμφωνα με την παρακάτω Αιτιολογική Έκθεση που έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς - Ξηρόβρυσης, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2341029330 FAX: 2341029320
Email: info@deyak.gr,
Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ»

Αριθ. Μελέτης : 10/2018

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου ήταν αρχικού Προϋπολογισμού **59.850,49 €**, με απρόβλεπτα χωρίς Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία του έργου έγινε την **12/04/2018** και το αποτέλεσμα της εγκρίθηκε με τις υπ' αριθμ.

8-106/17-04-2018 – ΘΕΜΑ 6^ο (ΑΔΑ: ΩΠΦΟΟΛΚ8-4ΝΨ) και **9-121/03-05-2018 – ΘΕΜΑ 5^ο (ΑΔΑ: 7ΖΞΣΟΛΚ8-1ΡΛ - ΑΔΑΜ: 18ΑWRD003052262 2018-05-07)** αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς με τις οποίες κατακυρώθηκε στην εταιρεία «**ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**» με προσφορά **26.932,72 €** (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις **11/07/2018** (αριθμός πρωτοκόλλου: **2262 – ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ003406120**) και προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα **δώδεκα (12) μηνών**. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε **τροποποίηση της σύμβασης** (αριθμός πρωτοκόλλου **4132/27-11-20018 – ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ004075229**) λόγω αντικατάστασης της Αρχικής Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (αριθμ. **1509/27-06-2018** ποσού **1.364,64 €**) με την ισόποση εγγυητική αντίστοιχου τύπου του ΤΜΕΔΕ (αριθμός **e-29933/19-10-2018**) χωρίς να αλλάξει η χρονική διάρκεια του έργου, το αρχικό ποσό της σύμβασης και γενικότερα κανένas από τους όρους της αρχικής σύμβασης.

Ο **1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών** συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3 περίπτωση α) του Ν.4412/16 το οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών κάθε σύμβασης.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρόν 1^{ος} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μέρος από το ποσό των Απροβλέπτων και την ανακατανομή ποσοτήτων που προκύπτουν από τις Εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις, που περιλαμβάνονται στην Αρχική Σύμβαση.

Ο παρόν Α.Π.Ε. τακτοποιεί τις απολύτως αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου αυξομειώσεις των εγκεκριμένων κονδυλίων, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Γιο συγκεκριμένα η διαφοροποίηση των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών οφείλεται στο γεγονός πως με την πρόοδο των εργασιών του παραπάνω έργου διαπιστώθηκε ότι εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα οι ποσότητες του 2^{ου} και 3^{ου} άρθρου της μελέτης (άρθρο 2^ο - ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ110 ΚΑΙ Φ125, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΛΙΚΟΥ (PVC, ΑΜΙΑΝΤΟΥ, ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΚΤΛ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ) & (άρθρο 3^ο - ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ140 ΚΑΙ Φ160, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΛΙΚΟΥ (PVC, ΑΜΙΑΝΤΟΥ, ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΚΤΛ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ).

Ο ρυθμός αύξησης των διαρροών στις βλάβες του 3^{ου} άρθρου (Φ140 και Φ160) όπως διαμορφώνεται σήμερα με την πρόοδο του έργου θα είναι μεγαλύτερος από αυτόν του 2^{ου} άρθρου (Φ110 και Φ125). Άρα αυξάνεται κατά πολύ ο αριθμός των διαρροών του 3^{ου} άρθρου, λιγότερο του 2^{ου} άρθρου και έχουμε μικρή μείωση των διαρροών του 1^{ου} άρθρου.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συντάσσεται ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος ποσού 33.396,57 € (με Φ.Π.Α.), αναλώνοντας τα απρόβλεπτα (3.363,88 € από τα 3.512,96 € του Αρχικού Προϋπολογισμού) και κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1ου ΑΠΕ
ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	44.105,00	19.847,25	22698
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (18%)	7.938,90	3.572,51	4085,64
ΠΟΣΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (15%)	7.806,59	3.512,96	149,08
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	-	-	-
ΦΠΑ (24%)	14.364,12	6.463,85	6.463,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	74.214,60	33.396,57	33.396,57
		0,00	

Δια του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε. δηλούνται και αποσαφηνίζεται ρητώς ότι:

1. Δεν προκαλείται ουδεμία αλλαγή του «Βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα Συμβατικά Τεύχη.
2. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
3. Δεν καταργείται καμία Ομάδα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
4. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη.
5. Δεν επιφέρεται καμία αλλαγή στην Αρχική Μελέτη, Τροποποίηση Σχεδίων ή στην μορφή του έργου.
6. Δεν υπάρχει ουδεμία επέκταση της εργολαβίας σε διαφορετικό από το Δημοπρατηθέν Τεχνικό Αντικείμενο.
7. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας.

Συνηγορούμε για την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι
Για την ανάδοχο Εταιρία

Κιλκίς 07/01/2019
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Κιλκίς 07/01/2019
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Χαραλαμπίδης Χρήστος
Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την Αιτιολογική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
- Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΔΟΪΡΑΝΗΣ**».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **1-14/08-01-2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς