

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **24^{ης}/ 2021** τακτικής με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας **e:Presence.gov.gr**, Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Στο Κιλκίς σήμερα **Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00μ.μ.** μετά από γραπτή πρόσκληση με Αρ. Πρωτ: **5330/24-12-2021**, του Προέδρου του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που γνωστοποιήθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω COVID-19, σύμφωνα με α) Το άρθρο 10 της, από 11.03.2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τεύχος Α'/11.03.2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020), β) Την υπ' αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και γ) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5973/18.12.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν [9] κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [9]

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος
3. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4. **Παραγιός Ιωάννης**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
5. **Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης**, Μέλος
6. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος
7. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
8. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
9. **Μοσχοτόγλου Αναγνώστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [2]

1. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
2. **Σισμανίδης Ιωάννης – Δημότης**, Μέλος

Στην ηλεκτρονική συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ, Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 24-252/29.12.2021

ΘΕΜΑ 14^ο- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού- Τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ», ΠΟΣΟΥ 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Εισήγηση για το θέμα έκανε ο Γ. Διευθυντής κ. Αβραμίδης Ηλίας, λέγοντας ότι συμφωνεί με την αιτιολογική έκθεση που συντάξε ο κ. Δημητρακόπουλος Ιωάννης επιβλέποντας του έργου, θεωρημένη από τον διευθυντή της Τ.Υ. κ. Ιωάννη Παραγιό η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου (07/2021) ήταν αρχικού Προϋπολογισμού **20.000,00 €**, χωρίς απόβλεπτα, Γ.Ε. & Ο.Ε., αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Η ανάθεση του εν λόγω έργου πραγματοποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. Πιο συγκεκριμένα με την υπ' αριθμ. **2101/31-05-2021** απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς (ΑΔΑ: **9Ψ9ΨΟΛΚ8-6ΤΟ** και ΑΔΑΜ: **21ΑWRD008691993 2021-05-31**), η οποία έλαβε υπόψη:

α. Το πρωτογενές αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ: **21REQ008623550 2021-05-18** (αριθμός πρωτοκόλλου: **1812/18-05-2021**).

β. Την έκθεση ανάληψης δαπάνης με αριθμό **107/19-05-2021**, ΑΔΑ: **6ΘΝΝΟΛΚ8-ΗΡΧ** και ΑΔΑΜ: **21REQ008631901 2021-05-20**.

γ. Την πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς του με αριθμό πρωτοκόλλου **1892/21-05-2021**.

δ. Το φάκελο προσφοράς του οικονομικού φορέα «**ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΛΑΖ. ΜΑΔΛΕΝΑ**» με αριθμ. πρωτ. **2010/26-05-2021**.

ε. Την οικονομική προσφορά που κατατέθηκε και η οποία αναλύεται ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1	-----	→ 20.000,00 €
Φ.Π.Α. 24% :		→ 4.800,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	-----	24.800,00 €

στ. Την απόφαση **10-105/26-05-2021** του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς (ΑΔΑ: **ΩΚ78ΟΛΚ8-6ΟΞ**, ΑΔΑΜ: **21REQ008683798 2021-05-31**) με θέμα “**Έγκριση μελέτης – ανάθεση του έργου με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΙΩΝ” Προϋπολογισμού: 20.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)**”].

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις **31/05/2021** (αριθμός πρωτοκόλλου: **2141 – ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008691998 2021-05-31**) και προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα **έξι (6) μηνών**.

B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρόν 1^{ος} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε για την ανακατανομή ποσοτήτων που προκύπτουν από τις Εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις, που περιλαμβάνονται στην Αρχική Σύμβαση και από την ανάγκη να τακτοποιηθούν οι απολύτως αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου αυξομειώσεις των εγκεκριμένων κονδυλίων, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών. Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες προκύπτουν από τις απαιτήσεις της κατασκευής (οι οποίες έγιναν αντιληπτές κατά τη διάρκεια των εργασιών) που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα

και λειτουργικότητα του έργου. Επίσης οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστούν επακριβώς, λόγω της φύσης του έργου, στις προμετρήσεις της αρχικής μελέτης. Με τον παρόντα ΑΠΕ δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. Τέλος αναφέρεται ότι οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων πραγματοποιούνται εντός της μιας και μοναδικής ομάδα εργασιών του έργου.

Πιο συγκεκριμένα **οι επιπλέον ποσότητες** από την σύμβαση, όπως προκύπτουν από τις Εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις, αφορούν στα παρακάτω άρθρα τιμολογίου:

Άρθρο συντάξαντος 1 «Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ63 έως Φ90, ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως, ανεξαρτήτως υλικού (PVC, αμιάντου, σιδηροσωλήνα κτλ), συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων»

προτείνεται αύξηση 26 τεμ που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

Οι επί έλασσον ποσότητες από την σύμβαση, όπως προκύπτουν από τις Εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις, αφορούν στα παρακάτω άρθρα τιμολογίου:

Άρθρο συντάξαντος 2 «Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ110 και Φ125, ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως, ανεξαρτήτως υλικού (PVC, αμιάντου, σιδηροσωλήνα κτλ), συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων»

προτείνεται μείωση 3 τεμ που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

Άρθρο συντάξαντος 3 «Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ140 και Φ160, ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως, ανεξαρτήτως υλικού (PVC, αμιάντου, σιδηροσωλήνα κτλ), συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων»

προτείνεται μείωση 6 τεμ που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

Άρθρο συντάξαντος 4 «Αποκατάσταση τομών ασφαλτικών οδοστρωμάτων»

προτείνεται μείωση 175,00 m² που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συντάσσεται ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) και κλείνει **μειωμένος σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 55,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%**.

Προϋπολογισμός μελέτης:	20.000,00 €
Φ.Π.Α. :	4.800,00 €
Σύνολο :	24.800,00 €
Συμβατικός Προϋπολογισμός :	20.000,00 €
Φ.Π.Α. :	4.800,00 €

Σύνολο :	24.800,00 €
Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :	19.945,00 €
Φ.Π.Α. :	4.786,80 €
Σύνολο :	24.731,80 €
Συνολική υπέρβαση :	- 55,00 €
Φ.Π.Α. :	- 13,20 €
Σύνολο :	- 68,20 €
Συνολική πίστωση προς Ψήφιση :	24.731,80 €

Συνηγορούμε για την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
- ✓ Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- ✓ Τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 3α του Ν.4412/16,
- ✓ Τη με αριθμό πρωτοκόλλου: 31/05/2021 (αριθμός πρωτοκόλλου: 2141 – ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008691998 2021-05-31) σύμβαση για την κατασκευή του έργου,
- ✓ Το περιεχόμενο του φακέλου του έργου,
- ✓ Τη μεταξύ των μελών συζήτηση η οποία είναι καταγεγραμμένη στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ και συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ΑΠΕ, (τακτοποιητικό) του έργου με τίτλο: "«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ», ΠΟΣΟΥ 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%), Ανάδοχος: "ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΛΑΖ. ΜΑΔΛΕΝΑ".

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **24-252/29.12.2021**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος