

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
 Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 9/2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 27-05-2022, **Ημέρα:** Παρασκευή **Ώρα:** 14:00 μ.μ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ.πρωτ.:1911/23-05-2022 , **Ημερομηνία:** 23-05-2022

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **Δέκα (10)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
3. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Ανδρεανίδης Χρήστος** – Δημότης, Μέλος
7. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
8. **Σισμανίδη Ιωάννη** – Δημότης, μέλος
9. **Μοσχοτόγλου Αναγνώστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
10. **Ταγκαλίδης Αναστάσιος**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,
11. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,

ΑΠΟΝΤΕΣ [0]

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» κ. Αγαθόπουλος Δημήτριος και ο Δήμαρχος Κιλκίς.

Το μέλος κ. Κεμανίδης προσήλθε στη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και ψήφιση του 7^{ου} θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 9-96/27.05.2022

ΘΕΜΑ 1^ο - Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ».

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΠΡΩΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, κ. Ηλία Αβραμίδα, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον δεύτερο (2ο) Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ», με ανάδοχο την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ και διακριτικό τίτλο “ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ”, σύμφωνα με την παρακάτω Αιτιολογική Έκθεση:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Που συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου ήταν αρχικού Προϋπολογισμού **59.916,98 €**, με Γ.Ε & Ο.Ε., με απρόβλεπτα, αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α. (24%).

Η δημοπρασία του έργου έγινε την **16/07/2019** και το αποτέλεσμα της εγκρίθηκε με την με αριθμό **18-241/10-10-2019 – ΘΕΜΑ 3^ο** (ΑΔΑ: 903ΥΟΛΚ8-72Χ και ΑΔΑΜ:19ΑWRD005721696) με την οποία κατακυρώθηκε, στην εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ με διακριτικό τίτλο “ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ”», με προσφορά **55.123,62 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%**.

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις **25/11/2019** (αριθμός πρωτοκόλλου: **5220 – ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ00590727 2019-11-25**) και προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα **ένα (1) μήνα**.

Στις **23-12-2019** στην **22^η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς**, με την με αριθμό **22-315/23-12-2019** απόφαση (ΑΔΑ: ΨΤΑΠΟΛΚ8-Π9Χ) δόθηκε παράταση του έργου έως τις **23-02-2020**, λόγω κακών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις).

Όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία στις **09/12/2019** στην **21^η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς**, με την με αριθμό **21-300/09-12-2019** απόφαση (ΑΔΑ: ΩΞ88ΟΛΚ8-ΟΘΤ) εγκρίθηκε ο **1^{ος} ΑΠΕ** του έργου. Ο **1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας** περιλάμβανε νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν απολύτως απαραίτητες ώστε το έργο να καταστεί άρτιο και λειτουργικό, καθώς και αύξηση ποσότητας στο άρθρο “Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (έως PE DN32/16ATM) με την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το υδρόμετρο)”, λόγω λάθους της προμέτρησης, καθώς και στο άρθρο “Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά EN 12201-2 Ονομ.διαμέτρου DN 90 mm/ PN 10atm”, λόγω λάθους στην προμέτρηση.

Η δαπάνη για την εκτέλεση των νέων εργασιών και της αύξησης των ποσότητα στα προαναφερθέντα άρθρα καλύφθηκε αποκλειστικά από το ποσό των απροβλέπτων της Σύμβασης.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρόν **2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός – Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών** συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 και 156 (αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών κάθε σύμβασης και στη χρήση των «επί έλασσον δαπανών») του Ν.4412/16, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

Η σύνταξη του παρόντα Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αφορά στη τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών του έργου, βάσει των εγκεκριμένων τελικών επιμετρήσεων εκτελεσμένων εργασιών.

Στον παρόντα 2^ο ΑΠΕ, σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό, υπάρχει δαπάνη για εκτέλεση των νέων εργασιών (των εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση), καθώς και χρήση των «επί έλασσον δαπανών», σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το άρθρο 11.3 της διακήρυξης.

Οι επιπλέον ποσότητες σε σχέση με την αρχική σύμβαση, αφορούν στα παρακάτω άρθρα τιμολογίου:

1^η ΟΜΑΔΑ

A.T. 5 Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 5cm

(προτείνεται αύξηση **120,55 m²** που οφείλεται σε σφάλμα των προμετρήσεων της μελέτης του έργου, καθώς δεν είχε υπολογιστεί).

2^η ΟΜΑΔΑ

A.T. 9 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 25 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100mm

(προτείνεται αύξηση **5 τεμάχια** που οφείλεται σε σφάλμα των προμετρήσεων της μελέτης του έργου, καθώς δεν είχε υπολογιστεί).

A.T. 14 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά EN 12201-2 Ονομ.διαμέτρου DN 90 mm/ PN 10atm

(προτείνεται αύξηση **74,00 μέτρα** που οφείλεται σε σφάλμα των προμετρήσεων της μελέτης του έργου, καθώς δεν είχε υπολογιστεί οδός που χρήζει αντικατάστασης στον οικισμό Μελισσουργειό).

A.T. 16 Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (έως PE DN32/16ATM) με την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το υδρόμετρο)

(προτείνεται αύξηση **26 τεμάχια** που οφείλεται σε σφάλμα των προμετρήσεων της μελέτης του έργου).

Οι επί έλασσον ποσότητες σε σχέση με την αρχική σύμβαση, αφορούν στα παρακάτω άρθρα τιμολογίου:

1^η ΟΜΑΔΑ

A.T.1 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος αρδευτικού δικτύου ή υπογείου δικτύου σωληνώσεων (εκτός κατοικημένων περιοχών). Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη

(προτείνεται μείωση 438,00 m³ που οφείλεται σε σφάλμα των προμετρήσεων της μελέτης του έργου).

A.T.2 Στρώσεις έδρασεις και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου

(προτείνεται μείωση 307,32 m³ που οφείλεται σε σφάλμα των προμετρήσεων της μελέτης του έργου).

A.T.3 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00M, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00M

(προτείνεται μείωση 130,5 m³ που οφείλεται σε σφάλμα των προμετρήσεων της μελέτης του έργου).

A.T.6 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50cm

(προτείνεται μείωση 59,58 m³ που οφείλεται σε σφάλμα των προμετρήσεων της μελέτης του έργου).

2^η ΟΜΑΔΑ

A.T.10 Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγέθων, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 598

(προτείνεται μείωση 500,00 kgr που οφείλεται σε σφάλμα των προμετρήσεων της μελέτης του έργου).

Οι ποσότητες των άρθρων 8,12,13,15 παραμένουν σταθερές και δεν μεταβάλλονται.

Επίσης τα άρθρα 4 με τίτλο “Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00M, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00M” και 11 με τίτλο “Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (PE), σε υφιστάμενο, επίσης από PE, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων PE” είναι νέες τιμές που έχουν εισαχθεί στον 1^ο ΑΠΕ του έργου.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συντάσσεται ο παρόν 2ος Ανακεφαλαιωτικός -Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος ποσού 66.013,33= € (με Φ.Π.Α.), αναλώνοντας τα απροβλέπτα (5.302,98 € από τα 7.190,04 €) και κλείνει **μειωμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 1.887,06 € (χωρίς ΦΠΑ) ή 2.339,95 € με ΦΠΑ.**

Δημοπρατηθείς Προϋπολογισμός:	59.916,98 €
Φ.Π.Α. :	14.380,08 €
Σύνολο :	74.297,06 €
Συμβατικός Προϋπολογισμός :	55.123,62 €
Φ.Π.Α. :	13.229,67 €
Σύνολο :	68.353,29 €
Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :	53.236,56 €
Φ.Π.Α. :	12.776,77 €
Σύνολο :	66.013,33 €
Συνολική υπέρβαση :	-1.887,06 €
Φ.Π.Α. :	-452,89 €
Σύνολο :	-2.339,95 €
Συνολική πίστωση προς Ψήφιση :	66.013,33 €

Συνηγορούμε για την έγκριση του παρόντος 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη,

- Την από 25-11-2019 αρχική σύμβαση του έργου του θέματος (αριθμός πρωτοκόλλου: 5220/25-11-2019 με ΑΔΑΜ: 19SYMV005907227 2019-11-25).
- Το Νόμο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου Τ.Σ. 07/29-04-2022 έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (αρ. πρωτ: 1626/06-05-2022 οίκοθεν).
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση όπως καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την Αιτιολογική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **9-96/27-05-2022**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος