

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr),

Ιστοσελίδα: [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)

---

Από το πρακτικό της αριθμό **5/2013** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:** Της 24/04/2013 **Ημέρα:** Τετάρτη **Ώρα:** 13:00

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο **Ημερομηνία:** 19/04/2013

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά(7)

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Αντιδήμαρχος Κιλκίς, Αναπληρωτής Πρόεδρος
2. Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
3. Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4. Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
5. Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
6. Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος, μέλος
7. Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, μέλος.

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

#### **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Καστανιών, Χωρυγίου, Βαππιστή και Μ. Βρύσης, του Δήμου Κιλκίς . (Απόφαση 45\_3/2013).

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **τρίτο** της ημερήσιας διάταξης έθεσε το θέμα της λήψης απόφασης για την Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Καστανιών, Χωρυγίου, Βαππιστή και Μ. Βρύσης, του Δήμου Κιλκίς η οποία έρχεται σε συνέχεια της 47/2012 απόφασης του Δ.Σ. βάση της οποίας κατατέθηκε ο Α.Π.Ε. για προέγκριση στο ΕΠΠΕΡΑΑ.

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Προϊστάμενο της Τ.Υ ΔΕΥΑ Κιλκίς και πρόεδρο της Ε.Δ. του έργου κ. Ιωάννη Παραγιό ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την αιτιολογική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς που έχει ως εξής

### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

#### **A) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου ήταν αρχικού Προϋπολογισμού 2.447.700,00 € με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία του έργου έγινε την 01/11/2011 και το αποτέλεσμα της εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2008.05.09.03.05.14 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε. με προσφορά 2.407.224,08 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Με την υπ' αριθμ. 2011.12.28.13.02.106 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και την υπ' αριθμ. 9644/11-06-2008 σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. του ΕΠΠΕΡΑΑ κατακυρώθηκε και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου στην εταιρεία Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε.

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 14/05/2012 και προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Ν.3669/08 το οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών κάθε σύμβασης. Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας περιλαμβάνει νέες εργασίες οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες ώστε το έργο να καταστεί άρτιο και λειτουργικό.

Η δαπάνη για την εκτέλεση των νέων εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό των απροβλέπτων της Σύμβασης.

Ο κανονισμός των τιμών μονάδας των νέων εργασιών έγινε με εφαρμογή του άρθρου 57 παρ. 6 και 7 του Ν. 3669/08 (περίπτώσεις α,β,γ). Πιο συγκεκριμένα ο κανονισμός έγινε ως εξής :

- Περίπτωση α ( παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές εργασίες) : Σύμφωνα με τη περίπτωση αυτή δεν καθορίστηκε καμία νέα τιμή.

- Περίπτωση β (εργασίες που υπάρχουν στα ενιαία ή στα αναλυτικά τιμολόγια) : Σύμφωνα με τη περίπτωση αυτή καθορίστηκαν όλες οι νέες τιμές 1NT/1-1NT/7.

- Περίπτωση γ ( εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις α, β) : Σύμφωνα με τη περίπτωση αυτή δεν καθορίστηκε καμία νέα τιμή.

## B) ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για την εκτέλεση νέων εργασιών οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά το γεγονός ότι κατά τη σύνταξη των μελετών του έργου εφαρμόστηκαν οι σχετικές προδιαγραφές. Συγκεκριμένα οι νέες εργασίες αφορούν την κατασκευή οδού πρόσβασης προς το έργο. Σύμφωνα με τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του υπεδάφους όπως αυτά προκύπτουν από τη γεωτεχνική μελέτη, καθίστανται απαραίτητες εργασίες εξυγίανσης της υποδομής της οδού με αφαίρεση της αργιλικής στρώσης σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βάθος και αντικατάστασή της με "υγιές" συμπυκνωμένο κοκκώδες υλικό ούτως ώστε η επιδομή (υπόβαση και βάση) να μη κινδυνεύει από καθιζήσεις και γενικότερα να εξασφαλίζεται η αντοχή και λειτουργικότητα της οδού πρόσβασης.

Η οδός πρόσβασης (αγροτικός δρόμος) θα εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων καθώς στο τέλος του καταλήγει σε αδιέξοδο (ρεματιά).

Οι νέες εργασίες, που απαιτούνται να εκτελεσθούν, είναι οι παρακάτω :

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (άρθρο 1NT/1) για τη διαμόρφωση της σκάφης της οδού πρόσβασης και τον καθαρισμό του αργιλικού υποστρώματος.

Κοκκώδες υλικό 0-200mm (άρθρο 1NT/2)

Κατασκευή επιχωμάτων (άρθρο 1NT/3)

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) (άρθρο 1NT/4)

Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155) (άρθρο 1NT/5)

Ασφαλτική προεπάλειψη (άρθρο 1NT/6)

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Α 265) (άρθρο 1ΝΤ/7)

Οι ποσότητες όλων των παραπάνω εργασιών έχουν προκύψει από λεπτομερείς προμετρήσεις.

#### Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.696.486,00	1.944.565,10
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	254.472,90	6.393,80
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.950.958,90	1.950.958,90
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	6.133,85	6.133,85
ΣΥΝΟΛΟ	1.957.092,75	1.957.092,75
ΦΠΑ 23%	450.131,33	450.131,33
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	2.407.224,08	2.407.224,08

Από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης διατίθεται ποσό 248.079,10 € για την εκτέλεση νέων εργασιών.

Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών διαμορφώνεται σε ισοζύγιο με την αρχική στο ποσό των 2.407.224,08 € (λαμβανομένου υπόψη του Φ.Π.Α.).

Προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

#### **αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΧΟΡΥΓΙΟΥ,

ΒΑΠΤΙΣΤΗ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ » όπως αυτός συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **45 3/2013**  
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.  
Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της  
ΔΕΥΑ Κιλκίς

**Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος**  
Αντιδήμαρχος Κιλκίς