

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
 Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 14/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 25/07/2019 **Ημέρα:** Πέμπτη **Ωρα:** 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 19/07/2019

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε(5)**

- 1) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- 2) Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 4) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Παραγιάς Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
- 7) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΘΕΜΑ 2^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 14-188/25-07-2019

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου Μικρά τεχνικά έργα δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Κιλκίς.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, κ. Ηλία Αβραμίδα, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο : «Μικρά τεχνικά έργα δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Κιλκίς» σύμφωνα με την παρακάτω Αιτιολογική Έκθεση που έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ: «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ»

Αριθ. Μελέτης : 03/2017

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1^ο ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο αρχικός Προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται σε 60.000,00 € για εργασίες, με Γ.Ε. & Ο.Ε, με απρόβλεπτα, με αναθεώρηση και ποσό Φ.Π.Α 14.400,00€ (24,00%) . Η δημοπρασία του έργου πραγματοποιήθηκε την **02/03/2017** και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό. **5-71/21-03-2017** απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς (**ΑΔΑ: ΩΩ71ΟΛΚ8-Υ65**) έχοντας λάβει υπόψη την υπ' αριθμό **1/2017** Απόφαση Πρακτικού Δημοπρασίας της Αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδοχος αναδείχθηκε ο Αμανατίδης Σολομών- Γεώργιος, με **έκπτωση 3,00%** επί του αρχικού προϋπολογισμού, με συνολική προσφορά **58.200,00 €** για εργασίες, με Γ.Ε. & Ο.Ε, με απρόβλεπτα, με αναθεώρηση και ποσό Φ.Π.Α **13.968,00 €** (24,00%).

Κατόπιν των απαραίτητων εγκρίσεων η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις **24/4/2017** (αριθμός πρωτοκόλλου: **1079 – ΑΔΑΜ: 17SYMV006091236 2017-04-24**). Η συμβατική προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες, με **λήξη την 24^η Απριλίου 2018**.

Με την υπ' αριθμ. **9-116.1/17-04-2018** απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ δόθηκε παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου μέχρι **23/05/2018**.

Με την υπ' αριθμ. **11-165/29-05-2018** απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (**ΑΔΑ: 60ΧΥΟΛΚ8-ΩΦΙ**) δόθηκε παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου μέχρι **21/06/2018**.

Με την υπ' αριθμ. **13-221/26-06-2018** απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (**ΑΔΑ: 78ΚΤΟΛΚ8-ΗΥΡ**) δόθηκε παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου μέχρι **21/07/2018**.

Με το υπ' αριθμ. **2383/23-07-2018** έγγραφο της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ δόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του έργου. Ο παρών **1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – Τακτοποιητικός** συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156, παρ. 3α του Ν.4412/2016 το οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών κάθε σύμβασης: *«Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.....υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση».*

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν περιλαμβάνει νέες εργασίες, αλλά μια ανακατανομή των υπαρχόντων ποσοτήτων, οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες. Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες προκύπτουν από τις απαιτήσεις της κατασκευής (οι οποίες έγιναν αντιληπτές κατά τη διάρκεια των εργασιών) που ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Επίσης οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστούν επακριβώς, λόγω της φύσης του έργου, στις προμετρήσεις της αρχικής μελέτης. Με τον παρόντα ΑΠΕ δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. Τέλος αναφέρεται ότι οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων πραγματοποιούνται εντός της μιας και μοναδικής ομάδα εργασιών του έργου.

Η δαπάνη για την εκτέλεση των νέων εργασιών **καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό των απροβλέπτων της Σύμβασης, ενώ εφαρμόζονται οι ήδη υπάρχουσες τιμές.**

B) ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης περιλαμβάνει τις εργασίες:

- 1) Επισκευή – συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου μέχρι Φ250, ανεξαρτήτως ονομαστική πίεσεως.
- 2) Επισκευή – συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου μεγαλύτερης από Φ250, ανεξαρτήτως ονομαστική πίεσεως.
- 3) Αποκατάσταση τομών ασφαλτικών οδοστρωμάτων.

Η πρόοδος των εργασιών, οι τοπικές συνθήκες και οι έως τώρα ακριβέστερες επιμετρήσεις και προμετρήσεις επέβαλλαν κάποιες μεταβολές στις αρχικές ποσότητες μεταξύ των τριών άρθρων και ανέδειξαν την αναγκαιότητα τροποποιήσεων των αρχικών ποσοτήτων οι οποίες και συμπεριλήφθηκαν στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ.

Οι ποσότητες όλων των παραπάνω εργασιών έχουν προκύψει από λεπτομερείς προμετρήσεις και φαίνονται στο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών τον οποίο συνοδεύει η παρούσα έκθεση.

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Σύμβαση (€)	1ος Α.Π.Ε. (€)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	44.144,00	50.765,60
ΕΚΠΤΩΣΗ 3,00%	1.324,32	1.522,97
ΣΥΝΟΛΟ 1	42.819,68	49.242,63
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	7.707,54	8.863,67
ΣΥΝΟΛΟ 2	50.527,22	58.106,30
Απρόβλεπτα 15%	7.579,08	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 3	58.106,30	58.106,30
Αναθεώρηση	93,70	93,70
ΣΥΝΟΛΟ 4	58.200,00	58.200,00
Φ.Π.Α. (24%)	13.968,00	13.968,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	72.168,00	72.168,00

Διατίθεται το συνολικό ποσό των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης για την εκτέλεση των επιπλέον εργασιών. Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών διαμορφώνεται σε ισοζύγιο με την αρχική της συμβάσεως, στο ποσό των 72.168,00 € (λαμβάνομένου υπόψη του Φ.Π.Α. 24,00%).

Δια του παρόντος 1^{ου} ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, δηλούνται και αποσαφηνίζεται ρητώς ότι:

- α) Δεν προκαλείται καμία αλλαγή του Βασικού Σχεδίου της Αρχικής Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα Συμβατικά Τεύχη,
- β) δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργία του έργου,
- γ) δε καταργείται καμία Ομάδα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης,
- δ) δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν επιφέρεται καμία αλλαγή στην Αρχική Μελέτη ή στη μορφή του έργου,
- ε) δεν υπάρχει καμία επέκταση της εργολαβίας σε διαφορετικό από το δημοπρατηθέν Τεχνικό Αντικείμενο,
- στ) ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας.

Συνηγορούμε για την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός).

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι
Για την ανάδοχο Εταιρία

Κιλκίς 19/07/2019
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ
ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Κιλκίς 19/07/2019
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ -
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
MSc ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείται το Δ.Σ. για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την Αιτιολογική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
- Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου Μικρά τεχνικά έργα δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Κιλκίς.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **14-188/25-07-2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Πογέλης Ανέστης
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς