

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς****ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320****Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 15ης / 2025 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 22-10-2025, Ημέρα: Τετάρτη, Ώρα: 13:30 μ. μ.**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 5295, Ημερομηνία: 17-10-2025**

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα δέκα (10).

1. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος,
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Αβραμίδης Νικόλαος**, αναπληρωματικό μέλος του Δημοτικού Συμβούλου **Φωτιάδη Δημήτριου**.
5. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
6. **Τσαουσίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
7. **Κυριαζίδης Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,
8. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος.
9. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
10. **Παπαδόπουλος Ελευθέριος**, δημότης, μέλος,

ΑΠΟΝΤΕΣ [1]

11. **Στανιμερόπουλος Νικόλαος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, ενώ για την τήρηση των πρακτικών παρευρέθηκε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ, κα. Νικολαΐδου Θεανώ.

Το μέλος του Δ.Σ., κ. Παπαδόπουλος Ελευθέριος, προσήλθε πριν τη συζήτηση του 7ου θέματος, ενώ το μέλος, κ. Βαφειάδης Θεόδωρος, προσήλθε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος και πριν από την ψηφοφορία του.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Ιωάννης Παραγιός.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θα συζητηθεί στο τέλος της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 15-181/22-10-2025

ΘΕΜΑ 8^ο - Εξέταση του με αρ. πρωτ: 2329/20-05-2025 αιτήματος παράτασης της σύμβασης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ» του υποέργου της Πράξης με τίτλο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, ποσού 9.606.441,69€ (χωρίς ΦΠΑ), υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ014027985), ανάδοχος: Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε - ΜΗΧ.ΠΕΡΙΒ.Α.Ε (ΥΔΡ.ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ)

Ο Πρόεδρος, εισάγοντας προς συζήτηση το **όγδοο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και **έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, κ. Ιωάννη Παραγιό**, προκειμένου να παρουσιάσει την εισήγηση της Υπηρεσίας.

Ο κ. Παραγιός ανέφερε ότι ο ανάδοχος του έργου με τίτλο «**Κατασκευή Υδρευτικού Συγκροτήματος Πικρολίμνης**», το οποίο αποτελεί υποέργο της Πράξης «**Βελτίωση Ποιότητας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς**», υπέβαλε με το υπ' αριθμ. πρωτ. **2329/20-05-2025** αίτημα χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, δηλαδή έως **13/04/2027**.

Όπως ανέφερε ο Προϊστάμενος, το αίτημα του αναδόχου κρίνεται **τεκμηριωμένο και απολύτως δικαιολογημένο**, δεδομένου ότι:

- το έργο βρίσκεται στο στάδιο μετάβασης στη **Β' φάση του ΕΣΠΑ 2021–2027**, χωρίς να έχει ακόμη εκδοθεί η σχετική απόφαση ένταξης,
- έχουν προκύψει **καθυστερήσεις μη οφειλόμενες στην ανάδοχο**, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη **μεγάλη καθυστέρηση στον ορισμό αρχαιολόγου**, με αποτέλεσμα να προκληθούν σωρευτικές καθυστερήσεις της τάξης των 350 ημερών,
- η χορήγηση της παράτασης είναι **αναγκαία για τη συνέχιση της ομαλής εκτέλεσης του έργου**, την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου και τη διασφάλιση της χρηματοδότησης.

Για το συγκεκριμένο αίτημα παράτασης δεν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ, λόγω του γεγονότος ότι έως και σήμερα δεν έχει γίνει η ένταξή του στο ΕΣΠΑ 2021-2027, και συνεπώς δεν είναι δυνατή η υποβολή μέσω του ΟΠΣ το αντίστοιχο αίτημα ελέγχου νομιμότητας της αιτούμενης τροποποίησης, όπως θα όφειλε να κάνει η ΔΕΥΑ Κιλκίς, εάν το έργο - όπως όφειλε- είχε ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ. Επίσης, έως και σήμερα το έργο δεν έχει τύχει της απαραίτητης χρηματοδότησης, χωρίς, και πάλι, ευθύνη της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Παρόλα αυτά θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην λήψη απόφασης για την παράταση ή μη του έργου.

Ο Πρόεδρος, αφού άκουσε την εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννη Παραγιού και έλαβε γνώση των στοιχείων του φακέλου, ανέφερε ότι η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης της σύμβασης έως 13/04/2027, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, καθώς και την αποστολή της απόφασης αυτής όπου απαιτείται για έλεγχο.

Στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17.
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων. Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις Ν. 4782/2021.
- Τη με αριθμό πρωτ.: 6172/21-12-2023 με (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ014027985) σύμβαση κατασκευής του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ**», ποσού 9.606.441,69 €.
- Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Το αίτημα του αναδόχου με αρ. πρωτ. 2329/20-05-2025.
- Τους λόγους καθυστέρησης που αναλυτικά παρουσιάστηκαν.
- Την ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης συνέχισης και ολοκλήρωσης του έργου.
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
με (9) εννέα ψήφους υπέρ και μία (1) κατά

- **Εγκρίνει** τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο «**Κατασκευή Υδρευτικού Συγκροτήματος Πικρολίμνης**», υποέργου της Πράξης «**Βελτίωση Ποιότητας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς**», ποσού **9.606.441,69 € (χωρίς Φ.Π.Α.)**, με **ανάδοχο την Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.**» (ΥΔΡ. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ), έως την **13η Απριλίου 2027**, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας.
- **Η παράταση** χορηγείται για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, ήτοι έως τις **13-04-2026** για την **ολοκλήρωση** της κατασκευής και τη θέση **του έργου σε αποδοτική λειτουργία**, και έως τις **13-04-2027** για την **ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας**.
- Η εν λόγω παράταση **κρίνεται σκόπιμη**, δεδομένου ότι δεν **επέρχεται καμία τροποποίηση** στο βασικό σχεδιασμό του έργου, ενώ τα κύρια και διακριτά στοιχεία του **παραμένουν σύμφωνα** με τις προβλέψεις της **αρχικής νομικής δέσμευσης**.
- **Δίνει εντολή** η απόφαση αυτή **να αποσταλεί όπου απαιτείται**.

Την απόφαση **καταψήφισε** το μέλος **Τσαουσίδης Κωνσταντίνος**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **15-181/22.10.2025**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Γεώργιος Μπαλάσκας