

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
 Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 7/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 11/04/2019 **Ημέρα:** Πέμπτη **Ώρα:** 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη **Ημερομηνία:** 05/04/2019

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)**.

- 1) Σισμανίδης Δημήτριος, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 6) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 7) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος,

ΘΕΜΑ 1^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 7-94/11-04-2019.

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **πρώτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, κ. Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ» σύμφωνα με την παρακάτω Αιτιολογική Έκθεση που έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ»
 Αριθ. Μελέτης : 01/2018
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου ήταν αρχικού Προϋπολογισμού **59.952,26 €**, με απρόβλεπτα χωρίς Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία του έργου έγινε την **03/04/2018** και το αποτέλεσμα της εγκρίθηκε με τις υπ' αριθμ.

7-90/05-04-2018 – ΘΕΜΑ 2ο (ΑΔΑ: 7Δ3ΞΟΛΚ8-Ζ8Ε) και 9-118/03-05-2018 – ΘΕΜΑ 2ο (ΑΔΑ: Ψ6Γ8ΟΛΚ8-ΞΒΨ - ΑΔΑΜ: 18ΑWRD003052080 2018-05-07) αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς με τις οποίες κατακυρώθηκε στην εταιρεία «**ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** με προσφορά **36.427,00 € με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.**

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις **28/06/2018 (αριθμός πρωτοκόλλου: 2042 – ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ003338086)** και προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα **δώδεκα (12) μηνών**.

Ο **1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών** συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3α του Ν.4412/16 το οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών κάθε σύμβασης.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μέρος από το ποσό των Απροβλέπτων και την ανακατανομή ποσοτήτων που προκύπτουν από τις Εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις, που περιλαμβάνονται στην Αρχική Σύμβαση και από την ανάγκη να τακτοποιηθούν οι απολύτως αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου αυξομειώσεις των εγκεκριμένων κονδυλίων, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών. Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες προκύπτουν από τις απαιτήσεις της κατασκευής (οι οποίες έγιναν αντιληπτές κατά τη διάρκεια των εργασιών) που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Επίσης οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστούν επακριβώς, λόγω της φύσης του έργου, στις προμετρήσεις της αρχικής μελέτης. Με τον παρόντα ΑΠΕ δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. Τέλος αναφέρεται ότι οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων πραγματοποιούνται εντός της μιας και μοναδικής ομάδα εργασιών του έργου.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συντάσσεται ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος ποσού 36.427,00 € (με Φ.Π.Α.), αναλώνοντας τα απρόβλεπτα (3.761,19 € από τα 3.831,73 € του Αρχικού Προϋπολογισμού) και κλείνει σε **ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση**.

Δημοπρατηθείς Προϋπολογισμός:	59.952,26 €
Φ.Π.Α. :	14.388,54 €
Σύνολο :	74.340,80 €
Συμβατικός Προϋπολογισμός :	29.376,61 €
Φ.Π.Α. :	7.050,39 €
Σύνολο :	36.427,00 €
Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :	29.376,61 €
Φ.Π.Α. :	7.050,39 €
Σύνολο :	36.427,00 €
Συνολική υπέρβαση :	0,00 €
Φ.Π.Α. :	0,00 €
Σύνολο :	0,00 €

Συνολική πίστωση προς Ψήφιση :	36.427,00 €
--------------------------------	-------------

Συνηγορούμε για την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι
Για την ανάδοχο Εταιρία

Κιλκίς 28/03/2019
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ
ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Κιλκίς 28/03/2019
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Μεταλλινός Αθανάσιος
Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την Αιτιολογική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
- Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ**».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **7-94/11-04-2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς