

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 **FAX:** 23410 29320

Email: info@deyak.gr,

Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 9/2016

Της με αριθμό 09/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Κιλκίς και στην αίθουσα Συμβουλίων της ΔΕΥΑ Κιλκίς, σήμερα στις **28 Ιουλίου 2016 και ώρα: 09:00 π.μ., ημέρα Πέμπτη**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ύστερα από την με αριθμό 2248/25-07-2016, έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που έχει δοθεί σε κάθε μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν.1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95(ΦΕΚ 113/15-06-95).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 6) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 2^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 9-115/28-07-2016

Παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου : «Αποχετευτικά δίκτυα Δ.Δ. Κυμίνων – Μαλγάρων του Δήμου Δέλτα».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΕΥΤΕΡΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό Προϊστάμενο της Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. την παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου : «Αποχετευτικά δίκτυα Δ.Δ. Κυμίνων – Μαλγάρων του Δήμου Δέλτα», σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση :

Την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 κοινοποιήθηκε στην Επιχείρηση η με αρ. πρωτ. : 1267/10-05-2016 αίτηση χορήγησης παράτασης του έργου : «Αποχετευτικά δίκτυα Δ.Δ. Κυμίνων – Μαλγάρων

του Δήμου Δέλτα» από την ανάδοχο εταιρία του έργου : «Κ/Ξ THALIS ES SA – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» που έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμό 2625/11-11-2013 συναφθείσα σύμβαση, όπου ορίζεται συμβατικός χρόνος 24 μήνες.
2. Το από 16/12/2015 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του ανωτέρω Έργου.
3. Τις ακατάλληλες προς εργασία ημέρες λόγω καιρικών συνθηκών που ανέρχονται σε 39 εργάσιμες ημέρες. Την δυσκολία-αδυναμία εκτέλεσης εργασιών τις ημέρες κατόπιν των βροχών σε συνδυασμό με τον υψηλό υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η μεγάλη δυσκολία εκτέλεσης εργασιών σε διπλάσιο ή/ και τριπλάσιο χρόνο από αυτόν που προβλεπόταν για να εκτελεστούν οι όποιες εργασίες ήταν προγραμματισμένες.

αιτούμαστε χορήγηση γενικής παράτασης ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου έως 01/09/2016. Επίσης, αιτούμαστε χορήγηση παράτασης των ενδιάμεσων τμηματικών και αποκλειστικών προθεσμιών.

Ειδικότερα αιτούμαστε τις εξής παρατάσεις:

1. Παράταση της 2ης Ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας «εσωτερικά δίκτυα & καταθλιπτικοί» ημερολογιακές ημέρες από 30/05/2016 να μεταφερθεί σε 01/08/2016.
2. Παράταση της 3ης Ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας «ολοκλήρωση ελέγχων-δοκιμών» ημέρες από 30/06/2016 να μεταφερθεί σε 01/09/2016.
3. Παράταση της 3ης Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας «αντλιοστάσια-ηλεκτρομηχανολογικά» από 01/05/2016 να μεταφερθεί σε 03/07/2016.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του Έργου, με βάση την αιτούμενη παράταση του Έργου.

Παρακαλούμε για τις απαιτούμενες από μέρους σας ενέργειες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΙΤΙΑ	ΗΜΕΡΕΣ
21/12/2015	ΒΡΟΧΗ	1
22/12/2015	ΒΡΟΧΗ	1
31/12/2015	ΒΡΟΧΗ	1
5/1/2016	ΒΡΟΧΗ	1
6/1/2016	ΒΡΟΧΗ	1
7/1/2016	ΒΡΟΧΗ	1
11/1/2016	ΒΡΟΧΗ	1
13/1/2016	ΒΡΟΧΗ	1
18/1/2016	ΠΑΓΕΤΟΣ	1

19/1/2016	ΠΑΓΕΤΟΣ	1
20/1/2016	ΠΑΓΕΤΟΣ	1
22/1/2016	ΠΑΓΕΤΟΣ	1
23/1/2016	ΠΑΓΕΤΟΣ	1
24/1/2016	ΠΑΓΕΤΟΣ	1
25/1/2016	ΠΑΓΕΤΟΣ	1
29/1/2016	ΒΡΟΧΗ	1
4/2/2016	ΒΡΟΧΗ	1
5/2/2016	ΒΡΟΧΗ	1
12/2/2016	ΒΡΟΧΗ	1
18/2/2016	ΒΡΟΧΗ	1
19/2/2016	ΒΡΟΧΗ	1
24/2/2016	ΒΡΟΧΗ	1
26/2/2016	ΒΡΟΧΗ	1
2/3/2016	ΒΡΟΧΗ	1
3/3/2016	ΒΡΟΧΗ	1
4/3/2016	ΒΡΟΧΗ	1
7/3/2016	ΒΡΟΧΗ	1
8/3/2016	ΒΡΟΧΗ	1
9/3/2016	ΒΡΟΧΗ	1
10/3/2016	ΒΡΟΧΗ	1
11/3/2016	ΒΡΟΧΗ	1
14/3/2016	ΒΡΟΧΗ	1
15/3/2016	ΒΡΟΧΗ	1
16/3/2016	ΒΡΟΧΗ	1
24/3/2016	ΒΡΟΧΗ	1
4/4/2016	ΒΡΟΧΗ	1
11/4/2016	ΒΡΟΧΗ	1
26/4/2016	ΒΡΟΧΗ	1
29/4/2016	ΒΡΟΧΗ	1
	ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ	39

Εν συνεχεία τέθηκε η με αριθμό Πρωτοκόλλου 2143/18-07-2016 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. που έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση Σύμβασης του Υποέργου [2] "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ" της Πράξης [340162] "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ".

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083-2006 'περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το άρθρο 90 του κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98Α),
3. Το Νόμο 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Την με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Την με αριθμ. πρωτ. 54902/07-11-2012 (ΦΕΚ 2966/Β/07-11-2012) Απόφαση Τροποποίησης και κωδικοποίησης της με

αριθμ. πρωτ. 34576/11/05-01-2001 ΚΥΑ Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Β' 35), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 121308/18-07-2008 (Β' 1499) και την αριθμ. πρωτ. 166200/24-02-2011 (Β' 361) Κοινή Υπουργική Απόφαση,

6. Τον Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτού σχετικά με τις Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών ΕΠ,

7. Την με αριθμό Ε(2007) 5442/05.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

8. Το Π.Δ.70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) περί Ανασύστασης και Μετονομασίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,

Την υπ. αριθμ. 34686 / 27-03-2015 Απόφαση για το Διορισμό μετακλητής Ειδικής Γραμματέως στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π) του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Φ.Ε.Κ 178 / 27-03-2015 του Τεύχους Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης),

9. Το με αριθμ. πρωτ. 38190/28-07-2014 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα την "Εξυγίανση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 53683/ΕΥΘΥ459/18-05-2015 (ΦΕΚ 981 /Β/28-05-2015) «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του αρ.5 παρ.4 του Ν.4314/2014,

11. Την με αριθμ. πρωτ. 87649/27-8-2015 απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένων Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

12. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

13. Την με αριθμ.πρωτ. 7216 21/06/2016 υποβολή φακέλλου με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της σύμβασης,

14. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη σύμβαση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας , όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στην Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης.

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου [2] "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ" της Πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ", με κωδικό ΟΓΙΣ "340162" (όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Δίδεται σύμφωνη γνώμη για την παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών μέχρι τις 01/09/2016.

Τέλος μετά την έγκριση της παράτασης από τα αρμόδια όργανα να μας αποστείλεται την αντίστοιχη Απόφαση.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν.1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση της αναδόχου εταιρίας καθώς και την σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., εγκρίνει την παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου : «**Αποχετευτικά δίκτυα Δ.Δ. Κυμίνων – Μαλγάρων του Δήμου Δέλτα**» έως την 03-07-2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **9-115/28-07-2016**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κιλκίς για έγκριση.

28 Ιουλίου 2016