

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 / 29320**Email:** info@deyak.gr, **Ιστοσελίδα:** www.deyak.gr

Από το πρακτικό της με αριθμό 5ης / 2025 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 15-04-2025, **Ημέρα:** Τρίτη, **Ώρα:** 12:00 μ. μ.**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο αρ. πρωτ: 1678, **Ημερομηνία:** 11.04.2025

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **ΟΚΤΩ (8)**.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [8]

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Τσαουσίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Φωτιάδης Δημήτριος**, Δημοτικός σύμβουλος, μέλος
6. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
7. **Παπαδόπουλος Ελευθέριος**, δημότης, μέλος
8. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [3]

9. **Κυριαζίδης Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων
10. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
11. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Κατά τη συνεδρίαση, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανθρακίδης Θεμιστοκλής προσήλθε πριν τη συζήτηση και ψηφοφορία του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενώ το μέλος κ. Τσαουσίδης Κωνσταντίνος προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ψηφοφορίας επί του 15ου θέματος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 5 - 55/15-04-2025

Θέμα: 16^ο - Αίτημα χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΑΝΗ, ΜΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΚΑΙ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014138418) 166/17-01-2024, ποσού 8.090.747,64€, ανάδοχος: «Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΕΕΛ Ν.ΣΑΝΤΑΣ)».

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και παρουσίασε την με αρ. πρωτ: 4282/13-09-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΕΕΛ Ν.ΣΑΝΤΑΣ)». του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΑΝΗ, ΜΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΚΑΙ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014138418) 166/17-01-2024, ποσού 8.090.747,64€, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

**Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
(ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΕΕΛ Ν. ΣΑΝΤΑΣ)**

Θεσσαλονίκη, 13/09/2024

Αρ. Πρωτ. : ΣΑΝ-12

Προς:

Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Ταχ. Διεύθυνση: 1^ο χλμ. Κιλκίς- Ξηρόβρυση

Κιλκίς, Τ.Κ. 61100

Τηλ: 2341029330

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΑΝΗ, ΜΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΚΑΙ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ»

ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών και της της συμβατικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. 166/17-01-2024 Σύμβασης αναλάβαμε την εκτέλεση του ως άνω έργου, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης 14 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ήτοι έως 16/03/2025, συμπεριλαμβανομένης εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Το έργο εκτελείται στους οικισμούς Καμπάνη, Μάνδρες, Παντελεήμονας, Ν. Σάντα Κιλκίς, Δήμος Κιλκίς, Νομού Κιλκίς.

Το έργο περιλαμβάνει :

- την εκπόνηση κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, την κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων, των φρεατίων τοπικής ανύψωσης, των αντλιοστασίων και των καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Καμπάνη, Μανδρών και Παντελεήμονα και την σύνδεσή τους με το τελικό φρεάτιο συλλογής λυμάτων, από το οποίο θα καταλήγουν μαζί με τα λύματα του οικισμού Ν. Σάντας στην υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων μέσω του υφιστάμενου κεντρικού αποχετευτικού αγωγού
- την αναβάθμιση – επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Ν. Σάντας, για την εξυπηρέτηση και των οικισμών Καμπάνη, Μανδρών και Παντελεήμονα που συνδέονται σε αυτή και την κάλυψη τελικής δυναμικότητας 5.000 ι.κ. για την επόμενη 20ετία,
- τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης όλων των έργων,
- τη δοκιμαστική λειτουργία της αναβαθμισμένης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων για έξι (6) μήνες,

Βούλγαρη 33, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54248

ΤΗΛ.: 2310 302424, FAX: 2310 330630, E-MAIL: info@miper.gr

- Την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Μονάδων, ισχύος 494 KWp , $\pm 3\%$, με τη μεθοδολογία του Μικροδικτύου. Η φωτοβολταϊκή μονάδα θα κατασκευαστεί στο γήπεδο εγκατάστασης της ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην περιοχή της Νέας Σάντας, του Δήμου Κιλκίς της Π.Ε. Κιλκίς και θα λειτουργεί με την αξιοποίηση τριών διακριτών τεχνολογιών χρήσης φωτοβολταϊκών συστημάτων τα οποία δεν άπτονται της αρμοδιότητας του ΔΕΔΔΗΕ μιας και αποτελούν αυτόνομα συστήματα και δεν εκχέουν ενέργεια στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, γεγονός που οδήγησε και στην απόφαση του τελευταίου περί αδυναμίας σύνδεσης καθώς τόσο οι τοπικές γραμμές Μ.Τ. όσο και ο μετασχηματιστής του υποσταθμού Υ.Τ. στον οποίο οδηγούνται αντιμετωπίζουν πρόβλημα κορεσμού λόγω υπέρβασης της στάθμης βραχυκύκλωσης, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα από πλευράς δικτύου να απορροφηθεί ενέργεια από οποιοδήποτε σύστημα παραγωγής. Ο υπό προμήθεια βασικός Η/Μ εξοπλισμός για την εγκατάσταση και σύνδεση του με τον υποσταθμό χαμηλής τάσης της Ε.Ε.Λ. Νέας Σάντας.

- Φ/Β Πλαίσια (PV Panels)
- Μεταλλικές Βάσεις Στήριξης Φ/Β Πλαισίων
- Μετατροπείς ισχύος (Inverter) DC/AC
- Πίνακες ελέγχου και προστασίας Συνεχούς Ρεύματος (DC)
- Δίκτυο Διανομής Συνεχούς Ρεύματος (DC)
- Πίνακες ελέγχου και προστασίας Εναλλασσόμενου Ρεύματος Χαμηλής Τάσης (AC)
- Δίκτυο Διανομής Εναλλασσόμενου Ρεύματος Χαμηλής Τάσης (AC)
- Επέκταση ζυγού Χαμηλής Τάσης Υφιστάμενου Υποσταθμού ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

Ωστόσο, από λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητά μας, είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Ειδικότερα:

B. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

- Η περιοχή εκτέλεσης του έργου παρουσιάζει αρχαιολογικό ενδιαφέρον και κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών απαιτείται η παρουσία αρχαιολόγου. Για τον ορισμό αρχαιολόγου έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί έως και σήμερα, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η έναρξη των εργασιών.

Γ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σε συνέχεια των ανωτέρω αναφερομένων και επειδή :

- Λόγω της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας ορισμού αρχαιολόγου έως και σήμερα, δεν είναι εφικτή η έναρξη των εργασιών.

- Από το ανωτέρω γεγονός έχουν προκληθεί, σωρευτικά, στο έργο μη αναστρέψιμες καθυστερήσεις της τάξεως των οχτώ μηνών.
- Επειδή, όπως εμφανώς προκύπτει από τα προαναφερόμενα, η ως άνω καθυστέρηση που προκλήθηκε στην πρόοδο των εργασιών δεν οφείλεται επ' ουδενί σε δική μας υπαιτιότητα.

Αιτούμαστε με την παρούσα να εγκριθεί χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών κατά οχτώ μήνες, συνεπώς παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας, με αναθεώρηση, κατά οχτώ μήνες, ήτοι έως 16/11/2025.

=====

- 1) ΕΠΕΙΔΗ όπως προκύπτει από τα ανωτέρω εκτενώς αναφερόμενα οι ως άνω καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα.
- 2) ΕΠΕΙΔΗ η καθυστέρηση που έχει προκληθεί, χωρίς δική μας υπαιτιότητα, στην πρόοδο του έργου εκτιμάται ότι είναι οχτώ ημερολογιακοί μήνες.
- 3) ΕΠΕΙΔΗ η χορήγηση γενικής (με αναθεώρηση) παρατάσεως προθεσμίας στην περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου – όπως εν προκειμένω – δεν εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου (Προϊσταμένη Αρχή) αλλά είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις του νόμου.
- 4) ΕΠΕΙΔΗ συνεπώς συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την χορήγηση γενικής (με αναθεώρηση) παράτασης προθεσμίας κατά οχτώ (8) μήνες, για λόγους για τους οποίους ο Ανάδοχος είναι πλήρως ανυπαίτιος.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Αιτούμεθα:

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, κατά οχτώ ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 16/11/2025., για λόγους για τους οποίους ο Ανάδοχος είναι πλήρως ανυπαίτιος.

Για την Ανάδοχο ΚΕΙΑ



Σπυρίδων Κολοβός
Νόμιμος Εκπρόσωπος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος διάβασε την ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ που συντάξε ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Παραγίος Ιωάννης, μαζί με τα επισυναπτόμενα αρχεία της αλληλογραφίας με την ανάδοχο εταιρεία, η οποία έχει διαμοιραστεί σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και αναφέρει τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς-Ξηρόβρυσης, 61100 Κιλκίς**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330**ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΟ:** 23410 29320**Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:** info@deyak.gr**Ιστοσελίδα:** www.deyak.gr

Κιλκίς, 14 Απριλίου 2025

Αριθμός Πρωτοκόλλου:1680

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΑΝΗ, ΜΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΚΑΙ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ »

Προς: Δ.Σ. ΔΕΥΑ Κιλκίς**Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου **ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΑΝΗ, ΜΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΚΑΙ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ** του οποίου η σύμβαση υλοποίησης έχει λάβει συστημικό αριθμό ΑΔΑΜ: 24SYMV014138418 2024-01-17.

Σχετικά:

Το έγγραφο της Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. με θέμα: Αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών και της συμβατικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.441/16 από 13-09-2024

Το έγγραφο απάντησης της ΔΕΥΑ Κιλκίς με Α.Π.: 5091/29-10-2024

Την απάντηση της Κ/Ξ στο ανωτέρω έγγραφο από 07-11-2024.

Εισηγούμαστε

Την αποδοχή του αιτήματος παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 Προθεσμίες του Ν.4412/2016 χωρίς ευθύνη του αναδόχου, κατά οκτώ ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως την 16.11.2025

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς



Παραγίος Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς-Ξηρόβρυσης, 61100 Κιλκίς**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 **ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ:** 23410 29320**Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:** info@deyak.gr**Ιστοσελίδα:** www.deyak.gr

Κιλκίς, 29/10/2024

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5091

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΑΝΗ, ΜΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΚΑΙ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ »

Προς: Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΕΕΛ Ν.ΣΑΝΤΑΣ ΤΕΧΝΟΡΟΗ Α.Ε.

email: info@miper.gr**Θέμα: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ**

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου **ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΑΝΗ, ΜΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΚΑΙ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ** του οποίου η σύμβαση υλοποίησης έχει λάβει συστημικό αριθμό ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014138418 2024-01-17

1. Σας γνωστοποιούμε ότι έως και σήμερα δεν υλοποιούνται κατασκευαστικές εργασίες στα πλαίσια κατασκευής του έργου.
2. Οι υποχρεώσεις των αναδόχων για την υλοποίηση του έργου ήταν γνωστές εκ των προτέρων.
3. Η αναφοράς σας για την μη έναρξη εκτέλεσης των εργασιών με ευθύνη της ΕΦΑ Κιλκίς δεν μπορεί να γίνουν δεκτές.

Κατά συνέπεια δεν γίνεται αποδεκτή η αίτησή σας για παράταση.

Σας επισημαίνουμε ότι από 09.10.2024 ζητήθηκε από την υπηρεσία μας με το Α.Π.:4744 έγγραφο η προσκόμιση εγγράφων. Έως σήμερα δεν έχετε ανταποκριθεί, προφανώς θεωρείται ότι οι εντολές της ΔΕΥΑ Κιλκίς προς εσάς δεν έχουν καμία σημασία.

Εντέλλεστε

Έχοντας υπόψη:

Το Άρθρο 138 Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου και ειδικότερα τις παραγράφους 7 & 10.

Το Άρθρο 139 Διεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου.

Το Άρθρο 147 Προθεσμίες.

Εντός δύο ημερών

1. Να παραδώσετε σε χρονικό επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου με νέες ημερολογιακά πλέον ορισμένες ημερομηνίες τμηματικών προθεσμιών.

Εντός πέντε ημερών

2. Να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου με τρία ανεξάρτητα συνεργεία.
3. Να ξεκινήσει η υλοποίηση της τοποθέτησης του φωτοβολταϊκού πάρκου.

4. Να προσκομίσετε την σύμβαση προμήθειας των απαιτούμενων υλικών για την αναβάθμιση – επέκταση της Ε.Ε.Λ. Νέας Σάντας.

Στην περίπτωση που ανταποκριθείτε άμεσα η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα προχωρήσει στα προβλεπόμενα για την εκτέλεση του έργου σε βάρος του αναδόχου.

Ο προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς


Παραγός Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Κ/ΞΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη, 07/11/2024

Αρ. πρωτ: ΣΑΝ-25



Προς:

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ

Τεχνική Υπηρεσία

Διεύθυνση: 1ο χλμ. Κιλκίς- Ξηρόβρυση

Κιλκίς, Τ.Κ. 61100

Τηλ: 2341029330

Έργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΑΝΗ, ΜΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Θέμα : «Απάντηση στο αριθμ.πρωτ.5091/29-10-2024 έγγραφό σας»

Σχετ.: (α) αριθμ.πρωτ. 5025/24-10-2024 έγγραφό σας

(β) αριθμ.πρωτ. 5091/29-10-2024 έγγραφό σας

(γ) αριθμ.πρωτ. 5140/31-10-2024 έγγραφό σας

Συμμορφούμενοι στο αριθμ.πρωτ. 5091/29-10-2024 έγγραφό σας, σας υποβάλουμε επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών, συμπεριλαμβανομένης και της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, στις 16/11/2025.

Όπως γνωρίζετε, έχει ήδη εκκινήσει η εκτέλεση των εργασιών στα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών Καμπάνη και Άγιο Παντελεήμονα.

Κατόπιν οριστικοποίησης της όδευσης του νέου δικτύου αποχέτευσης σύμφωνα με τα αριθμ.πρωτ. 5025/24-10-2024 και 5140/31-10-2024 έγγρατά σας, προβήκαμε άμεσα στην παραγγελία των απαιτούμενων υλικών και η έναρξη των εργασιών προγραμματίζεται για την 47^η εβδομάδα του έτους.

Όσον αφορά τις εργασίες στον οικισμό Μάνδρες, αυτές θα ξεκινήσουν κατόπιν ολοκλήρωσης της τροποποίησης της μελέτης και έγκρισης αυτής, λόγω ανάγκης συμπερίληψης στο νέο αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής κατάντι της κεντρικής οδού, βάσει του αριθμ.πρωτ. 5025/24-10-2024 εγγράφου σας.

Όσον αφορά την τοποθέτηση του φωτοβολταϊκού πάρκου, η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών έχει ολοκληρωθεί και η εγκατάστασή του, θα πραγματοποιηθεί κατόπιν οριστικοποίησης της χωροθέτησής του.

Για την Ανάδοχο Κ/ΞΙΑ

Σπυρίδων Κολοβός

Κοινός Εκπρόσωπος της Κ/Ξίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- ✓ Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και Ν.4782/21,
- ✓ Την υπογραφείσα σύμβαση αρ. πρωτ. 166/17-01-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014138418),
- ✓ Την αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 4282/13-09-2024,
- ✓ Τη με αριθμό πρωτ.1680/14-04-2025 σύμφωνη γνώμη παράτασης χρονοδιαγράμματος - εισηγητική έκθεση της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ.
- ✓ Τη μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα ηχογραφημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «**ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΑΝΗ, ΜΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΚΑΙ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ**», υπογραφείσας σύμβασης 166/17-01-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014138418), ποσού 8.090.747,64€, ανάδοχος: «**Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΕΕΛ Ν.ΣΑΝΤΑΣ)**», όπως προτείνεται από την αρμόδια Υπηρεσία.
- Η παράταση χορηγείται για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, ήτοι έως τις **16-11-2025**.
- Η εν λόγω παράταση δεν τροποποιεί το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.
- Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να αποσταλεί όπου απαιτείται.

Την απόφαση καταψήφισε το μέλος του Δ.Σ. κ. Τσαουσίδης Κωνσταντίνος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **5 - 55/15.04.2025**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος