

-

()

: 1 μ , 61100

: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: info@deyak.gr,: www.deyak.gr

μ 21/2017

μ

μ

: 14/12/2017 μ : μ : 12:00

: μ μ : 08/12/2017

μμ

(7) μ

(5)

- 1) , μ μ ,
- 2) , μ μ ,
- 3) μ , μ μ ,
- 4) , μ ,
- 5) μ , μ ,

- 1) , μ μ ,
- 2) , ,

1 - 21-342/14-12-2017 -

2 : «
- ».

. μ μ μ μ

μ μ μ μ μ μ
μ : «
», μ μ : - 2 -

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΑΚΙΣ
 Γ' ΧΑΜ. ΚΙΑΚΙΣ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΣ ΤΚ 61100
 ΤΗΛ. 2341029330 FAX: 2341029330
 ΑΦΜ: 090133167 ΔΟΥ ΚΙΑΚΙΣ

ΕΡΓΟ: «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
 ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΜΟΥΡΙΩΝ,
 ΔΟΪΡΑΝΗΣ, ΧΕΡΣΟΥ»
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2⁹⁵ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 2⁹⁵ Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών αφορά το παραπάνω έργο προϋπολογισμού 74.400,00€ με τον Φ.Π.Α. Στην δημοπρασία του έργου ο Χαραλαμπίδης Χρήστος του Δημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός – Ε.Δ.Ε., προσέφερε έκπτωση 3,00%.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 24 Απριλίου 2017 με συμβατικό αντικείμενο 72.168,00€ με τον Φ.Π.Α. συνολικά από τα οποία:

Για εργασίες(μαζί με Γ.Ε.&Ο.Ε.):	50.527,22€
Για απρόβλεπτα:	7.579,08€
Για αναθεώρηση:	93,70€
Και για Φ.Π.Α.:	13.968,00€

Ο 1⁹⁵ Α.Π.Ε. υπογράφηκε στις 6 Οκτωβρίου 2017 με συμβατικό αντικείμενο 72.168,00€ με τον Φ.Π.Α. συνολικά από τα οποία:

Για εργασίες(μαζί με Γ.Ε.&Ο.Ε.):	58.054,11€
Για απρόβλεπτα:	52,19€
Για αναθεώρηση:	93,70€
Και για Φ.Π.Α.:	13.968,00€

Δια του παρόντος 2⁹⁰ Α.Π.Ε. δηλώνεται και αποσαφηνίζεται ρητώς ότι:

1. Δεν προκαλείται ουδεμία αλλαγή του «Βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα Συμβατικά Τεύχη.
2. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
3. Δεν καταργείται καμία Ομάδα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
4. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη.
5. Δεν επιφέρεται καμία αλλαγή στην Αρχική Μελέτη, Τροποποίηση Σχεδίων ή στην μορφή του έργου.
6. Δεν υπάρχει ουδεμία επέκταση της εργολαβίας σε διαφορετικό από το Δημοπρατηθέν Τεχνικό Αντικείμενο.
7. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών του παραπάνω έργου διαπιστώθηκε ότι οι συμπεριλαμβανόμενες εργασίες (στον 2^ο Α.Π.Ε.) είναι αναγκαίες και απαραίτητες γιατί χωρίς την υλοποίησή τους, θα ήταν αδύνατη η εκτέλεση του Συγκεκριμένου Συμβατικού Αντικείμενου και η Εφαρμογή της Εγκεκριμένης Μελέτης.

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις τελικές αυξομειώσεις στις ποσότητες δυο εργασιών της ίδιας ομάδος εργασιών, που κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν.


Η διαφοροποίηση των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών οφείλεται στο γεγονός ότι προέκυψαν μεγαλύτερες ποσότητες, από τις εκτιμώμενες στον 1^ο Α.Π.Ε., του 3^{ου} άρθρου (αποκατάσταση τομών ασφαλτικών οδοστρωμάτων) και κατ' αναλογία πρέπει να μειωθούν οι ποσότητες του 1^{ου} άρθρου του 1^{ου} Α.Π.Ε. (επισκευή – συντήρηση δικτύου ύδρευσης ονομ. διαμέτρου μέχρι Φ250)

Δηλαδή ο 2^{ος} ΑΠΕ τακτοποιεί τις τελικά εκτελεσθείσες εργασίες και κλείνει στο ποσό των 72.168,00€ από τα οποία:

Για εργασίες(μαζί με Γ.Ε.&Ο.Ε.):	58.054,11€
Για απρόβλεπτα:	52,19€
Για αναθεώρηση:	93,70€
Και για Φ.Π.Α.:	13.968,00€

Ο 2^{ος} ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με την Εργολαβική Σύμβαση.

ΚΙΑΚΙΣ Β.Ι. 2017
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Υ.ΔΕΥΑ ΚΙΑΚΙΣ



ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΑΚΙΔΕΥΑ ΚΙΑΚΙΣ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2017

ΕΡΓΟ: "ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δ.Ε.ΜΟΥΡΙΩΝ, ΔΟΡΠΑΝΗΣ, ΧΕΡΣΟΥ"
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΤΟΣ

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣ ΗΞ	Μ.Μ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Σ	1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛ.		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ (2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛ.)		ΔΙΑΦΟΡΑ	
						ΠΟΣΟΤ.	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΕΟΝ	ΕΥΤΟΝ
1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕΧΡΙ Φ250, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ	1	ΥΔΡ ΕΧ 6732.1 100%	TEM	180,00	260	41.500,00	251	40.160,00		1.440,00
2	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΠΟ Φ250, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ	2	ΥΔΡ ΕΧ 6732.1 100%	TEM	220,00	0	0,00	0	0,00		
3	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	3	ΟΔΟ 4521B 100%	m ²	16,00	570	9.120,00	660	10.560,00	1.440,00	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						50.720,00		50.720,00	1.440,00	1.440,00
	Ε.Ο. 18%						9.129,60		9.129,60	259,20	
	ΕΝΔΙΑ ΕΚΠΟΣΗ 3%						59.849,60		59.849,60	1.599,20	
	ΕΥΝΟΛΟ						1.795,49		1.795,49	50,98	50,98
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						58.054,11		58.054,11	1.648,22	1.648,22
	ΕΥΝΟΛΟ						52,19		52,19		52,19
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						58.106,30		58.106,30	1.648,22	1.648,22
	ΕΥΝΟΛΟ						93,70		93,70		93,70
	ΦΠΑ 24 %						58.200,00		58.200,00	1.648,22	1.648,22
	ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						13.968,00		13.968,00	395,57	395,57
							72.168,00		72.168,00	2.043,80	2.043,80

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΝΑΙ: 0,00€

ΚΙΑΚΙΣ 13/12/2017

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΤΩΝ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ
ΟΔΡΩΝ ΠΛΗΜΕΝΟΣ ΤΥΤΗΣ
ΔΕΥΑ ΚΙΑΚΙΣ

ΚΑΡΔΑΣΚΑΛΩΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

2307/95 (113/15-06-95)

. 1069/1980,

, μ .

μ

-
- 2 - - - - - : « ».

μ : 21-342/14-12-2017.

μ μ μ

μ μ